

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПРОТОКОЛ

заседания Общественной комиссии,
наделенной полномочиями по реализации муниципальной адресной программы
«Формирование современной городской среды муниципального образования
«Северодвинск» на 2018-2024 годы»

№ 4 от 16.06.2021

Заместитель председателя – Кривошекова Л.С.

Члены комиссии:

Бухмей И.А., Антонов В.С., Заостровцева Я.И., Калеминцев И.В., Легостаева Е.А., Мокроусова О.Н., Мурадов Э.А., Никитина С.В., Ткаченко И.В., Чецкая Ю.В., Элимелых Л.Б.

Присутствовали 11 членов Общественной комиссии из 26. Кворум не собран.
Заседание Общественной комиссии правомочно.

ПОВЕСТКА


I. Доклад Комитета ЖКХ, ТиС о ходе реализации программы в 2021 году:


- контракты по благоустройству, заключенные на выполнение работ в 2021 году, стадия выполнения;
- контракты, планируемые к заключению в 2021 году и сроки начала и окончания работ по ним;
- сроки окончания обследования (или результаты, если выполнено) туалета в Сквере ветеранов, дальнейшей планы по его содержанию;
- сроки окончания внесения изменений в проект благоустройства сквера ветеранов, объем планируемых изменений;
- ход заявочной компании по дворовым территориям (сроки, количество заявок на текущую дату);
- состояние дел по межеванию и разработке проектов на ТОПы, предусмотренные протоколами от 14.02.2020 № 3 и от 04.02.2020 № 2.

РЕШЕНИЕ

1. Принять доклад Комитета ЖКХ, ТиС о ходе реализации программы в 2021 году (информация представлена в приложении 1) Комитету ЖКХ, ТиС обратить внимание на соблюдение подрядчиками сроков выполнения работ.

Подписи:





1. Контракты по благоустройству, заключенные на выполнение работ в 2021 году, стадия выполнения.

1.1. Сквер ветеранов

Муниципальный контракт от 14.12.2020 № 268-20-КЖКХ на выполнение работ по благоустройству общественной территории сквера ветеранов в городе Северодвинске

Подрядчик: ООО СК «Стройком»

Дата окончания контракта –15.08.2020.

В соответствии с контрактом подрядчик должен выполнить следующие работы:

- благоустройство нижнего парка (устройство тротуаров (асфальтовые карманы), установка малых архитектурных форм (урн, скамеек), освещение.

- благоустройство верхнего парка (устройство твердых покрытий (разноразмерная плитка, деревянный настил) пешеходных дорожек, площадок под сцену, арт-объекты, фотозону, зону для тихого отдыха, ремонт колодцев и парапетов, устройство детской площадки с резиновым покрытием, сцены, установка детского оборудования, скамеек, урн, навесов, стенда, арт-объектов, устройство освещения).

Муниципальный контракт от 11.12.2020 № 258-20-КЖКХ на выполнение работ по благоустройству общественной территории сквера ветеранов в городе Северодвинске (в части выполнения работ по озеленению)

Подрядчик: ООО СК «Стройком»

Дата окончания контракта –15.10.2020.

В соответствии с контрактом подрядчик должен выполнить следующие работы: устройство газона, высадка деревьев, кустарников.

По состоянию на 16.06.2021 подрядчик произвел следующие работы:

- ликвидация старых и аварийных деревьев с вывозом порубочных остатков;

- корчевка пней (оставшихся после ликвидации и существующие на территории); корни, расположенные на высоковольтных кабелях РЭС оставлены и срезаны до минимально возможной высоты);

- демонтаж малых архитектурных форм (далее – МАФ) с вывозом их с территории (часть МАФов оставлена по просьбе Комитета ЖКХ, ТиС, будет вывезена подрядчиком после установки новых МАФов);

- демонтаж существующего асфальтового покрытия (при демонтаже был обнаружен второй слой асфальта, который был демонтирован);
- ремонт бетонных блоков парапета (16 шт. (по 8 шт. на двух углах));
- устройство асфальтового покрытия (карманы рядом с вечным огнем);
- установка светильников в Нижнем парке;

Начаты работы:

- прокладка кабеля линии наружного освещения;
- планировка территории под укладку покрытий;
- установка бортовых камней;
- устройство подстилающих слоев из песка и щебня.

Также заключены контракты с ИП Сергеевым на проведение строительного контроля и с ООО «Архитектор» на проведение авторского надзора.

1.2. Территория, ограниченная территориями МАОУ «СОШ № 6», многоквартирного дома № 1 по переулку Энергетиков, многоквартирного дома № 85 по улице Ломоносова и зданием № 15а стр. 1 по проспекту Морскому

Муниципальный контракт от 24.11.2020 № 251-20-КЖКХ

Подрядчик: ООО «Дорога»

Дата окончания контракта – 01.07.2021.

В соответствии с контрактом подрядчик должен выполнить следующие работы:

- устройство пешеходных дорожек, установка малых архитектурных форм, озеленение.

По состоянию на 16.06.2021 подрядчик произвел следующие работы:

- регулировка колодца;

Ведутся работы:

- установка бортового камня;
- устройство покрытия из бетонной брусчатки.

Заключен муниципальный контракт на проведение строительного контроля с ИП Сергеевым на сумму 11 000,00 руб.

1.3. Дворовая территория МКД 89 по ул. Ломоносова

Муниципальный контракт от 07.06.2021 № 117-21-КЖКХ

Подрядчик ООО «СитиСтрой»

Дата заключения – 07.06.2021

Дата окончания – 02.08.2021

Планируются следующие работы: устройство детской площадки с резиновым покрытием (2 шт.) и с песчаным покрытием, пешеходных дорожек

из плитки и отсыпка территории песчано-гравийной смесью, установка МАФов.

Ведется работа по получению ордера на земляные работы.

Идет отставание от графика выполнения работ.

Заключен муниципальный контракт на проведение строительного контроля с ИП Сергеевым на сумму 39 000,00 руб.

2. Контракты, планируемые к заключению в 2021 году и сроки начала и окончания работ по ним

1. Планируется заключение контракта на благоустройство ОТ между малого и большого Труда со стороны Аллеи молодежи.

В настоящее время проект благоустройства разработан, получены согласования с ресурсоснабжающими организациями, начата процедура получения положительного заключения сметной стоимости благоустройства. Срок выполнения работ по подготовке проектной документации – 21.06.2021. стоимость предварительно составляет – 2 256 тыс. руб.

В соответствии с проектом планируется восстановление существующего тротуара, установка ограждения, урн, посадка кустарника.

2. Ведутся работы по заключению контракта на подготовку проектной документации на благоустройство ОТ на ул. Мира. Документы направлены в УМЗ.

3. Сроки окончания обследования (или результаты, если выполнено) туалета в Сквере ветеранов, дальнейшей планы по его содержанию

24.05.2021 заключен муниципальный контракт на обследование конструкций туалета, срок окончания обследования – 02.07.2021.

После окончания обследования СМУП ЖКХ «Горвик» начнет проверку технического состояния инженерных сетей (ХВС и канализации).

По результатам проверок будет принято решение о целесообразности ремонта туалета либо о разработке ПСД на усиление.

4. Сроки окончания внесения изменений в проект благоустройства Сквера ветеранов, объем планируемых изменений

В связи с обнаружением в ходе производства работ проблем с сетями высокого напряжения изменены места расположения детской площадки и площадки под сцену.

Планируется сократить площадь игровой площадки и количество игрового оборудования. Перенести ее к фотозоне.

Вариант изменения направлены в АО «ПО «Севмаш».

После согласования изменений с ОАО ПО «Севмаш» данные изменения будут внесены в проектную документацию.

5. Ход заявочной компании по дворовым территориям (сроки, количество заявок на сегодня)

Не поступило ни одной заявки от дворов.

6. Состояние дел по межеванию и разработке проектов на ТОПы, предусмотренные протоколами от 14.02.2020 № 3 и от 04.02.2020 № 2.

Территории, расположенные рядом с детским садом «Веселые нотки», магазином «Татьяна» и на пересечении улиц Ломоносова и Арктическая отмежеваны, поставлены на кадастровый учет.

В настоящее время ведутся работы по проектированию благоустройства данных территорий (муниципальный контракт от 17.05.2021 № 21КЖКХ-148 заключен с ИП Клыпиным К.В., срок окончания работ – 26.07.2021). В стоимость контракта входит в том числе получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости.

Комитетом по управлению муниципальным имуществом запросил обоснование выделения территории, расположенной на пересечении пр. Морского и ул. Советских космонавтов, из состава дороги.