

Отчет о выполнении
Плана реализации муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»
(наименование муниципальной программы)
за 2017 год

1. Сведения об утверждении плана реализации муниципальной программы.

План реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» утвержден заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству 25.01.2017

2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы.

| № | Дата утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы | Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы | |
|---|---|---|----------|
| | | Копирование по номеру документа с указанием наименования муниципального образования по формальному плану | Письмо № |
| 1 | 06.03.2017 | В связи с кадровыми изменениями откорректированы должностные лица, ответственные за исполнение мероприятий, административных мероприятий и контрольных событий. Привнесение плана в соответствие с корректировкой плана-графика закупок и с проведенными муниципальными закупками, а именно корректировка окончания реализации мероприятий 2.01 и 2.05, корректировка наступления контрольного события 2.01.1, 2.01.2, 2.01.3, 2.01.4, 2.01.5, 2.01.6, 2.01.7, 2.01.8, 2.01.9, 2.02.1, 2.02.2, 2.05.01. В связи с выделением дополнительных ассигнований изменено наименование контрольного события 2.01.2. | Письмо № |
| 2 | 14.07.2017 | Привнесение плана в соответствие с корректировкой плана-графика закупок и с проведенными муниципальными закупками, а именно корректировка окончания реализации мероприятия 2.05, корректировка наступления контрольного события 1.01.1, 1.01.2, 1.02.1, 2.01.2, 2.01.3, 2.01.5, 2.01.7, 2.01.8, 2.01.9, 2.02.3, 2.05.01. | |
| 3 | 01.11.2017 | | |

3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:

| № п/п | Наименование подпрограмм, задач, мероприятий, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы | Аналитический код подпрограмм, задач, мероприятий (административного о мероприятии) | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы | Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя | Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события | | Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события | | Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятий, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий) | Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения | Оценка достижения показателей результатов реализации мероприятия, административного мероприятия |
|-------|--|---|--|---|---|------------------|--|------------------|--|--|--|
| | | | | | плановая дата | фактическая дата | плановая дата | фактическая дата | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Выполнение подпрограммы «Повышение эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного движения» | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.01 «Содержание средств регулирования дорожного движения» | Т11101 | Комитет ЖКХ, ТИС | Председатель Комитета ЖКХ, ТИС Тарасов М.Ю. | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | выполнено в срок | нет | Выполнены работы по содержанию 65 светофорных объектов, 3856 дорожных знаков, 50 искусственных дорожных неровностей, 2 автомобильных актуальных индикатора, нанесена дорожная разметка 222 км в рамках муниципальных контрактов № 0025_17 КЖКХ от 22.03.2017, № 0070_17 КЖКХ от 02.05.2017 |

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия реализации муниципальной программы | Аналитический код подпрограммы, за номер (административного мероприятия) | Наименование структурного подразделения (исполнителя муниципальной программы) | Наименование должности фамилия и инициалы руководителя | Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события | | Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события | | Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия. административного мероприятия | Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятия | Описание мероприятий |
|--------|--|--|---|--|---|------------------|--|------------------|--|---|---|
| | | | | | плановая дата | фактическая дата | плановая дата | фактическая дата | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.2 | Контрольное событие 1.01.1 «Заключение муниципального контракта на выполнение комплекса работ по содержанию, восстановлению и техническому обслуживанию технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах Северодвинска» | | Комитет ЖКХ, ТИС | Председатель Комитета ЖКХ, ТИС Тарасов М.Ю. | x | x | 22.03.2017 | 22.03.2017 | выполнено в срок | нет | x |
| 1.1.3. | Контрольное событие 1.01.2 «Заключение муниципального контракта на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах Северодвинска» | | Комитет ЖКХ, ТИС | Председатель Комитета ЖКХ, ТИС Тарасов М.Ю. | x | x | 02.05.2017 | 02.05.2017 | выполнено в срок | нет | x |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.02 «Проведение аварийно-восстановительных работ в местах ликвидации последствий ДТП» | Т11102 | Комитет ЖКХ, ТИС | Председатель Комитета ЖКХ, ТИС Тарасов М.Ю. | 27.03.2017 | 27.03.2017 | 21.12.2017 | 21.12.2017 | выполнено в срок | нет | Выполнены работы по восстановлению лесных участков, поврежденных в результате ДТП (124 ед.) в рамках муниципального контракта № 0030_17_КЖХ от 27.03.2017 |
| 1.1.5. | Контрольное событие 1.02.1 «Заключение муниципального контракта на выполнение комплекса работ по восстановлению поврежденных в результате дорожно-транспортных происшествий лесных и барьерных ограждений, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск» | | Комитет ЖКХ, ТИС | Председатель Комитета ЖКХ, ТИС Тарасов М.Ю. | x | x | 27.03.2017 | 27.03.2017 | выполнено в срок | нет | x |
| 1.1.6. | Административное мероприятие 1.03 «Разработка технических заданий для выполнения работ по содержанию средств регулирования дорожного движения» | Т11103 | Комитет ЖКХ, ТИС | Председатель Комитета ЖКХ, ТИС Тарасов М.Ю. | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | выполнено в срок | нет | выполнено в срок нет задание для выполнения работ по содержанию средств регулирования дорожного движения: 3 шт. для выполнения работ по содержанию технических средств регулирования дорожного движения (далее - ТСРД), 2 шт. по нанесению дорожной разметки, 3 шт. по подключению от постоянной точки подключения электрических сетей светового объекта, 1 шт. по восстановлению ТСРД, поврежденных в результате ДТП |

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия муниципального образования, осуществляющего муниципальную программу | Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия | Наименование структурного подразделения ответственного (исполнителя) муниципальной программы | Наименование должности лица, ответственного за реализацию программы | Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события | | Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события | | Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятий, муниципальной, административной | Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, мероприятий | Оценка достижения показателей деятельности реализации муниципальной программы |
|---|---|---|--|---|---|------------------|--|------------------|--|--|---|
| | | | | | плановая дата | фактическая дата | плановая дата | фактическая дата | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 2 «Привнесение элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями в части безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.01 «Устройство и ремонт средств регулирования дорожного движения» | Т11201 | Комитет ЖКХ, Тис | Председатель Комитета ЖКХ, Тис Тарасов М.Ю. | 01.04.2017 | 01.04.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | выполнено в срок | нет | Выполнены работы по устройству пешеходных ограждений (1068 м.п.), установке и ремонту дорожных знаков (973 шт.), по установке светофоров типа Т7 и по замене светофорных объектов (13 шт.), по устройству и ремонту искусственных неровностей (7 шт.), по обустройству и ремонту пешеходных переходов (26 шт.) в рамках муниципальных контрактов: № 0142_17_КЖКХ от 22.06.2017; № 0210_17_КЖКХ от 08.08.2017; № 0329_17_КЖКХ от 27.11.2017; 0098_17_КЖКХ от 11.05.2017; 0306_17_КЖКХ от 31.10.2017; 0143_17_КЖКХ от 28.06.2017; 0285_17_КЖКХ от 16.10.2017; 0202_17_КЖКХ от 08.08.2017; 0303_17_КЖКХ от 08.08.2017. |
| 1.2.2 | Контрольное событие 2.01.1 «Заключение муниципального контракта на выполнение работ по переустройству пешеходных переходов в районе школ в городе Северодвинске» | | Комитет ЖКХ, Тис | Председатель Комитета ЖКХ, Тис Тарасов М.Ю. | x | x | 22.06.2017 | 22.06.2017 | выполнено в срок | нет | x |
| 1.2.3 | Контрольное событие 2.01.2 «Заключение муниципального контракта на выполнение работ по установке светофорного объекта в районе дома № 40 на пр. Морском в городе Северодвинске» | | Комитет ЖКХ, Тис | Председатель Комитета ЖКХ, Тис Тарасов М.Ю. | x | x | 01.04.2017 | x | x | x | ИСКЛЮЧЕНО |
| | Контрольное событие 2.01.2 «Заключение муниципального контракта на выполнение работ по установке светофорных объектов в городе Северодвинске» | | Комитет ЖКХ, Тис | Председатель Комитета ЖКХ, Тис Тарасов М.Ю. | x | x | 08.08.2017 | 08.08.2017 | выполнено в срок | нет | x |

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, осуществляемых в рамках реализации муниципальной программы | Аналитический код подпрограммы, (административного мероприятия) | Наименование структурного подразделения муниципальной программы | Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя | Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события | | Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события | | Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятий, административного | Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных | Оценка достижения показателей результата реализации мероприятия |
|--------|---|---|---|--|---|------------------|--|------------------|--|---|---|
| | | | | | плановая дата | фактическая дата | плановая дата | фактическая дата | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2.4 | Муниципальный контракт на выполнение работ по замене ламповых транспортных и пешеходных светофоров на светодиодные» | | Комитет ЖКХ, Тис | Председатель Комитета ЖКХ, Тис Тарасов М.Ю. | x | x | 30.11.2017 | 27.11.2017 | выполнено в срок | нет | x |
| 1.2.5 | Контрольное событие 2.01.4 «Заключение муниципального контракта на выполнение работ по установке и ремонту пешеходных ограждений» | | Комитет ЖКХ, Тис | Председатель Комитета ЖКХ, Тис Тарасов М.Ю. | x | x | 11.05.2017 | 11.05.2017 | выполнено в срок | нет | x |
| 1.2.6 | Контрольное событие 2.01.5 «Заключение муниципального контракта на выполнение работ по установке и ремонту пешеходных ограждений» | | Комитет ЖКХ, Тис | Председатель Комитета ЖКХ, Тис Тарасов М.Ю. | x | x | 31.10.2017 | 31.10.2017 | выполнено в срок | нет | x |
| 1.2.7 | Контрольное событие 2.01.6 «Заключение муниципального контракта на выполнение работ по устройству и ремонту искусственных неровностей» | | Комитет ЖКХ, Тис | Председатель Комитета ЖКХ, Тис Тарасов М.Ю. | x | x | 28.06.2017 | 28.06.2017 | выполнено в срок | нет | x |
| 1.2.8 | Контрольное событие 2.01.7 «Заключение муниципального контракта на выполнение работ по обустройству, ремонту и ликвидации пешеходных переходов» | | Комитет ЖКХ, Тис | Председатель Комитета ЖКХ, Тис Тарасов М.Ю. | x | x | 16.10.2017 | 16.10.2017 | выполнено в срок | нет | x |
| 1.2.9 | Контрольное событие 2.01.8 «Заключение муниципального контракта на выполнение работ по установке и ремонту дорожных знаков» | | Комитет ЖКХ, Тис | Председатель Комитета ЖКХ, Тис Тарасов М.Ю. | x | x | 08.08.2017 | 08.08.2017 | выполнено в срок | нет | x |
| 1.2.10 | Контрольное событие 2.01.9 «Заключение муниципального контракта на выполнение работ по установке и ремонту дорожных знаков» | | Комитет ЖКХ, Тис | Председатель Комитета ЖКХ, Тис Тарасов М.Ю. | x | x | 31.10.2017 | 31.10.2017 | выполнено в срок | нет | x |
| 1.2.11 | Административное мероприятие 2.02 «Организация работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения» | Т11202 | Комитет ЖКХ, Тис | Заместитель главы Администрации по городскому хозяйству Лобачев О.Н. | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | выполнено в срок | нет | Проведено 4 комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения: 06.04.2017, 30.06.2017, 18.10.2017, 21.12.2017 |
| 1.2.12 | Контрольное событие 2.02.1 «Проведено заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения» | | Комитет ЖКХ, Тис | Заместитель главы Администрации по городскому хозяйству Лобачев О.Н. | x | x | 06.04.2017 | 06.04.2017 | выполнено в срок | нет | x |


| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, осуществляемые муниципальной программой | Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия | Наименование структурного подразделения ответственного | Наименование должности руководителя | Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события | | Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события | | Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия | Причины невыполнения/отставания сроков, мероприятия | Описание мероприятий, осуществляемых муниципальной программой |
|--------|--|---|--|--|---|------------------|--|------------------|---|---|--|
| | | | | | плановая дата | фактическая дата | плановая дата | фактическая дата | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2.13 | Контрольное событие 2.02.2 «Проведено заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения» | | Комитет ЖКХ, Тис | Заместитель главы Администрации по городскому хозяйству Лобачев О.Н. | x | x | 30.06.2017 | 30.06.2017 | выполнено в срок | нет | x |
| 1.2.14 | Контрольное событие 2.02.3 «Проведено заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения» | | Комитет ЖКХ, Тис | Заместитель главы Администрации по городскому хозяйству Лобачев О.Н. | x | x | 18.10.2017 | 18.10.2017 | выполнено в срок | нет | x |
| 1.2.15 | Контрольное событие 2.02.4 «Проведено заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения» | | Комитет ЖКХ, Тис | Заместитель главы Администрации по городскому хозяйству Лобачев О.Н. | x | x | 27.12.2017 | 21.12.2017 | выполнено в срок | нет | x |
| 1.2.16 | Административное мероприятие 2.03 «Разработка технических заданий по совершенствованию дорожных условий, внедрение современных технических средств регулирования дорожного движения» | Т11203 | Комитет ЖКХ, Тис | Председатель Комитета ЖКХ, Тис Тарасов М.Ю. | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | выполнено в срок | нет | Подготовлено 15 технических заданий для выполнения работ по устройству и ремонту средств регулирования дорожного движения: 4 шт. по устройству и ремонту пешеходных ограждений, 3 шт. по установке и ремонту дорожных знаков, 3 шт. по устройству, ремонту и ликвидации пешеходных переходов, 3 шт. по замене и установке светофорных объектов, 2 шт. по устройству и ремонту искусственных дорожных неровностей |
| 1.2.17 | Мероприятие 2.04 «Доведение параметров участков автомобильной дороги до значений, соответствующих ее фактической технической категории в части разработки ПДД на устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения» | Т11204 | Комитет ЖКХ, Тис | Председатель Комитета ЖКХ, Тис Тарасов М.Ю. | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 30.07.2017 | 13.07.2017 | выполнено в срок | нет | Выполнены работы по разработке проектной документации по установке светофорных объектов в рамках муниципального контрактов: № 17КЖХ-131 от 31.03.2017; 17КЖХ-132 от 31.03.2017; 17КЖХ-252 от 16.06.2017 |
| 1.2.18 | Мероприятие 2.05 «Разработка (корректировка) проекта (схем) организации дорожного движения» | Т11205 | Комитет ЖКХ, Тис | Председатель Комитета ЖКХ, Тис Тарасов М.Ю. | 28.08.2017 | 28.08.2017 | 30.11.2017 | 30.11.2017 | выполнено в срок | нет | Выполнены работы по корректировке проектов (схем) организации дорожного движения в рамках муниципального контракта № 0237 17 КЖХ от 28.08.2017 |

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия муниципальной программы | Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного о мероприятия) | Наименование структурного подразделения ответственного | Руководители | Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события | | Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события | | Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятий (критерий) | Причины невыполнения/отклонения сроков | Степень достижения поставленной цели |
|-------|---|---|--|--|---|------------------|--|------------------|--|--|--------------------------------------|
| | | | | | плановая дата | фактическая дата | плановая дата | фактическая дата | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Контрольное событие 2.05.1 «Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке (корректировке) проекта (схемы) организации дорожного движения» | | ТМС | Председатель Комитета ЖСКХ, ТМС Тарасов М.Ю. | x | x | 28.08.2017 | 28.08.2017 | выполнено в срок | нет | x |

4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

| | | Таблица 2 | | |
|---|--|-----------------------------|---|--------------------------------------|
| Наименования критерия | Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N) | В том числе | | |
| | | количество мероприятий, (M) | количество административных мероприятий, (AM) | количество контрольных событий, (КС) |
| Выполнено в срок | 25 | 5 | 3 | 17 |
| Выполнено с нарушением сроков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Не выполнено | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 25 | 5 | 3 | 17 |
| Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВ пп), (баллов) | | | | |
| 100 | | | | |

Председатель Комитета ЖСКХ, ТМС
"30" августа 2018 год



М.Ю. Тарасов