

заместитель Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству

УТВЕРЖДЕН

(подпись)

О.К. Ковальчук

«04» февраля 2020 год

Отчет о выполнении

Плана реализации муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства Северодвинска»

за 2019 год

1. План реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» на 2019 год утвержден заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству О.Н. Лобачевым 01.02.2019  
2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы:

№ п/п	Дата Утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы	Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы	
1.	01.07.2019	В связи с внесением изменений в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства Северодвинска» постановлением Администрации Северодвинска от 24.10.2018 № 410-па в План реализации муниципальной программы внесены корректировки. Уточнено наименование муниципальной программы. В План реализации муниципальной программы включены мероприятия 1.07, 2.14 подпрограммы 2 "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры". Изменен перечень контрольных событий мероприятий.	
2.	30.09.2019	В План реализации муниципальной программы внесены следующие корректировки. Уточнено наименование мероприятия 1.20 подпрограммы 2 "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры". Расширен перечень контрольных событий мероприятий.	

3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лиц, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Выполнение подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»										
1.1	Задача 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске»										
1.1.1	Мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов»	G11101	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2019	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	Обеспечено в эксплуатацию многоквартирного дома площадью жилых помещений 4 0 тыс. кв. м
	Контрольное событие 1.01.1 «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства – многоквартирного дома в квартале 018 города Северодвинска (Архангельской области)»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	25.01.2019	25.01.2019	выполнено в срок	нет	X

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного за исполнение	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отсложения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по реализации/линии отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 1.01.2 «Получено заключение технологического ценового аудита обоснования инвестиций объект капитального строительства «Многоквартирный дом в квартале 018 г. Свердловинска Архангельской области»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	26.04.2019	15.04.2019	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.01.3 «Заключен муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по строительству многоквартирного дома в квартале 018 г. Свердловинска Архангельской области»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.08.2019	16.07.2019	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.01.4 «Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на строительство "под ключ" многоквартирного дома в квартале 018 г. Свердловинска Архангельской области»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	24.12.2019	19.12.2019	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.01.5 «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке обоснования инвестиционный, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства – многоквартирного дома в квартале 014 г. Свердловинска Архангельской области»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	25.01.2019	25.01.2019	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.01.6 «Получено заключение технологического ценового аудита обоснования инвестиций объект капитального строительства «Многоквартирный дом в квартале 014 г. Свердловинска Архангельской области»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	26.04.2019	17.04.2019	выполнено в срок	нет	X

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы исполнителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отсрочки сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по их реализации/линии отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 1.01.7 «Заключен муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по строительству многоквартирного дома в квартале 014 г. Северодвинска Архангельской области»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.08.2019	11.07.2019	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.01.8 «Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на строительство "под ключ" многоквартирного дома в квартале 014 г. Северодвинска Архангельской области»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	24.12.2019	13.12.2019	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.01.9 «Получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в квартале 001 г. Северодвинска Архангельской области»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	30.11.2019	30.11.2019	выполнено в срок	нет	X
1.1.2	Мероприятие 1.02 «Технологическое присоединение к инженерным сетям многоквартирных домов»	G11102	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2019	01.01.2019	31.12.2019	30.11.2019	выполнено в срок	нет	Обеспечено технологическое присоединение к инженерным сетям многоквартирного дома в квартале 001
	Контрольное событие 1.02.1 «Выполнено технологическое присоединение к инженерным сетям многоквартирного дома в квартале 001 г. Северодвинска»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	30.11.2019	30.11.2019	выполнено в срок	нет	X
1.2 Задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»											
	Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах»	G11201	Отдел муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом	Начальник отдела Туйбова А.А.	01.01.2019	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	Выполнены мероприятия по изъятию у собственников жилых помещений путем предоставления равноценного возмещения в денежной форме в рамках реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
1.2.1	Административное мероприятие 2.02 «Подготовка технической документации для осуществления конкурсных процедур по разбору (сносу) аварийных многоквартирных домов в рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда»	G11202	Отдел жилищного хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи	Начальник отдела Кривошекова Л.С.	01.01.2019	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	Обеспечена подготовка технической документации для проведения муниципальной закупки по разбору (сносу) аварийных многоквартирных домов

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнители) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по устранению причин отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 Выполнение подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»											
2.1 Задача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры»											
	Мероприятие 1.01 «Строительство автомобильной дороги к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск – Онега»	G12101	Строительный отдел градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	09.01.2019	09.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	На объекте выполнены работы в соответствии с муниципальным контрактом от 25.03.2019 № 0124200000619000464-19-УГАЗО
	Контрольное событие 1.01.1 «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту «Строительство автомобильной дороги к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск - Онега»	X	Строительный отдел градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	25.03.2019	25.03.2019	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.01.2 «Получено разрешение на строительство»	X	Строительный отдел градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	25.04.2019	25.04.2019	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.01.3 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Архангельской области местному бюджету в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области»	X	Строительный отдел градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.06.2019	31.05.2019	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.01.4 «Получено разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа»	X	Строительный отдел градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	31.10.2019	20.12.2019	выполнено с нарушением срока	Перенос срока ввода объекта в эксплуатацию был связан с неблагоприятными и погодными условиями, которые провоцируют размыв дорожной насыпи, заторфованностью территории	X
2.1.1	Мероприятие 1.02 «Реконструкция проспекта Морского от ул. Малая Кудья до проспекта Победы г. Северодвинск»	G12102	Строительный отдел градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	09.01.2019	09.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	На объекте выполнены работы в соответствии с муниципальным контрактом от 19.11.2019 № 0309-19-УГАЗО

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного за выполнение	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий) <->	Причины невыполнения/отсрочки сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ликвидации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	Мероприятие 1.04 «Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в г. Северодвинске»	G12104	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	6	7	8	9	10	11	12
2.1.2	Контрольное событие 1.04.1 «Заключен муниципальный контракт на выполнение комплекса работ 2-го и 3-го этапов по объекту «Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в г. Северодвинске»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	X	X	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.04.2 «Получено разрешение на строительство»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	X	X	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.04.3 «Заключен муниципальный контракт на осуществление строительного контроля при выполнении комплекса работ 2-го и 3-го этапов по объекту «Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в г. Северодвинске»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	X	X	выполнено в срок	нет	X
2.1.3	Мероприятие 1.06 «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кузьма в городе Северодвинске (I очереди I этапа берегоукрепительных сооружений)»	G12106	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2019	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	На объекте выполнены работы, предусмотренные проектной документацией
2.1.4	Мероприятие 1.07 «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске»	G12107	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.04.2019	01.04.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	На объекте выполнены работы в соответствии с муниципальным контрактом от 18.07.2019 № 01/69-19/УГЧЗО

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного за выполнение	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий) -	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по их устранению	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 1.07.1 «Принятие решения о заключении муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске, длительность производственного цикла выполнения которого превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.05.2019	29.04.2019	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.07.2 «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	29.07.2019	18.07.2019	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.07.3 «Получено разрешение на строительство»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	28.08.2019	02.08.2019	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.07.4 «Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	10.11.2019	03.12.2019	выполнено с нарушением срока	Соглашение заключено в ГИСУОФ «Электронный бюджет». Сроки заключения соглашения нарушены в связи с длительным согласованием проекта соглашения	X
2.1.5.	Мероприятие 1.09 «Проектирование и строительство инженерных сетей»	G12109	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.03.2019	01.03.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	Выполнены работы по разработке проектной документации на строительство линий уличного освещения. Осуществлено строительство линий наружного освещения общей протяженностью 3,1 км
2.1.6	Мероприятие 1.20 «Реконструкция набережной Александра Зрячева (1 этап)»	G12120	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	09.01.2019	09.01.2019	01.09.2019	01.09.2019	выполнено в срок	нет	На объекте выполнены работы, предусмотренные проектной документацией, утвержденной приказом начальника Управления градостроительства и земельных отношений от 08.08.2019 № 04-01-04/31

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы исполнителя (лица ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка выполнения мероприятия/наступления контрольного события (критерий «4»)	Причины невыполнения/отклонения сроков, административных мероприятий, контрольных событий и меры по их реализации/аннулированию	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 1.20.1 «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту «Реконструкция берегоукрепительных сооружений на о. Ягры в г. Северодвинске»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X		01.02.2019	22.01.2019	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.20.2 «Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Реконструкция набережной Александра Зрячева в г. Северодвинске»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X		06.08.2019	06.08.2019	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.20.3 «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту «Реконструкция набережной Александра Зрячева в г. Северодвинске». (1 этап)»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X		01.10.2019	23.09.2019	выполнено в срок	нет	X
2.1.7.	Мероприятие 1.21 «Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске»	G12121	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2019	01.01.2019	01.11.2019	24.09.2019	выполнено в срок	нет	Завершена корректировка проектной документации с разработанной территории по проекту «Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске»
	Контрольное событие 1.21.1 «Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X		01.07.2019	19.06.2019	выполнено в срок	нет	X

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности и фамилия и инициалы исполнителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /исполнения контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятия, административного мероприятия, контрольных событий и меры по реализации/ликвидации причин отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.8	Мероприятие 1.22 «Завершение строительства мостового перехода через реку Малая Кудьма на Солзненском шоссе в г. Северодвинске Архангельской области»	G12122	Строительный отдел Управления градоустройства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2019	01.01.2019	20.11.2019	21.10.2019	выполнено в срок	нет	В рамках муниципального контракта от 22.07.2019 № 0173-19-УИ30 выполнено обследование мостового перехода через реку Малая Кудьма на Солзненском шоссе в городе Северодвинске. Получены заключения по результатам обследования объекта, рекомендации по техническим решениям и проведению мероприятий необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, его достройке
	Контрольное событие 1.22.1 «Заявлен муниципальный контракт на обследование незавершенного строительством объекта «Мостовой переход через реку М. Кудьма на Солзненском шоссе в г. Северодвинске Архангельской области»	X	Строительный отдел Управления градоустройства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.08.2019	22.07.2019	выполнено в срок	нет	X
2.2	Задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры»										
2.2.1	Мероприятие 2.04 «Технологическое присоединение к инженерным сетям объектов социальной инфраструктуры»	G12204	Строительный отдел Управления градоустройства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	09.01.2019	09.01.2019	01.12.2019	01.12.2019	выполнено в срок	нет	Выполнено технологическое присоединение к инженерным сетям объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42*24 м в г. Северодвинске Архангельской области»



№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события (реализации муниципальной программы)	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя/Служащего ответственного за выполнение	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения административного мероприятия /наступления контрольного события (при наличии)	Причины невыполнения/отсрочки сроков, мероприятия, административных мероприятий, контрольных событий и меры по реализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия	
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.2.2	Мероприятие 2.05 «Проектирование нового кладбища в г. Северодвинске»	G12203	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника Управления строительного отдела Чуркин А.Г.	01.01.2019	01.01.2019	31.12.2019		не выполнено	Для получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации необходимо изменить вид разрешенного использования четырех земельных участков общей площадью 538148 кв.м. Вопрос об изменении вида разрешенного использования необходимо урегулировать совместно с АО «ПО «Севаш». В настоящее время по итогам	X	
2.2.3	Мероприятие 2.06 «Проектирование и строительство здания фондохранилища МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»	G12206	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника Управления строительного отдела Чуркин А.Г.	01.01.2019	01.01.2019	01.09.2019	20.08.2019	выполнено в срок	нет	Завершена корректировка проектной документации. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 25.04.2019 № 29-1-1-3-009099-2019, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства от 25.06.2019 № 29-1-0040-19	X
	Контрольное событие 1.20.2 «Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Здание фондохранилища МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника Управления строительного отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.06.2019	25.04.2019	выполнено в срок	нет	X	

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного за муниципальную программу	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного за выполнение	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка выполнения мероприятия административного мероприятия (наступления контрольного события (срок, факт))	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятия, административного мероприятия, контрольных событий и меры реализации/исключения из него	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	Мероприятие 2.09 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42*24 м в г. Северодвинске Архангельской области»	G12209	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления земельных дел Чуркин А.Г.	01.01.2019	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	10	нет	12 Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию
2.2.4	Мероприятие 2.11 «Проектирование и строительство» объекта «Детский сад на 280 мест в 162 квартале города Северодвинска Архангельской области».	G12211	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления земельных дел Чуркин А.Г.	01.02.2019	01.02.2019	01.12.2019	01.12.2019	не выполнено	Подрядчиком – ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» – нарушены установленные муниципальным контрактом сроки выполнения работ. Административной Северодвинска выставлены замечания по качеству выполненных работ. Часть работ не принята к оплате	X
2.2.5	Контрольное событие 2.11.1 «Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Архангельской области местному бюджету на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в муниципальных образованиях дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам дошкольного образования»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления земельных дел Чуркин А.Г.	X	X	01.04.2019	22.03.2019	выполнено в срок	нет	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Административный код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (сокращенно)	Наименование должности, фамилия и инициалы исполнителя (полное наименование должности)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия/административного мероприятия/наступления контрольного события (срок - «д»)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события и меры по реализации/улучшению показателей	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 2.11.2 «Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуракин А.Г.	X	X	29.11.2019		не выполнено	Администрацией выполнено работ.	X
2.2.6	Мероприятие 2.12 «Строительство» тренинга для спортивного скалолаза» (скалодрома) в г. Северодвинске»	G12212	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуракин А.Г.	X	X	09.01.2019	30.11.2019	выполнено в срок	нет	На объекте выполнены работы в соответствии с муниципальным контрактом от 22.04.2019 № 01242000000615/000707-19-УГ.ИЗО
	Контрольное событие 2.12.1 «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту «Строительство тренажера для спортивного скалолаза (скалодрома) в г. Северодвинске»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуракин А.Г.	X	X	01.05.2019	22.04.2019	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.12.2 «Получено разрешение на строительство»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуракин А.Г.	X	X	01.06.2019	23.05.2019	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.12.3 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальной образований Архангельской области»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуракин А.Г.	X	X	01.06.2019	07.05.2019	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.12.4 «Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуракин А.Г.	X	X	31.12.2019	26.12.2019	выполнено в срок	нет	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (семпозитива) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного за выполнение	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия/наступления контрольного события (критерий) «1»	Принята ли ответственность сроков мероприятий, мероприятий, мероприятий, мероприятий и мероприятия в связи с исполнением	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7	Мероприятие 2.13 «Строительство спортивного комплекса на стадионе "Север" в г. Северодвинске»	G12213	Строительный отдел Управления градоустройства и земельных отношений	Зачаститель начальника управления-начальник отдела Чуркин А. Г.	01.01.2019	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	Направлена заявка для включения Объекта в проект областной адресной инвестиционной программы Архангельской области
2.8	Мероприятие 2.14 «Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в квартале 167 г. Северодвинска Архангельской области»	G12214	Строительный отдел Управления градоустройства и земельных отношений	Зачаститель начальника управления-начальник отдела Чуркин А. Г.	01.03.2019	01.03.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	На объекте выполнены работы в соответствии с муниципальным контрактом от 01.08.2019 № 0124200000619003186-19-УГ.ИЗО
	Контрольное событие 2.14.1 «Заключение муниципального контракта на оказание услуги по проведению технологического и ценового аудита обоснования инвестиций по объекту капитального строительства «Детский сад на 280 мест в квартале 167 г. Северодвинска Архангельской области»	X	Строительный отдел Управления градоустройства и земельных отношений	Зачаститель начальника управления-начальник отдела Чуркин А. Г.	X	X	01.05.2019	29.04.2019	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.14.2 «Получение положительного заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций по объекту капитального строительства «Детский сад на 280 мест в квартале 167 г. Северодвинска Архангельской области»	X	Строительный отдел Управления градоустройства и земельных отношений	Зачаститель начальника управления-начальник отдела Чуркин А. Г.	X	X	01.06.2019	15.05.2019	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.14.3 «Принятие решения о заключении муниципального контракта на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детский сад на 280 мест в квартале 167 г. Северодвинска Архангельской области»	X	Строительный отдел Управления градоустройства и земельных отношений	Зачаститель начальника управления-начальник отдела Чуркин А. Г.	X	X	01.06.2019	24.05.2019	выполнено в срок	нет	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (бюджетной программы)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (безоценочно)	Наименование должности, фамилия и инициалы исполнителя (тип, Руководитель)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия административной/наследственной контрольной события (критерий) -4-	Приемы выявления отклонения сроков, административных мероприятий, контрольных событий и мер реагирования	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 2.14.4 «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детский сад на 280 мест в квартале 167 г. Северодвинска Архангельской области»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А. Г.	X	X	01.08.2019	01.08.2019	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.14.5 «Получено государственной экспертизы проектной документации по объекту капитального строительства «Детский сад на 280 мест в квартале 167 г. Северодвинска Архангельской области»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А. Г.	X		20.12.2019	19.12.2019	выполнено в срок	нет	X
3	Выполнение подпрограммы 3 «Развитие градостроительств»										
3.1	Задача 1 «Оптимизация системы территориального планирования муниципального образования «Северодвинск»										
3.1.1	Мероприятие 1.02 «Подготовка проектов планировки и проектов межевания территорий кварталов с проведением инженерно-геологических изысканий»	G13102	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	01.01.2019	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	Разработаны проекты планировки и проекты межевания территорий кварталов
3.2	Задача 2 «Реализация градостроительной политики»										
3.2.1	Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и выдача архитектурно-планировочных заданий»	G13201	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	X	X	X	X	X	X	в 2019 году реализация мероприятия не предусмотрена (постановление Администрации Северодвинска от 14.01.2020 № 6-па)
3.2.2	Административное мероприятие 2.02 «Выдача разрешений (ордеров) на проведение (производство) земляных работ»	G13202	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	01.01.2019	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача разрешений на производство земляных работ», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 21.08.2014 № 408-па. Количество выданных разрешений (ордеров) на проведение (производство) земляных работ (в год) составило 477 ед.

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (ответственного муниципального работника)	Наименование должности, фамилия и инициалы лица, ответственного за выполнение	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия административного мероприятия/наступления контрольного события (критерии) «4»	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятия административного мероприятия, контрольных событий и меры по устранению причин невыполнения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 2.02.1 «Информация для федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг за 4 квартал 2017 года размещена в автоматизированной системе «Управление»»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	X	X	15.01.2019	11.01.2019	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.02.2 «Информация для федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг за 1 квартал 2019 года размещена в автоматизированной системе «Управление»»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	X	X	15.04.2019	05.04.2019	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.02.3 «Информация для федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг за 2 квартал 2019 года размещена в автоматизированной системе «Управление»»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	X	X	15.07.2019	05.07.2019	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.02.4 «Информация для федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг за 3 квартал 2019 года размещена в автоматизированной системе «Управление»»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	X	X	15.10.2019	08.10.2019	выполнено в срок	нет	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (солодминистрации, муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного за выполнение	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия/наступления контрольного события (приоритет)	Причины невыполнения сроков мероприятия/наступления контрольного события	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.3	Административное мероприятие 2.03 «Подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»	G13203	Отдел архитектуры и градостроительства Управление градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	01.01.2019	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства». Утвержденным постановлением Администрации Севе́родвинска от 26.08.2014 № 418-па. Количество рассмотренных обращений о выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (в год) составило 18 ед.
3.2.4	Административное мероприятие 2.04 «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства»	G13204	Отдел архитектуры и градостроительства Управление градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	01.01.2019	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства». Утвержденным постановлением Администрации Севе́родвинска от 01.12.2016 № 398-па. Количество выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства (в год) составило 65 ед.
3.2.5	Административное мероприятие 2.05 «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»	G13205	Отдел архитектуры и градостроительства Управление градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	X	X	X	X	X	X	в 2019 году реализация мероприятия не предусмотрена (постановление Администрации Севе́родвинска от 14.01.2020 № 6-па)

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы исполнителя (подответственного за исполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения административного мероприятия /наступления контрольного события (критерии)	Причины несоблюдения сроков выполнения административного мероприятия/наступления контрольного события (критерии)	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.6	Административное мероприятие 2.06 «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»	G13206	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	01.01.2019	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 21.08.2014 № 409-па. Количество выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (в год) составило 47 ед.
3.2.7	Административное мероприятие 2.07 «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о внесении изменений в правила землепользования и застройки»	G13207	X	X	X	X	X	X	X	X	С 2019 года муниципальная услуга отменена в связи с изданием постановления Администрации Северодвинска от 18.02.2019 № 47-па, постановления Администрации Северодвинска от 14.01.2020 № 6-па
3.2.8	Административное мероприятие 2.08 «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о подготовке документации по планировке территории»	G13208	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	01.01.2019	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о подготовке документации по планировке территории», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 01.09.2014 № 434-па. Количество рассмотренных заявлений физических и юридических лиц о подготовке документации по планировке территории (в год) составило 9 ед.
3.2.9	Административное мероприятие 2.09 «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о внесении изменений в генеральный план Северодвинска»	G13209	X	X	X	X	X	X	X	X	С 2019 года муниципальная услуга отменена в связи с изданием постановления Администрации Северодвинска от 18.02.2019 № 47-па, постановления Администрации Северодвинска от 14.01.2020 № 6-па



№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Административный код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы исполнителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Сдача выполнения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (за период)	Препятствия невыполнения сроков, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.10	Административное мероприятие 2.10 «Подготовка и выдача разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства»	G13210	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	01.01.2019	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 21.05.2014 № 410-па. Количество выданных разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства (в год) составило 4 ед.
3.2.11	Административное мероприятие 2.11 «Подготовка и выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»	G13211	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	01.01.2019	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 08.08.2014 № 367-па. Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (в год) составило 46 ед.
3.2.12	Административное мероприятие 2.12 «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка»	G13212	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	01.01.2019	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 26.06.2014 № 288-па. Количество выданных градостроительных планов земельных участков (в год) составило 109 ед.

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (сокращенное) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя/лица ответственного за исполнение	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия/ административного мероприятия/ наступления контрольного события (критерий) «4»	Причина невыполнения сроков мероприятия/ административного мероприятия/ наступления контрольного события (критерий) «4»	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					планируемая дата	фактическая дата	планируемая дата	фактическая дата			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.13	Административное мероприятие 2.13 «Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование адреса»	G13213	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	01.01.2019	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	Муниципальным органом предоставлено в соответствии с административным регламентом предоставления «Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его адреса», утвержденным постановлением Администрации Свердловского района от 28.12.2013 № 628-па. Количество реализованных адресаций: 0 Количество аннулированных адресаций: 0

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия (наименование административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы)	Административный код подпрограммы, задачи, мероприятия (административный код мероприятия)	Назначение структурного элемента (составителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события	Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия/наступления контрольного события (Степень)	Причина невыполнения/отклонения сроков мероприятия/наступления контрольного события (в том числе ссылка на законодательство)	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия	
					плановая дата	фактическая дата					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Выполнение подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей»										
4.1	Задача 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей»										
4.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Утверждение правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы»	G14101	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	01.01.2019	01.01.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	Обеспечена разработка и утверждение 95 правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы	
4.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Формирование списка претендентов на получение социальных выплат»	G14102	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	01.05.2019	01.05.2019	01.06.2019	выполнено в срок	нет	Обеспечено формирование списка претендентов на получение социальных выплат (исх. № 01-03-13/1750 от 30.05.2019)	
	Контрольное событие 1.02.1 «Список молодых семей - участников подпрограммы направлен в администрацию Губернатора и Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	30.05.2019	выполнено в срок	нет	X	
4.1.3	Мероприятие 1.05 «Предоставление социальных выплат молодым семьям (в рамках текущего финансового года)»	G14103	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	01.01.2019	01.01.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	Обеспечено улучшение жилищных условий 79 молодых семей с помощью социальных выплат. Отчеты об использовании средств направлены письмами № 05-07-11/1110 от 02.04.2019; № 05-07-11/2364 от 05.07.2019; № 05-07-11/3538 от 04.10.2019; № 05-07-11/107 от 16.01.2020	
	Контрольное событие 1.03.1 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за IV квартал 2018 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	12.01.2019	выполнено в срок	нет	X	
	Контрольное событие 1.03.2 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за I квартал 2019 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	06.04.2019	выполнено в срок	нет	X	

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий) «4»	Причины невыполнения/отклонения сроков, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 1.03.3 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за II квартал 2019 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	06.07.2019	06.07.2019	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.03.4 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за III квартал 2019 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	09.10.2019	09.10.2019	выполнено в срок	нет	X
5	Выполнение подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»										
5.1	Задача 1 «Обеспечение финансовой поддержки жителей Северодвинска»										
5.1.1	Мероприятие 1.01 «Предоставление гражданам субсидий на строительство и приобретение жилья»	G15101	Отдел учета и распределения жилья муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	01.01.2019	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	Обеспечено улучшение жилищных условий не менее трех семей за счет получения субсидии из местного бюджета. Список претендентов утвержден нормативным правовым актом № 338-рж от 06.05.2019; № 910-рж от 27.09.2019
	Контрольное событие 1.01.1 «Утвержден список претендентов на получение субсидий на строительство или приобретение жилья»	X	Отдел учета и распределения жилья муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	06.05.2019	06.05.2019	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.01.2 «Средства субсидии на строительство и приобретение жилья перечислены на счета граждан»	X	Отдел учета и распределения жилья муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	25.12.2019	25.12.2019	выполнено в срок	нет	X
5.2	Задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»										
5.2.1	Административное мероприятие 2.01 «Выдача государственных жилищных сертификатов гражданам, относящимся к категориям, установленным федеральным законодательством»	G15201	Отдел учета и распределения жилья муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	X	X	X	X	в 2019 году реализация мероприятия не предусмотрена (постановление Администрации Северодвинска от 14.01.2020 № 6-па)
5.2.2	Мероприятие 2.02 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»	G15202	Отдел по работе с нанIMATEЛЯМИ Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	01.01.2019	01.01.2019	25.12.2019	25.12.2019	выполнено в срок	нет	Обеспечено предоставление жилых помещений двадцати пяти детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (алфавитно-цифровой код мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (полное наименование)	Наименование должности, фамилия и инициалы исполнителя (полное наименование)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия/административного мероприятия/исполнения контрольного события (критерий)	Причины невыполнения сроков мероприятия/административного мероприятия/исполнения контрольного события (наименование)	Оценка достижения подзадачи мероприятия, административного мероприятия, контрольного события
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	«Конкурсная документация на приобретение жилых помещений в Управление муниципального заказа Администрации Северовишского района»	X	Отдел по работе с заявителями Администрации муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	X	01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	выполнено в срок	нет	X
	«Утверждены распоряжения Администрации Северовишского района о выделении жилых помещений в специализированный жилищный фонд»	X	Отдел по работе с заявителями Администрации муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	X	15.12.2019	15.12.2019	15.12.2019	выполнено в срок	нет	X
	«Контрольное событие 2.02.3 «Заключены договоры найма о предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда»	X	Отдел по работе с заявителями Администрации муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	X	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	X
5.2.3	Административное мероприятие 2.03 «Подготовка проектов постановлений Администрации Северовишского района о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»	G15203	Отдел по работе с заявителями Администрации муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	01.01.2019	01.01.2019	25.12.2019	25.12.2019	выполнено в срок	нет	Обеспечена подготовка проектов постановлений Администрации Северовишского района о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа (6-пункт от 29.03.2019, 12-пункт от 07.06.2019, 9-пункт от 07.06.2019, 10-пункт от 07.06.2019, 11-пункт от 07.06.2019, 13-пункт от 11.06.2019, 15-пункт от 05.07.2019, 16-пункт от 05.07.2019, 17-пункт от 12.07.2019, 18-пункт от 12.07.2019, 19-пункт от 12.07.2019, 21-пункт от 26.08.2019, 22-пункт от 26.08.2019, 24-пункт от 04.09.2019, 25-пункт от 16.09.2019, 26-пункт от 30.09.2019, 27-пункт от 16.10.2019, 31-пункт от 03.12.2019, 30-пункт от 03.12.2019, 19-пункт от 29.12.2019)
	Контрольное событие 2.03.1 «Утверждены постановления Администрации Северовишского района о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»	X	Отдел по работе с заявителями Администрации муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	X	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	X


1	2	3	4	5	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия/административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий)	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия	
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

4. оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы:

**Таблица 4.1**

Наименование критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N)	количество мероприятий, (M)	В том числе		количество контрольных событий, (КС)
			количество административных мероприятий, (AM)		
Выполнено в срок	84	22	50		12
Выполнено с нарушением срока	2	2			2
Не выполнено	2	2			
Итого	88	24	50		14
Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВпл), (баллов)					0,97
Группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы					высокая

Начальник Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска

  
(подпись) А.М. Кириллов

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска

  
(подпись) Т.В. Тернова

Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска

  
(подпись) М.Ю. Тарасов

Начальник Управления муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска

  
(подпись) И.В. Соснин

Завскак Мария В. Владимировна

58-54-12

