

Заместитель Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству

УТВЕРЖДЕН
(подпись)

(подпись) _____ 2023 год

**Отчет о выполнении
Плана реализации муниципальной программы
«Развитие жилищного строительства Северодвинска»
за 2022 год**

Ответственный исполнитель: Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска

Совсполнители: Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска,
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска,
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска

1. План реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» на 2022 год утвержден заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству О.К. Ковальчук 01.03.2022г.

2. Изменения в план реализации муниципальной программы в 2022 году не вносились.

1. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по их нейтрализации/компенсации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1. Выполнение подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»

1.1 Задача 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске»

1.1.1	Мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов»	G11101	Строительный отдел градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чурбан А.Г.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	-	Обеспечено введение в эксплуатацию одного многоквартирного дома общей площадью жилых помещений 4,050 тыс. кв. м
1.01.1	Контрольное событие 1.01.1 «Получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в квартале 028 г. Северодвинска Архангельской области»	Х	Строительный отдел градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чурбан А.Г.	Х	Х	01.11.2022	30.09.2022	Выполнено в срок	-	Х
1.01.2	Контрольное событие 1.01.2 «Заключен муниципальный контракт на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного дома поз.23 в квартале 009 г. Северодвинска»	Х	Строительный отдел градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чурбан А.Г.	Х	Х	01.07.2022	14.06.2022	Выполнено в срок	-	Х
1.01.3	Контрольное событие 1.01.3 «Заключен муниципальный контракт на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного дома поз.37 в квартале 028 г. Северодвинска»	Х	Строительный отдел градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чурбан А.Г.	Х	Х	01.07.2022	14.06.2022	Выполнено в срок	-	Х

№ п/п	2	3	4	5	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ликвидации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1					6	7					8
Задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»											
1.2	Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах»	G11201	Отдел муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом	Начальник отдела Туйбова А.А.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	-	Выполнены мероприятия по изъятию у собственников жилых помещений обшей площадью 4,2 тыс. кв. м путем предоставления равноценного возмещения в денежной форме в рамках реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
1.2.1	Административное мероприятие 2.02 «Подготовка технической документации для осуществления конкурсных процедур по разборке (сносу) аварийных многоквартирных домов в рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда»	G11202	Отдел жилищного хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи	Начальник отдела Елсезова С.И.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	15.12.2022	Выполнено в срок	-	Обеспечена подготовка технической документации для проведения муниципальной закупки по разборке (сносу) аварийных многоквартирных домов. Количество комплектов технической документации, направленных в Управление муниципального заказа Администрации Северодвинска, для осуществления закупки работ по выносу радиотрансляционной линии (телефонии) с подлежащих сносу аварийных многоквартирных домов составило 1 ед. Количество комплектов технической документации, направленных в Управление муниципального заказа Администрации Северодвинска, для осуществления закупки работ по разборке (сносу) аварийных многоквартирных домов - 8 ед.
1.2.2	Мероприятие 2.03 «Выполнение мероприятий по переселению собственников жилых помещений из аварийного жилищного фонда в рамках программы переселения»	G11203	Отдел муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом	Начальник отдела Туйбова А.А.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	-	Выполнены мероприятия по переселению собственников жилых помещений из аварийного жилищного фонда в рамках реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Количество соглашений об изъятии недвижимого имущества, прошедших процедуру нотариального удостоверения, составила 3 ед. Количество договоров на оценку рыночной стоимости недвижимого имущества составило 5 ед.
2	Выполнение подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»										
2.1	Задача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры»										

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного за исполнение (исполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за исполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия административного мероприятия /наступления контрольного события (при наличии)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры неформализованных отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8				
2.1.1	Мероприятие 1.03 «Реконструкция проспекта Победы на участке от ул. Карликина до пр. Морской г. Северодвинск»	G12103	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	-	Проектная документация приведена в соответствие с действующими нормами и регламентами
	Контрольное событие 1.03.1 «Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по объекту»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.05.2022	15.03.2022	Выполнено в срок	-	X
	Контрольное событие 1.03.2 «Проектная документация утверждена приказом начальника Управления градостроительства и земельных отношений»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	16.05.2022	26.04.2022	Выполнено в срок	-	X
2.1.2	Мероприятие 1.06 «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске (I очереди I этапа берегоукрепительных сооружений)»	G12106	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	-	На объекте выполнены работы в соответствии с муниципальным контрактом. Протяженность установленной шпунтовой стенки составила 93 м
	Контрольное событие 1.06.1 «Подписан акт о приостановлении строительства»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.09.2022	31.08.2022	Выполнено в срок	-	X
2.1.3	Мероприятие 1.07 «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске»	G12107	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	-	На объекте выполнены работы в соответствии с муниципальным контрактом. Открыто движение по двум полосам моста. Протяженность мостового перехода составила 185,8 м
	Контрольное событие 1.07.1 «Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	31.01.2022	28.01.2022	Выполнено в срок	-	X
2.1.4	Мероприятие 1.09 «Проектирование и строительство инженерных сетей»	G12109	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	-	Разработана проектная документация строительство линий уличного освещения, выполнено строительство линии наружного освещения протяженностью 744 м вдоль улицы Первомайской в селе Ненокса
2.1.5	Мероприятие 1.10 «Обеспечение территории комплексной жилой застройкой объектами инженерной инфраструктуры»	G12110	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	-	Выполнены работы в целях частичного исполнения решение суда по обеспечению земельного участка инженерной инфраструктурой

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (совместитель) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за исполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по их устранению/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.6	Мероприятие 1.12 «Выполнение кадастровых работ по объектам незавершенного строительства»*	G12112	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	11.01.2022	-	31.12.2022	-	Не выполнено	Муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ не заключен по причине позднего срока завершения работ по доведению до нормативных параметров объекта незавершенного строительства (линии ливневой канализации в квартале 167 Г. Северодвинска	8
2.1.7	Мероприятие 1.15 «Строительство автомобильных дорог в рамках комплексной застройки квартала 85 в г. Северодвинске Архангельской области»	G12115	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	11.01.2022	11.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	-	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства автомобильной дороги, составила 63,449 тыс. кв. м
2.1.8	Мероприятие 1.18 «Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области»	G12118	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	-	Не выполнено	Мероприятие не завершено в 2022 году в связи с тем, что в ходе корректировки проектной документации выявлена необходимость изменения проектных решений в части корректировки плана трассы, что потребовало внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории и увеличения сроков выполнения работ	Корректировка проектной документации в 2022 году не завершена
2.1.9	Контрольное событие 1.18.1 «Заключен новый муниципальный контракт на корректировку проектной документации»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	30.12.2022	12.05.2022	Выполнено в срок	-	X
2.1.9	Мероприятие 1.21 «Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске»	G12121	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	29.12.2022	Выполнено в срок	-	На объекте выполнены работы по завершению строительства первого этапа и строительству второго этапа. Общая протяженность дорог, введенных в эксплуатацию, составила 1256,6 м
	Контрольное событие 1.21.1 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	31.05.2022	11.05.2022	Выполнено в срок	-	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отставания сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отставания	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8				
	Контрольное событие 1.21.2 «Заключен муниципальный контракт на строительство 2-го этапа сокружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной)»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управлений-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	01.04.2022	16.03.2022	Выполнено в срок	-	X	
	Контрольное событие 1.21.3 «Заключен муниципальный контракт на осуществление строительного контроля при строительстве окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске (1-й этап)»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управлений-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	01.04.2022	24.01.2022	Выполнено в срок	-	X	
	Контрольное событие 1.21.4 «Заключен муниципальный контракт на осуществление строительного контроля при строительстве окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске (2-й этап)»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управлений-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	01.04.2022	14.02.2022	Выполнено в срок	-	X	
2.1.10	Мероприятие 1.22 «Завершение строительства мостового перехода через реку Малая Кульма на Солзенском шоссе в г. Северодвинске Архангельской области»*	G12122	Строительный отдел градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управлений-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2022	01.02.2022	18.01.2022	Выполнено в срок	-	Прогрессность введенного в эксплуатацию мостового перехода составила 78,4 м	
2.1.11	Мероприятие 1.23 «Проектирование и строительство пешеходных мостов через реки Кульма и Ширшема»	G12123	Строительный отдел градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управлений-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2022	01.11.2022	-	Не выполнено	Реализация мероприятия в 2022 году не завершена. Проектная документация разработана, получено положительное заключенное государственной экспертизы от 30.12.2022. Оплата по контракту не произведена в связи с поздним сроком получения заключения государственной экспертизы. Подрядчику выставлены штрафные санкции	Проектная документация на строительство пешеходных мостов разработана, но не утверждена. Оплата по контракту не произведена в связи с поздним сроком получения заключения государственной экспертизы	

N п/п	2	3	4	5	6		7		8	
					Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события	фактическая дата	плановая дата		фактическая дата
2.1.12	Мероприятие 1.24 «Размещение декоративной композиции «Рубка АПД проекта 661 в Приморском парке»*	G12124	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чурбан А.Г.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	-	Не выполнено	Договор на проведение проверки достоверности сметной стоимости объекта «ПО «Севаш» договора о безвозмездной передаче в собственность Администрации Северодвинска проектно-сметной документации
2.1.13	Мероприятие 1.25 «Строительство автомобильной дороги по продлению пр. Труда в рамках проектной документации «Строительство объектов инженерной инфраструктуры квартала 175 в городе Северодвинске (2 этап. Автомобильные дороги)»*	G12125	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чурбан А.Г.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	30.12.2022	Выполнено в срок	Разработана проектная документация
2.1.14	Мероприятие 1.28 «Размещение стелы «Город трудовой доблести» с благоустройством территории»	G12128	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чурбан А.Г.	01.03.2022	01.03.2022	31.12.2022	-	Не выполнено	Разработка проектной документации в отчетном году не завершена в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по муниципальным контрактам от 07.10.2022 № 22АДМ-283, 07.10.2022 № 22АДМ-282

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (совместителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по их устранению/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры»										
2.2.1	Мероприятие 2.05 «Проектирование клатбила, расположенного на территории муниципального образования «Северодвинск»	G12205	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2022	01.01.2022	30.12.2022	-	Не выполнено	Работы не завершены в установленный срок в связи с необходимостью уточнения границ земельного участка для строительства объекта, внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки городского округа Архангельской области «Северодвинск».	Разработка проектной документации в установленный срок не завершена. Оплата по контракту не произведена
2.2.2	Контрольное событие 2.05.1 «Заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.04.2022	24.03.2022	Выполнено в срок	Муниципальный контракт приостановлен в связи с возникшими условиями, препятствующими получению положительного заключения государственной экспертизы, экологической экспертизы	X
2.2.2	Мероприятие 2.07 «Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в квартале 167 г. Северодвинска»	G12207	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.03.2022	01.03.2022	01.04.2022	01.04.2022	Выполнено в срок	-	Количество исполненных решений суда составило 1 ед.

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (сокращенно) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы исполнителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия /наступления контрольного события (факт/план)	Причины невыполнения/отсрочки сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/компенсации отсрочки	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8				
2.2.3	Мероприятие 2.15 «Проектирование и строительство культурного-досугового учреждения в с. Ненокса»	G12215	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	-	Не выполнено	Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, установленные муниципальным контрактом от 16.11.2020 № 20АДМ-394 и муниципальным контрактом от 23.11.2020 № 20АДМ-395. По итогам завершения работ подрядчику будут предъявлены штрафные санкции	Разработка проектной документации в отчетном году не завершена
2.2.4	Мероприятие 2.16 «Строительство объекта капитального строительства «Знание крестной ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» в г. Северодвинске, Архангельской области»	G12216	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	-	Разработка проектной документации завершена. Получено положительное заключение экспертизы от 30.09.2022 № 29-1-1-3-069773-2022, повторное положительное заключение экспертизы от 21.12.2022 № 29-1-1-3-090587-2022
	Контрольное событие 2.16.1 «Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.03.2022	09.02.2022	Выполнено в срок	-	X
	Контрольное событие 2.16.2 «Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектной документации на строительство объекта»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.10.2022	30.09.2022	Выполнено в срок	-	X
	Контрольное событие 2.16.3 «Проектная документация на строительство объекта утверждена приказом начальника Управления градостроительства и земельных отношений»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.11.2022	18.10.2022	Выполнено в срок	-	X
2.2.5	Мероприятие 2.17 «Перепланировка третьего этажа объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом 42х24 м в городе Северодвинске Архангельской области»	G12217	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2022	01.01.2022	01.04.2022	01.03.2022	Выполнено в срок	-	Завершена перепланировка третьего этажа объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом 42х24 м в городе Северодвинске Архангельской области»

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного за исполнение	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия административного мероприятия /наступления контрольного события (прилагать)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по их устранению/необходимости отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2.	3	4	5	6	7	8				8
	Контрольное событие 2.17.1 «Отчет о целевом использовании средств направленных в АО "ЦС "Звездочка"»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управленско-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	01.01.2022	01.04.2022	01.03.2022	Выполнено в срок	-	X
3	Выполнение подпрограммы 3 «Развитие градостроительства»										
3.1	Задача 1 «Оптимизация системы территориального планирования муниципального образования «Северодвинск»										
3.1.1	Мероприятие 1.02 «Подготовка проектов планировки и проектов межевания территорий кварталов с проведением инженерно-геологических изысканий»	G13102	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	-	Завершена разработка двух проектов планировки и проекты межевания территорий кварталов (градостроительные кварталы 115 и 225)
3.2	Задача 2 «Реализация градостроительной политики»										
3.2.1	Административное мероприятие 2.02 «Выдача разрешений (ордеров) на проведение (производство) земляных работ»	G13202	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	-	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача разрешений на производство земляных работ», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 21.08.2014 № 408-па на проведение (производство) земляных работ составило 520 ед.
	Контрольное событие 2.02.1 «Информация для федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг за 4 квартал 2021 года размещена в автоматизированной системе "Управление"»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	X	X	20.01.2022	16.01.2022	Выполнено в срок	-	X
	Контрольное событие 2.02.2 «Информация для федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг за 1 квартал 2022 года размещена в автоматизированной системе "Управление"»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	X	X	15.04.2022	06.04.2022	Выполнено в срок	-	X

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (сокращенное наименование муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по их реализации/амортизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Контрольное событие 2.02.3 «Информация для федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг за 2 квартал 2022 года размещена в автоматизированной системе "Управление"»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	X	15.07.2022	01.07.2022	Выполнено в срок	-	X	
	Контрольное событие 2.02.4 «Информация для федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг за 3 квартал 2022 года размещена в автоматизированной системе "Управление"»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	X	15.10.2022	07.10.2022	Выполнено в срок	-	X	
3.2.2	Административное мероприятие 2.03 «Подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»	G13203	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	-	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 26.08.2014 № 418-па. Количество рассмотренных обращений о выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства составило - 13 ед.	
3.2.3	Административное мероприятие 2.04 «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства»	G13204	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	-	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 01.12.2016 № 398-па. Количество выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства составило - 64 ед.	

N п/п	2	3	4	5	6		7		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятий, административного мероприятия /исполнения контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по их реализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1											8
3.2.4	Административное мероприятие 2.05 «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»	G13205	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	-	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности утвержденным Администрацией Северодвинска от 08.07.2014 № 314-па. Количество рассмотренных заявлений о предоставлении сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности составило 1 ед.
3.2.5	Административное мероприятие 2.06 «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»	G13206	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	-	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» утвержденным Администрацией Северодвинска от 10.04.2017 № 98-па. Количество выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства составило 45 ед.
3.2.6	Административное мероприятие 2.08 «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о подготовке документации по планировке территории»	G13208	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	-	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о подготовке документации по планировке территории», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 01.09.2014 № 434-па. Количество рассмотренных заявлений физических и юридических лиц о подготовке документации по планировке территории - 5 ед.
3.2.7	Административное мероприятие 2.10 «Подготовка и выдача разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства»	G13210	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	-	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 21.08.2014 № 410-па. Количество выданных разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства - 3 ед.

N п/п	2	3	4	5	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по их устранению/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1					6	7					8
3.2.8	Административное мероприятие 2.11 «Подготовка и выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»	G13211	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	-	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 08.08.2014 № 367-па. Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций - 68 ед.
3.2.9	Административное мероприятие 2.12 «Подготовка и выдача земельного плана земельного участка»	G13212	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	-	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача земельных планов земельных участков», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 26.06.2014 № 288-па. Количество выданных градостроительных планов земельных участков составило 135 ед.
3.2.10	Административное мероприятие 2.13 «Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование адреса»	G13213	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	-	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его адреса», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 28.12.2015 № 628-па. Количество распоряжений о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса - 124 ед.
3.3	Задача 3 «Обеспечение эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами муниципальными образованиями «Северодвинск»										
3.3.1	Мероприятие 3.01 «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию»	G13301	Отдел по земельным отношениям Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Шульман Е.Н.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	-	Сформированы земельные участки для муниципальных нужд. Количество земельных участков по которым проведена оценка рыночной стоимости составило 49 ед. Количество сформированных земельных участков составило - 71 ед.

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.2	Административное мероприятие 3.02 «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации»	G13302	Отдел по земельным отношениям Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Шульман Е.Н.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	-	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации», утвержденным постановлением Администрации Свердловинска от 12.12.2018 № 490-па. Количество выданных разрешений на размещение объекта составило 124 ед.
3.3	Административное мероприятие 3.03 «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Свердловинск», и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов»	G13303	Отдел по земельным отношениям Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Шульман Е.Н.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	-	Муниципальные услуги предоставлены в соответствии с административными регламентами, утвержденными постановлениями Администрации Свердловинска от 30.11.2018 № 468-па, от 30.11.2018 № 469-па, от 30.11.2018 № 470-па. Количество земельных участков, предоставленных без проведения торгов, составило 476 ед.
3.3.4	Мероприятие 3.04 «Реализация объектов незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов»*	G13304	Отдел аренды имущества Комитета по управлению муниципальным имуществом	Начальник отдела Макарова О.Н.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	-	В целях исполнения решения Арбитражного суда Архангельской области по делу № А05-5982/2021 от 28.05.2021 по иску Администрации Свердловинска к ООО «Диалог» изготовлен технический паспорт на объект незавершенного строительства
4	Выполнение подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей»										
4.1	Задача 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей»										
4.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Утверждение правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы»	G14101	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	-	Обеспечена разработка и утверждение правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы. Количество нормативно-правовых актов составило 90 ед.
4.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Формирование списка претендентов на получение социальных выплат»	G14102	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	01.05.2022	01.05.2022	01.06.2022	01.06.2022	Выполнено в срок	-	Обеспечено формирование списка претендентов на получение социальных выплат

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного события (в рамках муниципальной программы реализации муниципальной программы)	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причина невыполнения/отклонения сроков, мероприятия, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4.1.3	Контрольное событие 1.02.1 «Список молодых семей - участников подпрограммы направлен в администрацию Губернатора и Правительства Архангельской области» Мероприятие 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям (в рамках текущего финансового года)»	X G14103	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X 01.01.2022	X 31.12.2022	31.05.2022 31.12.2022	Выполнено в срок Выполнено в срок	- -	X Обеспечено улучшение жилищных условий молодых семей с помощью социальных выплат. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат, составило 75 ед.	
	Контрольное событие 1.03.1 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за IV квартал 2021 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	12.01.2022 10.01.2022	Выполнено в срок	-	X	
	Контрольное событие 1.03.2 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за I квартал 2022 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	05.04.2022 04.04.2022	Выполнено в срок	-	X	
	Контрольное событие 1.03.3 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за II квартал 2022 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	05.07.2022 05.07.2022	Выполнено в срок	-	X	
	Контрольное событие 1.03.4 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за III квартал 2022 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	05.10.2022 05.10.2022	Выполнено в срок	-	X	
5	Выполнение подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»										
5.1.	Задача 1 «Обеспечение финансовой поддержки жителей Северодвинска»										
5.1.1	Мероприятие 1.01 «Предоставление гражданам субсидий на строительство и приобретение жилья»	G15101	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	-	Обеспечено улучшение жилищных условий 6 семей за счет получения субсидий из местного бюджета	

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (сокращенная) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по их реализации/выполнению отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 1.01.1 «Утвержден список претендентов на получение субсидий на строительство или приобретение жилья»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник отдела Паршина М.А.	X	01.07.2022	30.05.2022	Выполнено в срок	-	X	
	Контрольное событие 1.01.2 «Средства субсидии на строительство и приобретение жилья перечислены на счета граждан»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник отдела Паршина М.А.	X	31.12.2022	30.12.2022	Выполнено в срок	-	X	
5.1.2	Административное мероприятие 1.05 «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, сохраняющим регистрацию в социальных домах, ранее признанных аварийными»*	G15105	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник отдела Паршина М.А.	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	-	Заключено 4 договора социального найма	
5.2 Задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»											
5.2.1	Мероприятие 2.02 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»	G15202	Отдел по работе с заявителями Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	01.01.2022	31.12.2022	30.12.2022	Выполнено в срок	-	Обеспечено предоставление жилых помещений 50 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа	
	Контрольное событие 2.02.1 «Конкурсная документация на приобретение жилых помещений направлена в Управление муниципального заказа Администрации Свердлованска»	X	Отдел по работе с заявителями Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	X	01.12.2022	16.11.2022	Выполнено в срок	-	X	
	Контрольное событие 2.02.2 «Утверждены распоряжения Администрации Свердлованска о включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд»	X	Отдел по работе с заявителями Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	X	15.12.2022	15.12.2022	Выполнено в срок	-	X	
	Контрольное событие 2.02.3 «Заключены договоры найма о предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда»	X	Отдел по работе с заявителями Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	X	31.12.2022	29.12.2022	Выполнено в срок	-	X	
5.2.2	Административное мероприятие 2.03 «Подготовка проектов постановлений Администрации Свердлованска о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»	G15203	Отдел по работе с заявителями Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	01.01.2022	24.12.2022	24.12.2022	Выполнено в срок	-	Обеспечена подготовка 50 распоряжений заместителя Главы Администрации Свердлованска по городскому хозяйству о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа	

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (составителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за исполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Контрольное событие 2.03.1 «утверждены постановления Администрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»	X	Отдел по работе с заявителями Администрации муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	X	09.02.2022	31.12.2022	27.12.2022	Выполнено в срок	-	X

*Мероприятие не предусмотрено Планом реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» на 2022 год.

4. оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Таблица 4.1

Наименование критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N)	В том числе	
		количество мероприятий, (M)	количество административных мероприятий, (AM)
Выполнено в срок	70	21	17
Выполнено с нарушением срока	0		
Не выполнено	7	7	
Итого	77	28	17
Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВП), (баллов)			
Группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы			высокая

Начальник Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска

№ 11 от 05 _____ 2023 год


(подпись) М.А. Туфанов

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска


(подпись) Т.В. Терлова

17.05.2023


Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска


(подпись) С.Н. Спирин

Начальник Управления муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска


(подпись) Н.К. Черныев

Начальник Управления экономики


(подпись) Ю.В. Четка

Заместитель Марии Владимировны

№ 58-54-12

08.05.2023

