

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»**

**ПРОТОКОЛ**

заседания Общественной комиссии,  
наделенной полномочиями по реализации муниципальной адресной программы  
«Формирование современной городской среды муниципального образования  
«Северодвинск» на 2018-2024 годы»

**№ 8 от 28.12.2021**

Председатель – Ковальчук О.К.

Заместитель председателя – Кривошекова Л.С.

Члены комиссии:

Бухмей И.А.,

Заостровцева Я.И.,

Калеминцев И.В.,

Карпунина И.А.,

Коробицына Я.Г.,

Легостаева Е.А.,

Мурадов Э.А.,

Попов О.Г.,

Сорокин А.М.,

Ткаченко И.В.,

Трухин Н.А.,

Элимелак Л.Б.

Присутствовали 14 членов Общественной комиссии из 26. Кворум имеется.  
Заседание Общественной комиссии правомочно.

**ПОВЕСТКА**

I. Проведение общественных обсуждений в целях сбора предложений граждан по вопросу благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную адресную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018-2024 годы» (далее - Программа), для подготовки мероприятий по проведению рейтингового голосования в 2022 году.

II. Замена территории, подлежащей благоустройству в 2021 году и расположенной по ул. Ломоносова (от пр. Труда до пр. Труда), на территорию, расположенную на ул. Ломоносова от ул. Железнодорожной до пр. Беломорского.

III. Доклад Комитета ЖКХ, ТиС о завершении работ по благоустройству общественных и дворовой территорий в рамках Программы.

**РЕШЕНИЕ**

1. Принять к сведению доклад Комитета ЖКХ, ТиС о ходе проведения общественных обсуждений.

2. Принята к сведению информация о замене территории, подлежащей благоустройству в 2021 году и расположенной по ул. Ломоносова (от пр. Труда до пр. Труда), на территорию, расположенную на ул. Ломоносова от ул. Железнодорожной до пр. Беломорского.

3. Принять к сведению доклад Комитета ЖКХ, ТиС о завершении работ по благоустройству общественных и дворовой территорий в рамках Программы \*

Подписи:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Информация к заседанию

I. Проведение общественных обсуждений в целях сбора предложений граждан по вопросу благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную адресную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018-2024 годы» (далее - Программа), для подготовки мероприятий по проведению рейтингового голосования в 2022 году.

В целях сбора предложений граждан по вопросу благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную адресную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018-2024 годы» (приложение № 5), и для подготовки мероприятий по проведению рейтингового голосования в 2022 году проводятся общественные обсуждения благоустройства общественных территорий. Период проведения – с 22.12.2021 по 20.01.2022.

На общественные обсуждения выставлены следующие территории:

№ п/п	Наименование, кадастровый номер	Адрес территории
1	Сквер, расположенный на пересечении ул. Ломоносова и ул. Арктической, ограниченный домами № 104, № 110 по ул. Ломоносова	пересечение ул. Ломоносова и ул. Арктической,
2	Сквер, ограниченный территориями домов № 56, 58, 62, 64 по ул. Ломоносова	Вблизи магазина «Татьяна»
3	ул. Ломоносова (2929:28:000000:6346)	Территория, расположенная вдоль ул. Ломоносова от пр. Беломорского до ул. Пионерской
4	ул. Ломоносова (2929:28:000000:6364)	Территория, расположенная вдоль ул. Ломоносова от ул. Пионерской до пр. Ленина
5	ул. Ломоносова (2929:28:000000:6347)	Территория, расположенная вдоль ул. Ломоносова от пр. Ленина до пр. Труда
6	ул. Ломоносова (2929:28:000000:6349)	Территория, расположенная вдоль ул. Ломоносова от пр. Труда до пр. Морского
7	ул. Ломоносова (2929:28:000000:6340)	Территория, расположенная вдоль ул. Ломоносова от пр. Морского до бул. Строителей

На общественные обсуждения на заявлены следующие территории:

- набережная А.Ф. Зрячего – в связи с планируемыми работами по ремонту коллектора ливневой канализации.

- ОТ вдоль ул. Ломоносова от Труда до пр. Труда (планируется благоустройство в 2022 году);

- ОТ, расположенная на пр. Победы вблизи детского сада «Веселые нотки» (планируется к благоустройству в 2022 году).

Дата подведения итога общественного обсуждения – в течении 5 раб. дней после окончания проведения обсуждений.

В настоящее время проголосовало 1075 чел.

Лидирует территория, расположенная на ул. Ломоносова от пр. Морского до бул. Строителей – 22,7 %, на втором месте ОТ по ул. Ломоносова от пр. Ленина до пр. Труда. – 20,37%.

II. Замена территории, подлежащей благоустройству в 2021 году и расположенной по ул. Ломоносова (от пр. Труда до пр. Труда), на территорию, расположенную на ул. Ломоносова от ул. Железнодорожной до пр. Беломорского.

12.10.2021 был подписан муниципальный контракт с ООО «Архавтотранс» на благоустройство данной территории со сроком окончания 11.11.2021.

В связи с тем, что контракт имел сжатые сроки для исполнения, а при получ  
Муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон в связи с невозможностью полного исполнения обязательств настоящего контракта (причина: нарушение сроков со стороны ПАО РОСТЕЛЕКОМ на подготовку договора на технический надзор – договор не был представлен до даты окончания работ по контракту).

**Взамен благоустройства вышеуказанной территории в рамках проекта «ФКГС» благоустроена территория по ул. Ломоносова (от ул. Железнодорожной до пр. Беломорского)**

Муниципальный контракт с ИП Кожиным А.А.

Контракт выполнен и оплачен.

По контракту выполнен ремонт тротуаров в районе МКД № 5, 7 по ул. Ломоносова.

По дополнительному контракту выполнена установка скамейки и урны.

III. Доклад Комитета ЖКХ, ТиС о завершении работ по благоустройству общественных и дворовой территорий в рамках Программы.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на территории Северодвинска было благоустроено 1 дворовая и 3 общественных территории.

**Дворовая территория по ул. Ломоносова, д. 89** была благоустроена подрядчиком ООО «СитиСтрой».

В рамках контракта были выполнены работы по устройству детской игровой площадки с установкой игрового оборудования, скамеек и урн, устройству тротуаров.

Фактически выполненные и принятые работы оплачены на сумму **2 370 тыс. руб.**

Согласно заключению экспертизы уложенная на дворовой территории бетонная плитка не соответствует требованиям ГОСТ. В связи с чем, Заказчиком не приняты работы по устройству плитки. Данный вид работ будет выполнен в будущем году.

В связи с нарушением сроков выполнения работ, подрядчику предъявлено требование на уплату неустойки и штрафных санкций на сумму 21 500 рублей (неустойка и штрафные санкции оплачены).

**Общественная территория, расположенная вблизи школы № 6** была благоустроена подрядчиком ООО «Дорога»

В рамках контракта были выполнены работы по устройству тротуаров, газонов, установке скамеек и урн.

Фактически выполненные и принятые работы оплачены на сумму **1 100 тыс. руб.**

Данная территория была заявлена для участия в конкурсе по отбору лучших практик по благоустройству, реализованных в субъектах Российской Федерации.

**Благоустройство общественной территории сквер ветеранов** подходит к завершающему этапу с нарушением сроков сдачи объекта.

Подрядчик ООО «СтройКом» (г. Мордовия).

Нарушение сроков возникло в результате того, что производитель МАФов и арт-объектов, с которым Подрядчик заключил контракт объявил о своем банкротстве.

Подрядчик перезаключил контракты на поставку оборудования с другими производителями.

Детское игровое оборудование (производитель ИП Малыгина) в 21 году поставлено не будет. Сумма игрового оборудования (с учетом установки) составляет 1 292 тыс. руб. (местный бюджет). Данное оборудование будет установлено в 2022 году за счет средств местного бюджета.

Выполнены работы на общую сумму **43 мил. руб.** это работы по устройству сетей наружного освещения, установке малых архитектурных форм и арт-объектов, устройству газонов и посадке деревьев и кустарников.

**Про третью общественную территория на ул. Ломоносова от ул. Железнодорожной до пр. Беломорского доклад предоставлен выше.**

Итого в рамках проекта комфортной городской среды в 21 году (с учетом контрактов на благоустройство, строительный контроль, дополнительные контракты) освоено средств:

- федерального и областного бюджета – 37 189 тыс. руб.
- местного бюджета – 10 799 тыс. руб.

**Также следует отметить, что для подготовки к реализации программы в 22 году в текущем году выполнено следующее:**

Разработана проектная документация на благоустройство зеленой зоны на ул. Мира.

Начальная максимальная цена контракта – 60 598 583,20 руб.

Ведутся работы по подготовке проектной документации на благоустройство двух дворовых территорий (Бутомы 14, Советская 50), и трех общественных территорий (ОТ на пересечении ул. Ломоносова и ул. Арктическая, ОТ вблизи магазина «Татьяна» и ОТ вблизи детского сада «Веселые нотки»)