

**Сведения о реализации региональных проектов в муниципальном образовании «Северодвинск» по состоянию на 31.12.2019**

№ проекта	Наименование регионального проекта	№	Наименование мероприятия регионального проекта	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение	Объем финансирования тыс. руб.										Срок реализации		Муниципальные контракты (реестровые номера)	Оплата выполненных работ по контрактам, тыс рублей	Ответственный исполнитель		
						Федеральный бюджет (в рамках соглашения)		Областной бюджет (в рамках соглашения)		Местный бюджет		Внебюджетные источники*		Всего								
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	Обеспечение устойчивого сохранения природного для проживания жилищного фонда (национальный проект «Жилье и городская среда»)	1	Выполнение работ, на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции	Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Совместное развитие жилищного строительства Северодвинска» мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов»	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области от 30.05.2019 № 11/2019			9 028,61	3 082,80	8 615,08	3 307,99	393 401,96	151 057,41	410 045,65	157 448,20	Срок ввода объектов в эксплуатацию: многоквартирный дом в квартале 001 – 29.11.2019г.	Мероприятие реализуется	(№ 3290201813718000000)	166522,071**	Кириллов А.М.		
				Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Совместное развитие жилищного строительства Северодвинска» Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, владеющим собственными жилыми помещениями, расположенными в аварийных многоквартирных домах»	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области от 08.08.2019 № 3/2019			434,26	433,26	22,86	22,81	22 398,88	22 346,94	22 856,00	22 803,01	31.12.2019	Мероприятие реализовано	(№ 3290201813719000048)	6021,143**		Герюнова Т.В.	
2	Создание занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (национальный проект «Демография»)	2	Строительство детского сада на 280 мест в 162 квартале г. Северодвинска	Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» мероприятие 2.11 «Проектирование и строительство объектов «Детский сад на 280 мест в 162 квартале города Северодвинска Архангельской области»	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Архангельской области местному бюджету на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в муниципальных образованиях дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам дошкольного образования от 22.03.2019 № 04/2019			179 492,47	176 407,68	212,76	209,10	0,00	0,00	179 705,22	176 616,78	Срок ввода объекта в эксплуатацию – 29.11.2019	Мероприятие реализуется	(№ 3290201813718000002)		Кириллов А.М.		
				Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» мероприятие 2.14 «Проектирование и строительство объектов «Детский сад на 280 мест в квартале 167 г. Северодвинска Архангельской области»	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области от 30.04.2019 № 11/730000-1-2019-008 (в настоящее время лимиты скорректированы на основании уведомления о бюджетных ассигнованиях, изменения подлежат внесению в соглашение)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Срок ввода объекта в эксплуатацию – 02.08.2021	Мероприятие реализуется (ведется разработка проектной документации)	(№ 3290201813719000000)		Кириллов А.М.		
3	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населенных объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (национальный проект «Демография»)	4	Строительство тренажера для спортивного скалолазания (скалодрома) в г. Северодвинске	Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» мероприятие 2.12 «Строительство тренажера для спортивного скалолазания (скалодрома) в г. Северодвинске»	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области от 07.05.2019 № 11/730000-1-2019-002			31 234,33	29 547,09	3 437,58	3 251,89	0,00	0,00	34 671,91	32 798,98	Срок ввода объекта в эксплуатацию – 30.10.2019	Мероприятие реализовано	(№ 3290201813719000000)	32823,579**	Кириллов А.М.		
4	Успех каждого ребенка (национальный проект «Образование»)	5	Создание детских технопарков «Кванториум» (МАОУ/ДО «Северный Кванториум»)	Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска на 2016 - 2021 годы» подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» мероприятие 3.04 «Реализация дополнительных образовательных программ естественно-научной и технической направленности»	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Северодвинск» на реализацию мероприятия «Создание детских технопарков «Кванториум» регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» от 24.04.2019 № 11/730000-1-2019-007 дополнительное соглашение от 01.06.2019 № 11/730000-1-2019-007/1			73 047,86	73 047,86	0,00	0,00	0,00	0,00	73 047,86	73 047,86	31.12.2019	Муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования «Северный детский технопарк «Кванториум» в рамках соглашения заключены контракты на общую сумму 73 047 857,14 руб.	Реестр муниципальных контрактов с реестровыми номерами***		73 047,86	Попа С.Г.	
				Мероприятие 3.02 «Организация предоставления дополнительного образования»												23 198,13	23 198,13	0,00	0,00	23 198,13	23 198,13	31.12.2019

№ проекта	Наименование регионального проекта	№	Наименование мероприятия регионального проекта	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение	Объем финансирования тыс. руб.						Срок реализации		Муниципальные контракты (реестровые номера)	Оплата выполненных работ по контрактам, тыс. рублей	Ответственный исполнитель.				
						Федеральный бюджет (в рамках соглашения)		Областной бюджет (в рамках соглашения)		Местный бюджет		Внебюджетные источники*					Всего		01.10.2019	Мероприятие реализовано
						197 000,00	197 000,00	5 599,60	5 599,60	35 688,65	35 688,65	0,00	0,00				238 288,25	238 288,25		
5	Безопасные и качественные автомобильные дороги (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)	6	Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения: - ул. Коммунальная от ул. Южной до проезда Заверного - пр. Морской от ул. Карла Маркса до дома № 46а по пр. Морскому - пр. Ленина от Архангельского шоссе до ул. Советской - ул. Первомайская от ул. Железнодорожной до ул. Пионерской - ул. Транспортная от Яринского шоссе до ул. Движской - ул. Ломоносова от пр. Труда (нечетная сторона) до бульвара Строителей	Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016 - 2021 годы» подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск»	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение из областного бюджета Архангельской области местному бюджету муниципального образования «Северодвинск» 19.04.2019 № 11730000-1-2019-005									от 28.05.2019 № 0122-19-КЖКХ на выполнение работы по ремонту автомобильных дорог, расположенных в городе Северодвинске (№ 32902012008 19 000061), от 05.03.2019 № 0018-19-КЖКХ на проведение инженерных изысканий, обследования и разработки сметных расчетов стоимости работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог (№ 32902012008 19 000080), от 29.03.2019 № 38/19/19 КЖКХ-155 о проверке достоверности сметной стоимости работ по ремонту автомобильных дорог в г. Северодвинске, от 02.07.2019 № 0154-19-КЖКХ о проведении строительного контроля при осуществлении работ по ремонту автомобильных дорог, расположенных в городе Северодвинске (№ 32902012008 19 000067)	238 288,25	Тарков М.Ю.				
6	Формирование комфортной городской среды (национальный проект «Жилье и городская среда»)	7	Благоустройство общественной территории Аллея молодежи, расположенной вдоль проспекта Труда от ул. Карла Маркса до ул. Ломоносова 7.1. Благоустройство общественной территории Аллея молодежи, расположенной вдоль проспекта Труда от ул. Карла Маркса до ул. Ломоносова 7.2. Оценка достоверности сметной стоимости работ по благоустройству Аллея молодежи 7.3. Оценка достоверности сметной стоимости работ по благоустройству Аллея молодежи в части «Озеленение» 7.4. Строительный контроль за работами по благоустройству общественной территории Аллея молодежи, расположенной вдоль проспекта Труда от ул. Карла Маркса до ул. Ломоносова 7а. Благоустройство общественной территории Авторский надзор за работами по благоустройству общественной территории Аллея молодежи, расположенной вдоль проспекта Труда от ул. Карла Маркса до ул. Ломоносова Разработка проектной документации по объекту «Зеленый сквер в квартале № 37» Проверка достоверности сметной стоимости объекта благоустройства «Зеленый сквер в квартале № 37» Проверка достоверности сметной стоимости Приморский парк 8. Благоустройство дворовых территорий 8.1. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: ул. Ломоносова, д. 116 8.2. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: пр. Ленина, д.1741, д. 194б. 8.3. Оценка достоверности сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: пр. Ленина, д.1741, д. 194б. 8.4. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: ул. Мира, д. 7, д. 9, д. 9а 8.8. Оценка достоверности сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: пр. Мира, д. 7, д. 9, д. 9а Нераспределенные лимиты по мероприятиям 7, 8 8а. Благоустройство дворовой территории Строительный контроль за работами по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: ул. Ломоносова, д.116. Строительный контроль за работами по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: пр. Ленина, д.1741, д. 194б. Строительный контроль за работами по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: ул. Мира, д. 7, д. 9, д. 9а Проверка достоверности сметной стоимости объекта благоустройства ул. Воронина, д. 2, 4, ул. Первомайская, д. 49, 51 Проверка достоверности сметной стоимости объекта благоустройства пр. Ленина, 27, 29	Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016 - 2021 годы» подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск» на территории формирования современной городской среды в 2019 году» № 11730000-1-2019-003 муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016 - 2021 годы» подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск» на территории формирования современной городской среды в 2019 году» № 11730000-1-2019-003 муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016 - 2021 годы» подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск» на территории формирования современной городской среды в 2019 году» № 11730000-1-2019-003 муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016 - 2021 годы» подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск» на территории формирования современной городской среды в 2019 году» № 11730000-1-2019-003	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету муниципального образования Архангельской области «Северодвинск» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году № 11730000-1-2019-003 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету муниципального образования Архангельской области «Северодвинск» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году от 18.04.2019 № 11730000-1-2019-003 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету муниципального образования Архангельской области «Северодвинск» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году от 18.04.2019 № 11730000-1-2019-003	39 986,06	39 986,06	816,04	816,04	816,04	816,04	0,00	0,00	41 618,14	41 618,14	01.10.2019 продлен до 22.10.2019	Мероприятие реализовано	от 24.06.2019 № 0109-19КЖКХ (именное № 0124300012719000109) от 13.02.2019 № 21-ОД/19/19КЖКХ-028 от 13.02.2019 № 105-ОД/19/19КЖКХ-060 от 01.07.2019 № 19-КЖКХ-256	41618,14	Тарков М.Ю.
						39 660,35	39 660,35	809,40	809,40	809,39	809,39	0,00	0,00	41 279,14	41 279,14	22.10.2019	Исполнено		41279,14	
						19,22	19,22	0,39	0,39	0,39	0,39	0,00	0,00	20,00	20,00	01.10.2019	Исполнено		20,00	
						19,22	19,22	0,39	0,39	0,39	0,39	0,00	0,00	20,00	20,00	01.10.2019	Исполнено		20,00	
						287,27	287,27	5,86	5,86	5,86	5,86	0,00	0,00	299,00	299,00	22.10.2019	Исполнено		299,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	222,33	222,33	0,00	0,00	222,33	222,33		Мероприятие реализовано		222,328	
						0,00	0,00	0,00	0,00	82,83	82,83	0,00	0,00	82,83	82,83	22.10.2019	Исполнено		82,83	
						0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	99,50	0,00	0,00	99,50	99,50	15.11.2019	Исполнено		99,50	
						0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	15.12.2019	Исполнено		20,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	15.12.2019	Исполнено		20,00	
						13 966,45	13 966,45	285,03	285,03	6 221,57	285,03	808,27	771,55	21 281,32	15 308,06	01.10.2019	Мероприятие реализовано		40,00	Тарков М.Ю.
						6 499,75	6 499,75	132,65	132,65	132,65	132,65	356,06	356,06	7 121,10	7 121,10	16.10.2019	Исполнено		7 121,10	
						3 494,55	3 494,55	71,32	71,32	71,32	71,32	195,47	195,47	3 832,65	3 832,65	01.10.2019	Исполнено		3 832,65	
						9,61	9,61	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	10,00	10,00		Исполнено		10,0	
						3 933,72	3 933,72	80,28	80,28	80,28	80,28	220,03	220,03	4 314,31	4 314,31	15.10.2019	Исполнено		4314,3	
						28,82	28,82	0,59	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00	30,00	30,00		Исполнено		30,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	5 936,54	0,00	36,71	44,83	5 973,25	44,83					
						0,00	0,00	0,00	0,00	459,89	459,89	8,11	8,11	468,00	468,00					
						0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	15.10.2019	Исполнено		99,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	74,97	74,97	4,03	4,03	79,00	79,00	25.11.2019	Исполнено		79,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	75,92	75,92	4,08	4,08	80,00	80,00	15.10.2019	Исполнено		80,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	15.12.2019	Исполнено		20,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	15.12.2019	Исполнено		10,00	

№ проекта	Наименование регионального проекта	№	Наименование мероприятия регионального проекта	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение	Объем финансирования тыс. руб.								Срок реализации		Муниципальные контракты (реестровые номера)	Оплата выполненных работ по контрактам, тыс. рублей	Ответственный исполнитель
						Федеральный бюджет (в рамках соглашения)		Областной бюджет (в рамках соглашения)		Местный бюджет		Внебюджетные источники*						
						0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	15.12.2019	Исполнено	от 11.11.19 №1093-ОД/19/19СЖКХ-425
			Проверка достоверности сметной стоимости объекта благоустройства ул. Гагарина, д.9, ул. Советская, д.53/57			0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	15.12.2019	Исполнено	от 14.11.19 №1186-ОД/19/19СЖКХ-454	10,00	
			Проверка достоверности сметной стоимости объекта благоустройства ул. Советская, 54/5			0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	15.12.2019	Исполнено	№ 19СЖКХ-398 от 25.10.19	150,00	
			Разработка проектной документации на благоустройство дворовой территории просп. Ленина, д.27, 29			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.12.2019		от 09.09.2019 № 0225-19-КККХ	0,00	
			Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: ул. Мира, д.7, д.9, д.9а			0,00	0,00	682,22	682,22	8,11	8,11	690,33	690,33					
			Итого по 7а, 8а			0,00	0,00											
			Итого по мероприятиям 7, 8			53 952,51	53 952,51	1 101,07	1 101,07	7 719,83	1 783,29	816,38	779,66	63 589,79	57 616,53			
7	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (национальный проект «Культурная среда»)	9	Создание модельных муниципальных библиотек	Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016 - 2021 годы» подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» мероприятие 1 09 «Мероприятия по созданию модельных библиотек в муниципальном образовании «Северодвинск»	Соглашение пока не заключено. Решение об объявлении победителей утверждено заместителем Министра культуры Российской Федерации О.С. Яриловой от 27.08.2019 № 3	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.10.2020		Михайленко Е.В.
8	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (национальный проект «Цифровая культура»)	10	Создание виртуальных концертных залов	Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016 - 2021 годы» подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» мероприятие 4 33 «Создание виртуальных концертных залов в муниципальном образовании «Северодвинск»	Соглашение пока не заключено. Решение об объявлении победителей утверждено заместителем Министра культуры Российской Федерации О.С. Яриловой от 11.09.2019	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.11.2020		Михайленко Е.В.
<b>ИТОГО по мероприятиям в рамках региональных проектов</b>						<b>250 952,51</b>	<b>250 952,51</b>	<b>298 938,20</b>	<b>289 219,36</b>	<b>78 894,88</b>	<b>67 461,86</b>	<b>416 617,22</b>	<b>174 184,01</b>	<b>1 045 402,81</b>	<b>781 817,74</b>			

\* - внебюджетные источники:  
по мероприятию № 1 - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ  
по мероприятию №5 - суммы оплаченные поставщикам  
по мероприятию № 8 - средства граждан  
по мероприятию № 9 - финансирование запланировано в 2020 году  
по мероприятию № 10 - финансирование запланировано в 2020 году

\*\* - отражен объем кассовых выплат по контракту за 12 месяцев 2019 года

\*\*\*Реестр муниципальных контрактов с реестровыми номерами муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Северный детский технопарк «Кванториум»