

УТВЕРЖДЕН

И.о. председателя Комитета ЖЭСХ ТИС

Л.С. Кривошкова

" 15 " \_\_\_\_\_ 2021 год

**Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы  
"Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования "Северодвинск"  
за 2020 год**

1. Сведения об утверждении плана реализации муниципальной программы:

План реализации муниципальной программы "Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования "Северодвинск" утвержден заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству 30 января 2020 года

Таблица 2.1

2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы

№ п/п	Дата утверждения внесения изменений в План реализации муниципальной программы	Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы
1	26 мая 2020 года	По мероприятию К 11204 «Подготовка сводных расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов» исключено контрольное событие 2.04.1 Порядка финансирования были на стадии утверждения и отчета в финансовое управление в феврале 2020 года не направлялись, уточнена формулировка по мероприятию К14301 «Обеспечение деятельности по обращению с животными без владельцев» в соответствии с действующей редакцией муниципальной программы, исключено мероприятие К 14302 "Содержание мест сбора и вывоз коммунальных бытовых отходов в муниципальном образовании "Северодвинск" и контрольное событие 3.02.1, внесение изменений в программу от 03.11.2020 № 440-па, реализация работ будет проводиться в рамках муниципальной программы "Охрана окружающей среды Северодвинска". В связи с корректировкой плана-графика закупок уточнены даты выполнения следующих мероприятий (контрольных событий в мероприятиях): К11101, К11102, К11104, К11105, К11201, К11203, К11204, К11205, К11208, К12101, К12102, К12103, К12104, К12105, К12201, К12206, К12207, К13101, К13102, К13103, К13105, К13110, К13201, К13301, К13302, К14101, К14102, К14103, К14105, К14201, К14202, К14203, К14204, К14205, К14301, К14303, К15102, К15104, раздел 7.
2	29 сентября 2020 года	Исключено мероприятие К 12206 "Возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам на электрификацию территорий садоводческих некоммерческих товариществ" и контрольное событие 2.06.1, реализация работ перенесена на следующий календарный год, по мероприятию К 13201 "Содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации и сооружений на них" исключено контрольное событие 2.01.2, реализация работ перенесена на следующий календарный год, введено новое мероприятие К13303 «Размещение социальной рекламы, направленной на повышение правового сознания формирования законопослушного поведения участников дорожного движения» и контрольное событие 1.01.1 к нему. В связи с корректировкой плана-графика закупок уточнены даты выполнения следующих мероприятий (контрольных событий в мероприятиях): К11103, К11106, К11202, К11209, К13111, К13302, К14103, К14105, К14204, К14301, К15104. В связи с кадровыми изменениями уточнены фамилии и инициалы руководителей (лиц, ответственных за выполнение) по следующим мероприятиям: К11101, К11102, К11103, К11104, К11105, К11106, К11201, К11202, К11205, К11209, К13111, К14201, К14202, К14203, К14204, К14205, К19102.

3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:

Ответственный исполнитель: Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска  
Совокупитель: Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска

Аналитический код	Наименование структурного	Наименование	Срок начала реализации мероприятия/исполнения контрольного события	Срок окончания реализации мероприятия/исполнения контрольного события	Оценка соблюдения сроков выполнения	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятия.
..						

№	наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, задания реализация муниципальной программы	подпрограмма, задача, мероприятие (аббревиатурально по мероприятию)	подразделение ответственного исполнителя (сокращенная муниципальная программа)	должность, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата	мероприятия, мероприятия (исполнение контрольного события (сприггер))	административная ответственность, мероприятия, контроль и меры награждения/отчисления	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия	
1	Выполнение подпрограммы "Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах"											
1.1	Задача 1 «Совершенствование механизма проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Свердловинского района»											
1.1.1	Мероприятие 1.01 «Обеспечение многоквартирных домов»	K 11101	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егорова С.И.	29.01.2020	29.01.2020	31.12.2020	10.12.2020	выполнено в срок	нет	Проведена оценка соответствия многоквартирных домов (далее - МКД), установленных в законодательстве требования: МКД № 10А по ул. Лесная, № 153/2 по ул. Южная, в районе кв. № 7 МКД № 153/2 по ул. Южная. Всего заключено 4 МК, первым заключен МК 20КЖКХ-010 от 29.01.2020	
	Контрольное событие 1.01.1 "Заключение муниципального контракта (закупки) на выполнение комплекса работ по обследованию домов"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егорова С.И.	X	X	29.01.2020	29.01.2020	выполнено в срок	нет	X	
1.1.2	Мероприятие 1.02 «Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, находящихся в 100-процентной муниципальной собственности»	K 11102	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егорова С.И.	31.01.2020	31.01.2020	31.12.2020	15.12.2020	выполнено в срок	нет	Обеспечено выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, в соответствии с постановлением Мураи Свердловинского от 14.11.2005 № 128 (ред. от 08.07.2008) "Об исполнении функций собственника муниципальных помещений в многоквартирном доме". Всего заключено 4 МК, первым заключен МК 20КЖКХ-032 от 31.01.2020	
	Контрольное событие 1.02.1 «Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егорова С.И.	X	X	31.01.2020	31.01.2020	выполнено в срок	нет	X	
1.1.3	Мероприятие 1.03 «Участие в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах социально доле муниципальной образования "Свердловинск" в объеме имущества дома, осуществляемом по решению общего собрания собственников помещений»	K 11103	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егорова С.И.	25.05.2020	25.05.2020	31.12.2020	25.12.2020	выполнено в срок	нет	Обеспечение финансового участия муниципальной образования "Свердловинск" в оплате работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах социально муниципальной доле в соответствии с Порядком предоставления субсидий на долевое участие муниципалитетного образования "Свердловинск" в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, утвержденным постановлением Администрации Свердловинского от 18.05.2018 N 210-па "Об утверждении порядка расходования средств на долевое участие муниципальной образования "Свердловинск" в благоустройстве территории земельных участков многоквартирных домов и порядка расходования средств на долевое участие муниципальной образования "Свердловинск" в капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов". Заключено всего 2 МК, первым заключен МК № ЖСКХ 20-П1056 от 25.05.2020	
	Контрольное событие 1.03.1 «Заключение договора по оплате доли в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах социально доле муниципальной образования "Свердловинск"»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егорова С.И.	X	X	25.05.2020	25.05.2020	выполнено в срок	нет	X	
1.1.4	Мероприятие 1.04 «Выполнение работ по разработке многоквартирных домов, прилегающих в установленном порядке аварийных и подкапитальных сетей, включая вынос радиотрансляционной линии и разработка проектов»	K 11104	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егорова С.И.	17.02.2020	17.02.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	Линейная аварийного жилищного фонда, обеспечение исключения причинения вреда населению и окружающей среде. Осуществлен вынос радиотрансляционной линии (спящий) с подкапитальных сетей МКД по адресам: ул. Республиканская, д.4а, ул. Железнодорожная, д.4а, ул. Индустриальная, д.28/20; пр. Беломорский, д.42/18; ул. Торцева, д.21; Общественный парк МКД по адресам: ул. Локомотива, д.20; ул. Торцева, д.35; ул. Локомотива, д.24/23; ул. Торцева, д.13; ул. Полярная, д.9а; ул. Железнодорожная, д.4а; ул. Республиканская, д.19; ул. Республиканская, д.39; ул. Чесова, д.10; ул. Локомотива, д.4а; ул. Индустриальная, д.23/16; ул. Лесная, д.38; ул. Торцева, д.25; ул. Лесная, д.26/20; ул. Торцева, д.31; ул. Торцева, д.13; Нюсская ул. Первомайская, д.67; пр. Беломорский, д.42/18. Всего заключено 16 МК, первым заключен МК №006-20 КЖКХ от 17.02.2020	



	Контрольное событие 1.04.1 «Заключение Аудиторских контрактов (аудит) на выполнение капитальных работ по разборке многоквартирных домов, принадлежащих к установленной парадке аварийных и подлежащих сносу, включая вынос радиоточечной линии и разработке проектной»		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Екслова С.И.	X	X	17.02.2020	17.02.2020	выполнено в срок	нет	X
1.15	Мероприятие 1.05 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа, в части уплаты взносов на капитальный ремонт, в том числе доплатившихся»	К 11105	Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Екслова С.И.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	
	Контрольное событие 1.05.1 «Уплата взносов на капитальный ремонт, в том числе доплатившихся»		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Екслова С.И.	X	X	23.01.2020	23.01.2020	выполнено в срок	нет	X
1.16	Мероприятие 1.06 «Проведение работ по укреплению стеновых конструкций многоквартирных домов»	К 11106	Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Екслова С.И.	19.05.2020	19.05.2020	31.12.2020	23.12.2020	выполнено в срок	нет	
	Контрольное событие 1.06.1 «Заключение аудиторских контрактов (аудит) на выполнение комплекса работ по укреплению стеновых конструкций многоквартирных домов»		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Екслова С.И.	X	X	19.05.2020	19.05.2020	выполнено в срок	нет	X
1.17	Мероприятие 1.08 «Возмещение затрат на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета, возникающих при неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»	К 11108	Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Екслова С.И.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	
	Контрольное событие 1.08.1 «Заключение договора с управляющей организацией на возмещение затрат на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета, возникающих при неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Екслова С.И.	X	X	31.12.2020	-	не выполнено	За отчетный период не возникло чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, оформлений по данному вопросу в Администрацию Свердловска не поступало, договоры на возмещение затрат не заключались.	X
1.2	Задача 2 "Обеспечение сохранности жилищного фонда"										

Сохранены деревянные многоквартирные дома от разрушения, локализованы аварийные ситуации, связанные с потерей несущей способности конструктивных элементов и превышением сроков эффективной эксплуатации инженерного оборудования многоквартирных домов, обеспечено безопасное и комфортное проживание граждан, повышено качество услуг, предоставленных населению. Всего заключено 3 МК, утверждены строительные конструкции многоквартирных домов № 32/8 по ул. Светлой, № 37/9 по ул. Светлой и № 34 по ул. Мира, путем устройства Укреплённых конструкций не бруса, ("орудков"), Всего заключено 3 МК, первая заключён МК 080-20-КЖСК от 15.05.2020

Обеспечено проведение в многоквартирных домах ремонтных работ, возникающих при неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества. В соответствии с требованиями Порядка и условиями финансирования проведения бытовых аварийных капитальных работ общего имущества в многоквартирном доме за счет средств местного бюджета, утвержденными постановлением Администрации Свердловска от 20.08.2018 № 342-п, управляющая организация возмещает затраты на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета, возникающих при неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на основании заключённых договоров. За отчетный период не возникло чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, оформлений по данному вопросу в Администрацию Свердловска не поступало, договоры на возмещение затрат не заключались.

1.2.1.	Мероприятие 2.01 "Выполнение текущего ремонта муниципальных некапитальных жилых помещений (после завершения по решению суда)"	К 11201	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егорова С.И.	07.05.2020	07.05.2020	31.12.2020	23.12.2020	выполнено в срок	нет	Обеспечение проведения ремонтных работ в жилых помещениях по решению суда. Выполнен текущий ремонт муниципальных некапитальных жилых помещений по адресу: ул. Индустриальная, д.17а, кв.12, ул. Индустриальная, д.62, кв.304, д.77, кв.28, кв.5, ул. К. Маркса, д.8, кв.21, кв.136, ул. Дюковская, д.50а, кв.35, ул. Миря, д.14, кв.22, кв.118, ул. Либенская, д.2, кв.240, ул. Первомайская, д.63, кв.33, п. Белое Озеро, ул. Первомайская, д.10, кв.2. Весто заключено 1 МК, первый заключен МК № 20КЖКС-158 от 07.05.2020
	Контрольное собрание 2011 "Заключение муниципального комитета (судной) на выполнение текущего ремонта муниципальных некапитальных жилых помещений (после завершения суда)"			начальник отдела жилищного хозяйства Егорова С.И.	X	X	07.05.2020	07.05.2020	выполнено в срок	нет	X
1.2.2	Мероприятие 2.02 "Выполнение текущего ремонта помещений маневренного фонда"	К 11202	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егорова С.И.	14.09.2020	14.09.2020	31.12.2020	23.12.2020	выполнено в срок	нет	Обеспечение проведения ремонтных работ в жилых помещениях маневренного Весто заключено 3 МК, первый заключен МК №183-20-КЖКС от 14.09.2020. Выполнен текущий ремонт помещений маневренного фонда по адресу: ул. Первомайская, д.14, кв.20, пр. Первомайский, 17а, кв.2; ул. Торцева, д.4/4/а, кв.45, ул. Юбилейная, 25, кв. 67, ул. Юбилейная, д. 25, кв. 88, ул. Юбилейная, д. 25, кв. 108
	Контрольное собрание 2021 "Заключение муниципального комитета (судной) на выполнение текущего ремонта помещений маневренного фонда"			начальник отдела жилищного хозяйства Егорова С.И.	X	X	14.09.2020	14.09.2020	выполнено в срок	нет	X
1.2.3	Мероприятие 2.03 "Возмещение недополученных доходов управляющей организацией"	К 11203	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Реваля О.В.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	Мероприятие осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Свердлованска от 18.03.2020 № 119-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета», от 17.04.2020 № 190-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием дежурно-вахтовой службы в муниципальных объектах и жилом доме маневренного фонда», от 17.03.2020 № 116-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих от обслуживания текущих муниципальных некапитальных помещений», от 29.01.2015 № 33-па (в ред. 28.11.2017) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов управляющих организаций, возникающих при предоставлении платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной договором, управляющими многоквартирными домами, над размером соответствующей платы, установленной для многоквартирных муниципальных жилых»
	Контрольное собрание 2031 "Утверждение НПА "О предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов управляющей организацией"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Реваля О.В.	X	X	17.03.2020	17.03.2020	выполнено в срок	нет	X
1.2.4	Административное мероприятие 2.04 «Подготовка ежегодных отчетов управляющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов»	К 11204	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Реваля О.В.	20.03.2020	20.03.2020	25.12.2020	25.12.2020	выполнено в срок	нет	Мероприятие осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Свердлованска от 18.03.2020 № 119-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов», от 17.04.2020 № 190-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием дежурно-вахтовой службы в муниципальных объектах и жилом доме маневренного фонда», от 17.03.2020 № 116-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих от обслуживания текущих муниципальных некапитальных помещений», от 29.01.2015 № 33-па (в ред. 28.11.2017) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов управляющих организаций, возникающих при предоставлении платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной договором, управляющими многоквартирными домами, над размером соответствующей платы, установленной для многоквартирных муниципальных жилых»



	Контрольное событие 2.04.2 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резван О.В.	X	X	25.03.2020	20.03.2020	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.04.3 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резван О.В.	X	X	24.04.2020	17.04.2020	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.04.4 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резван О.В.	X	X	25.05.2020	25.05.2020	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.04.5 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резван О.В.	X	X	25.06.2020	19.06.2020	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.04.6 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резван О.В.	X	X	24.07.2020	24.07.2020	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.04.7 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резван О.В.	X	X	25.08.2020	19.08.2020	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.04.8 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резван О.В.	X	X	25.09.2020	18.09.2020	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.04.9 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резван О.В.	X	X	23.10.2020	19.10.2020	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.04.10 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резван О.В.	X	X	25.11.2020	17.11.2020	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.04.11 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резван О.В.	X	X	25.12.2020	25.12.2020	выполнено в срок	нет	X
1.2.5	Мероприятие 2.05 "Обеспечение круглосуточной охраны многоквартирных домов и других объектов"	K 11205	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Евсеева С.И.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	Обеспечена сохранность имущества: круглосуточная охрана многоквартирных домов № 3 н. № 5/32 по пр. Ленина, № 9 ул. по Пиромовской; Ограничение доступа к аварийному лифту № 20/8 по ул. Жемчужной
	Контрольное событие 2.05.1 "Заключение муниципального контракта (договора) на обслуживание круглосуточной охраны МКД"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Евсеева С.И.	X	X	31.12.2020	20.08.2020	выполнено в срок	нет	X
1.2.6	Мероприятие 2.08 "Оплата услуг ресурсоснабжающих организаций по теплоснабжению муниципальных помещений, в том числе и заплатам сооружений"	K 11208	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетика, трингодрин Маштаков А.Н.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	30.11.2020	выполнено в срок	нет	Проведена сверка сметная оплата услуг ресурсоснабжающих организаций по теплоснабжению муниципальных помещений. Мероприятие реализуется в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.04.2018 года № 59-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации", согласно которому обязательства по оплате многоквартирных домов получили право заключать договоры напрямую с ресурсоснабжающими организациями, минуя посредников. Первым заключен МКД № 20/ЖКХ-029 от 31.01.2020
	Контрольное событие 2.08.1 "Заключение договоров на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по теплоснабжению муниципальных помещений, в том числе и заплатам сооружений"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетика, трингодрин Маштаков А.Н.	X	X	31.01.2020	31.01.2020	выполнено в срок	нет	X

1.2.7	Мероприятие 2.09 «Приобретение техники, оборудования для муниципальных жилищных предприятий, подведомственных Комитету ЖКХ, ТПС»	К 11209	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Енисова С.И.	29.07.2020	29.07.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	Приобретение техники, оборудования для муниципальных жилищных предприятий, подведомственных Комитету ЖКХ, ТПС по выделенной избирательной (депутатские средства). Заключение 1 МК и 3 соглашения закупки. Первое соглашение закупки № 42 от 29.07.2020
2	Выполнение подпрограммы «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей»										
2.1	Задача 1 «Обеспечение эксплуатации инженерных сетей и сооружений на ивд»										
2.1.1	Мероприятие 1.01 «Содержание и текущий ремонт инженерных сетей водоснабжения и водостока в помещениях на ивд»	К 12101	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.12.2020	выполнено в срок	нет	Обеспечено выполнение СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с уч. изменений № 2 СП 31.13330.2012, СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СП 45.13330.2017 «Техническое обслуживание, содержание и ремонт». Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87*, МДС 13-14.2000 «Положение о проведении пилотно-пробных мероприятий по ремонту проектно-технических заданий и сооружений», исполненные решения Совета депутатов Свердловской области от 14.12.2017 № 40 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Свердловский район». Заключение 3 МК, первый 06.05.2020 № 074-20-ЖКХ
2.1.2	Мероприятие 1.02 «Содержание и ремонт колодезь в с.Тельнока, п.Велье Озеро и д.Созы»	К 12102	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник НТО В.Л. Мищенко, начальник БТО В.Н. Тихонов	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	Исполнены требования Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями ГСД от 28.02.2008 г. № 25 «Об утверждении Правил использования земель объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования «Свердловский район» для личных и бытовых нужд, Уставом муниципального образования «Свердловский район». Заключение 4 МК, первый заключен МК №085-20-ЖКХ от 18.05.2020
2.1.3	Мероприятие 1.03 «Выявление затрат на оказание услуг по текущему обслуживанию на территории муниципального образования «Свердловский район»	К 12103	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Магилков А.Н.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	Мероприятие реализовывалось на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Свердловский район», решениями Совета депутатов Свердловской области от 17.12.2019 № 214 «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Заключение МК № ЖКХ20-П/002 от 16.01.2020
	Комплексное обследование 1.03.1 «Заключение договора на предоставление услуги СМЭП "Торговля" на возмещение затрат на оказание услуг по текущему обслуживанию на территории муниципального образования "Свердловский район"»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Магилков А.Н.	X	X	16.01.2020	16.01.2020	выполнено в срок	нет	X



2.1.4	Мероприятие 1.04 "Содержание и ремонт линии уличного освещения в поселке Белое Озеро"	К 12104	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Маштаков А.Н.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	Мероприятие реализовывалось на основании муниципального контракта, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Заключен МК №20/ЖКХ-237 от 23.07.2020
	Контрольное событие 1.04.1 "Заключение муниципального контракта (договора) на выполнение работ по содержанию и ремонту линии уличного освещения в поселке Белое Озеро"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	23.07.2020	23.07.2020	выполнено в срок	нет	X
2.1.5	Мероприятие 1.05 "Содержание и ремонт сетей и объектов электроснабжения"	К 12105	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Маштаков А.Н.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	
	Контрольное событие 1.05.1 "Заключение муниципального контракта (договора) на выполнение работ по содержанию и ремонту сетей и объектов электроснабжения"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	13.01.2020	13.01.2020	выполнено в срок	нет	X
2.2	<b>Задача 2 «Обеспечение энергоресурсосбережения при эксплуатации инженерных сетей»</b>										
2.2.1	Мероприятие 2.01 «Проведение капитального ремонта муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и сооружений на них, в том числе восстановление блочных устройств»	К 12201	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела муниципального хозяйства Аверина А.И.	01.04.2020	01.04.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	Выполнен капитальный ремонт участков сети водопровода, проходящего по подвалам жилого дома № 2 а по ул. Орджоникидзе, жилого дома № 12 по ул. Копылова, сети водопровода, проходящих пристанем по подвалам жилых домов № 14, 14а по первому этажному флигелю здания на входе в подвал дома № 12 по ул. Копылова, восстановление блочных устройств после ураганов трясмы сети водопровода. Первым заключен МК № 20-С/051 от 01.04.2020 и 4 заключенный закупки.
	Контрольное событие 2.01.1 "Заключение муниципального контракта (договора) на выполнение комплекса работ по проведению капитального ремонта муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и сооружений на них, в том числе восстановление блочных устройств"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела муниципального хозяйства Аверина А.И.	X	X	01.04.2020	01.04.2020	выполнено в срок	нет	X
2.2.2	Мероприятие 2.07 «Фералотка, актуализация схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения»	К12207	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Маштаков А.Н.	29.05.2020	29.05.2020	01.10.2020	30.06.2020	выполнено в срок	нет	Выполнение Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения в части разработки схем водоснабжения и водоотведения в административных границах муниципального образования «Свердловское», включая все существующие и проектируемые источники водоснабжения, магистральные и распределительные водопроводные и канализационные сети, насосные станции, очистные сооружения канализации. Исполнение требований Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в части проведения перехода с централизованной открытой системы теплоснабжения (горячего теплоснабжения) на закрытую на территории муниципального образования «Свердловское». Заключен МК 019-20-КЖХС от 29.05.2020

<p>Контрольное событие 1.01.1 "Заключение муниципального контракта (договора) на разработку, организацию схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения"</p>		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Маштапов А.Н.	X	X	29.05.2020	29.05.2020	выполнено в срок	нет	X
<p>3 Выполнение подпрограммы «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования "Северодвинск"»</p>										
<p>3.1 Задача 1 "Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них"</p>										
<p>3.1.1 Мероприятие 1.01 "Содержание автомобильных дорог"</p>	К 13101	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	<p>Выполнен комплекс профилактических работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями, также устранены незначительные деформации и повреждение колесных дорожек асфальта дорог и дорожных сооружений, тем самым поддерживается требуемое транспортно-эксплуатационное состояние дорог и дорожных сооружений. Транспортиро-эксплуатационные показатели приведены и доведены парметры существующей сети автомобильных дорог до соответствующих нормативных требований. Поддерживается критический облик города. Мероприятие реализуется на основании МК, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Заключено 20 МК, проведено 3 соглашения и муниципальных закупок. Первым заключен МК № 209ЖКХ-091 от 13.01.2020</p>
<p>3.1.2 Контрольное событие 1.01.1 "Заключение муниципального контракта (договора) на проведение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог"</p>		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	X	X	13.01.2020	13.01.2020	выполнено в срок	нет	X
<p>3.1.2 Мероприятие 1.02 "Содержание территории общего пользования и объектов освещения вдоль дорог и городских улиц"</p>	К 13102	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	<p>Выполнены работы по содержанию территории общего пользования вдоль городских дорог и улиц, в селе Нюножа и посёлке Бяное Озеро (смонтированы обрезка деревьев, ликвидация аварийных ситуаций на опасных территориях в г. Северодвинске, перекачкаstrupника, установка цветников, установка урн, скамеек, посадка деревьев). Мероприятие реализуется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №577-ФЗ от 08.11.2007 "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Приказом Минтруда России от 16.11.2012 №402 «Об утверждении Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Заключено 16 МК, проведено 4 соглашения муниципальных закупок. Первым заключен МК № 011-20-ЖКХ от 03.03.2020</p>
<p>Контрольное событие 1.02.1 "Заключение муниципального контракта (договора) на проведение работ по содержанию территории общего пользования и объектам озеленения вдоль дорог и городских улиц"</p>		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	X	X	03.03.2020	03.03.2020	выполнено в срок	нет	X
<p>3.1.3 Мероприятие 1.03 «Проведение капитального ремонта и ремонта улиц, автомобильных дорог, в т.ч. разработка проектной документации и осуществление технического надзора и контроля качества»</p>	К 13103	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	11.05.2020	11.05.2020	31.12.2020	11.12.2020	выполнено в срок	нет	<p>Мероприятие реализовывалось на основании МК, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Заключено 7 МК, первым заключен МК № 046-20-ЖКХ от 07.04.2020. Осуществлен ремонт пешеходного моста № 2 через реку Заборюку, №1, № 2 по пр. Бельоморокскому, №1, №3 через реку Заборюку. Проведен текущий ремонт тротуаров от Макарьева до Лопнива по Мира, тротуара, пешеходного по нечетной стороне ул. Мира на двух участках: в районе домов № 11-13 и в районе пересечения с ул. Лопнива. Разработана проектная документация на ремонт участка тротуара, расположенных в районе домов № 1/31, 2/33 по пр. Ленина</p>



<p>Контрольное событие 1.03.1 "Зачисление муниципального контракта (договора) на проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в т.ч. разработка проектной документации и осуществление технического надзора и контроля качества"</p>		Комитет ЖСХ, ТПС	начальник отдела муниципального хозяйства Аверина А.И.	X	X	07.04.2020	07.04.2020	выполнено в срок	нет	<p>Проведены работы по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках: ул. Садова от ул. Южной до ул. Ломоносова, пр. Морской проезда в районе дома № 54, пр. Морской по восточной стороне от ж/д переезда до дома № 68, ул. Ломоносова от ул. Чехова до ул. Воронина, ул. Ломоносова от пр. Малай Трудя до ул. Воронина, ул. Ломоносова от пр. Труда до ул. Трухина (бывший, ул. Ломоносова переименован с ул. Трухина), ул. Заводская ул. Юбилейной до автодороги от Кердовского шоссе до ул. Заводской, Бульварное шоссе от СНТ «Спектр» до Омского трамвая, ул. Садова от ул. Лисенко до ул. Ломоносова. Мероприятие реализовывалось в соответствии с решением Совета депутатов Свердловинска от 22.08.2013 № 52 «О создании дорожного фонда муниципального образования «Свердловинск», Федеральным законом № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Увеличение в бюджетных ассигнованиях на областной бюджет от 25.12.2019 о предоставлении субсидии на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дорожных транспортных многоэтажных домов, проездом к дорожным транспортным многоэтажным домам населенных пунктов Архангельской области. Заключено 2 МК, первый МК № 142-20-СЖКХ от 13.07.2020</p>
<p>31.4 Мероприятие 1.05 "Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения"</p>	К13105	Комитет ЖСХ, ТПС	начальник отдела муниципального хозяйства Аверина А.И.	16.04.2020	13.07.2020	31.12.2020	30.10.2020	выполнено с нарушением срока	МК был заключен 13.07.2020, более поздняя дата, подписания МК не отражалась на реализации мероприятий в запланированном объеме	<p>X</p>
<p>Контрольное событие 1.03.1 "Софинансирование за счет средств местного бюджета дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения"</p>		Комитет ЖСХ, ТПС	начальник отдела муниципального хозяйства Аверина А.И.	X	X	10.04.2020	13.07.2020	выполнено с нарушением срока	нет	<p>Мероприятие реализуется в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 19.02.2019 № 89-пп «Об утверждении распределения областной бюджетом муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование мероприятий по финансированию обеспечения дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (дорожный фонд Архангельской области) на 2019-2021 годы». Был выполнен ремонт спускных дорог: пр. Машиностроителей (от ул. Маковского до Диринского шоссе), ул. Мира (от ул. Лопатова до ул. Макаренко), ул. К. Маркса (от пр. Морской до ул. Трухина), ул. Профсоюзная (от ул. Советской до ул. Ломоносова), пр. Беломорский (от ул. Индустриальной до ул. Первомайской), ул. Советская (от ул. Профсоюзной до пр. Ленина). Осуществлен строительный контроль за ремонтом автомобильных дорог, расположенных в городе Свердловинске</p>
<p>Контрольное событие 2.10.1 "Подписание акта выполненных работ по обеспечению дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»</p>	К13111	Комитет ЖСХ, ТПС	начальник отдела муниципального хозяйства Аверина А.И.	X	X	16.03.2020	16.03.2020	выполнено в срок	нет	<p>X</p>
<p>Мероприятие 1.11 «Возмещение затрат садоводскими некоммерческими товариществами для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садовых некоммерческих товариществ»</p>		Комитет ЖСХ, ТПС	председатель Комитета ЖСХ, ТПС Смирин С.Н.	10.06.2020	10.06.2020	31.12.2020	15.12.2020	выполнено в срок	нет	<p>Выполнение мероприятия проводится в соответствии со статьей 7 закона Архангельской области от 14.03.2017 № 321-16-03 «О поддержке ведения садоводства и огороживания в Архангельской области», в целях осуществления поддержки садоводства на территории муниципального образования «Свердловинск». Заключены 5 МК. Первые заключены муниципальным комитетом № ЖСХСО-С/57 от 10.06.2020</p>

		Комитет ЖКХ, ТИС	председателя Комитета ЖКХ, ТИС Смирин С.Н.	X	X	10.06.2020	10.06.2020	выполнено в срок	нет	X
<b>3.2. Задача 2 «Обеспечение эксплуатации сетей ливневой канализации и сооружений на них»</b>										
3.2.1	Мероприятие 2.01 "Сохранение и текущий ремонт сетей ливневой канализации и сооружений на них"	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	X
	Комитетное событие 2011 "Заключение муниципального контракта (договор) на выполнение работ по содержанию и ремонту муниципальных инженерных сетей ливневой канализации"	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	X	X	06.03.2020	06.03.2020	выполнено в срок	нет	X
3.2.2	Мероприятие 2.02 "Проведение капитального ремонта сетей ливневой канализации и сооружений на них"	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	01.08.2020	25.08.2020	31.12.2020	30.11.2020	выполнено с нарушением срока	МК был заключен 25.08.2020. После подписания МК, не организована на территории в запланированном объеме	X
	Комитетное событие 2021 "Заключение муниципального контракта (договор) на проведение ремонта сетей ливневой канализации и сооружений на них"	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	X	X	01.08.2020	25.08.2020	выполнено с нарушением срока		X
<b>3.3. Задача 3 «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск»</b>										



3.3.1	Мероприятие 1.01 «Содержание, устройство, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция дорожного движения»	К13301	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	Обеспечение содержания дорожных знаков, искусственных неровностей, техническое обслуживание светофорных объектов, восстановление и нанесение дорожной разметки, восстановление поврежденных в результате дорожно-транспортных происшествий асфальта и бортовых ограждений. Выполнение работ по установке и замене светофорных объектов, установке и ремонту ограждений, устройству и ремонту искусственных неровностей, устройству и ремонту пешеходных переходов, установке и ремонту дорожных знаков. Выполнена работа по нанесению дорожной разметки 1.14.1 "Пешеходный переход" только на в/м дорогах, установка светофорных объектов по адресам: ул. Кюзяя, д.35, ул. К.Маркса, д.47, на пересечении: пр. Беломорского и ул. Лесной, ул. К.Маркса и ул. Аргентинской. Всего заключено 17 муниципальных контрактов и 1 соглашение закупки. Первые закупочный МК № 208ЖКХ-001 от 13.01.2020
3.3.2	Мероприятие 1.02 «Работа (корректировка) проекта (схема) организации дорожного движения»	К13302	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	21.04.2020	21.04.2020	31.12.2020	18.12.2020	выполнено в срок	нет	Исполнение Поручения Президента Российской Федерации от 11 апреля 2016 года Пр-6371-С в части разработки комплексных схем организации дорожного движения на территории муниципального образования Администрация Свердловинского муниципального района реализации данного мероприятия. Всего заключено 2 муниципальных контракта, первый МК № 208ЖКХ-155 от 21.04.2020
3.3.3	Мероприятие 1.03 «Размещение социальной рекламы, направленной на повышение правового сознания формирования законопослушного поведения участников дорожного движения»	К13303	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	02.07.2020	21.12.2020	31.12.2020	21.12.2020	выполнено в срок	нет	По инициативе ГИБДД вместо видеоролика была выпущена печатная продукция (листовки). Уточнение в план реализации МП вносится до 30 сентября, в Решение по реализации мероприятия было принято в 4 квартале 2020 года
4	Выполнение подпрограммы "Благоустройство территории муниципального образования "Свердловинск"			начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	X	X	31.12.2020	21.12.2020	выполнено в срок	X	Оплата информационных сообщений на телевидении, направленных на повышение правового сознания формирования законопослушного поведения участников дорожного движения. Мероприятие реализуется в целях повышения безопасности дорожного движения муниципального образования «Свердловинск». Было заключено соглашение закупки № 90 от 21.12.2020 на выпуск рекламных (социальных) листовок
4.1	Задача 1 «Обеспечение содержания объектов внешнего благоустройства муниципального образования «Свердловинск»»										

4.1.1	Мероприятие 1.01 "Выполнение работ по содержанию мест массового посещения населения"	К 14101	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	Проведение работ по содержанию территории воинского мемориала, площадью зона о. Ягры; Набережной Звуча, особо охраняемой природной территории местного значения – лесной зоны «Сосновый бор острова Ягры». Содержание мемориала "Павшим героям" в г. Свердловске. Оказание услуг по обслуживанию Венского огня памятного знака "Ратному подвигу свердловчан" по присоединенной сети от газораспределительной установки, выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию газного оборудования от газораспределительной установки до торцевой Венского огня памятного знака "Ратному подвигу свердловчан" и ветроустойчивой диффузионной торцевой. Мероприятие реализуется в соответствии с решением Совета депутатов Свердловска от 14.12.2017 № 40 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования "Свердловск", СП 82.13330 "СНиП III-10-75 "Благоустройство территорий"; решением Муниципального Совета Свердловска от 30.05.2002 № 57 «Об особо охраняемой природной территории местного значения – лесная зона "Сосновый бор острова Ягры". Заключено 13 МК, первым заключен МК № 20 КЖКХ-054 от 19.02.2020
4.1.2	Мероприятие 1.02 "Сохранение территории общего пользования, не включенных в придомовую территорию"	К 14102	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	Обеспечение содержания территории общего пользования в городе Свердловске площадью 872279 кв. м., в том числе объектов инженерной благоустроенной территории значения, внутримикрорайонных территорий, не включенных в предельное территории и предназначенных для использования неопределенным кругом лиц. Содержание внутримикрорайонных территорий, не включенных в предельное территории. Проведение выкорчевки пней после ликвидации старовозрастных тополяк, проведение обрезки деревьев на ТОП, проведена омолаживающая обрезка деревьев на территории общего пользования в г.Свердловске. Проведены работы по подготовке к зиме фонтана на придомовой площади.
4.1.3	Мероприятие 1.03 "Проведение работ по обновлению противопожарного разрыва в поселке Восток Озоро"	К 14103	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Тихонов В.И.	08.06.2020	08.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	выполнено в срок	нет	Проведены работы по прокладке противопожарного разрыва шириной 10м и протяженностью 2360 м, выполнение работ по устройству противопожарных минерализованных полос шириной не менее 2м по обе стороны разрыва. Исполнение требований Лесного кодекса РФ, «Правил пожарной безопасности в лесах», Утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417, постановления Правительства РФ от 16.04.2011 № 281, «О мерах по исполнению Правил пожарной безопасности в лесах», МК № 20КЖКХ-228 заключен 08.06.2020
	Контрольное событие 1.03.1 "Заключение муниципального контракта (заказ) на проведение комплекса работ по обновлению противопожарного разрыва в поселке Восток Озоро"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Тихонов В.И.	X	X	08.06.2020	08.06.2020	выполнено в срок	нет	X



4.1.4	Мероприятие 1.05 "Содержание клуба в п. Бесно Озеро и с. Нювояк"	К 14105	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник ПТО В.Л. Машенков, начальник СТО В.Н. Тихонов	10.07.2020	10.07.2020	31.12.2020	31.10.2020	выполнено в срок	нет	Проведены работы по содержанию клуба в с. Нювояк и посёлке Бесно Озеро: очистка участка от мусора, уборка мусора в мешки, погрузка контейнеров (3 шт.) на площадку УЖД, вывоз на полигон, передача специализированным организациям. Исполнение требований СанПиН 42-128-690-88 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест». Заключен МК № 20КЖКХ-229 от 10.07.2020.
	Контрольное событие 1.05.1 "Заключение муниципального контракта (гаранти) на проведение работ по содержанию клуба в п. Бесно Озеро и с. Нювояк"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник ПТО В.Л. Машенков, начальник СТО В.Н. Тихонов	X	X	10.07.2020	10.07.2020	выполнено в срок	нет	X
4.2	Задача 2 "Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов"										
4.2.1	Мероприятие 2.01 "Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий"	К 14201	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егесоя С.И.	20.04.2020	20.04.2020	31.12.2020	16.10.2020	выполнено в срок	нет	Муниципальное образование "Североякутск" приняло участие в благоустройстве дворовых территорий МКД совместно с муниципальным образованием "Североякутск", осуществлением по решению общих собраний собственников помещений. Заключены 2 МК, первый заключён МК № 20КЖКХ-150 от 20.04.2020. Разработана проектная документация на благоустройство общественной территории, принадлежащей МАОУ "СОШ № 6", МКД № 15а по пр. Морской, № 1 по ул. Эвереттова и вновь строящемуся дому по ул. Ломоносова (СНХ "Авигон-Нисес"). По нацалым договорам благоустроены детские игровые, спортивные площадки по 4 адресам
	Контрольное событие 2.01.1 "Заключение договора на участие муниципального образования "Североякутск" в благоустройстве территории земельных участков МКД"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егесоя С.И.	X	X	20.04.2020	20.04.2020	выполнено в срок	нет	X
4.2.2	Мероприятие 2.02 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, благоустройство постовых стоянок»	К14202	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егесоя С.И.	08.06.2020	08.06.2020	31.12.2020	30.09.2020	выполнено в срок	нет	Осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Североякутск», утвержденными Решением Совета депутатов Североякутска от 14.12.2017 № 40, СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». Заключен МК от 08.06.2020 № 104-20-КЖКХ
	Контрольное событие 2.02.1 "Заключение муниципального контракта (договор) на проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, благоустройство постовых стоянок"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егесоя С.И.	X	X	08.06.2020	08.06.2020	выполнено в срок	нет	X
4.2.3	Мероприятие 2.03 "Организация конкурсов "Лучший двор", "Лучший балкон-верстак", "Лучший снежный городок", "Лучшее содержание ливней, объектов благоустройства и озеленения", "Лучший по экологии"	К 14203	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егесоя С.И.	01.02.2020	01.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	выполнено в срок	нет	Конкурс "Лучший по профессии" среди работников жилищных предприятий Североякутска проведен
	Контрольное событие 2.03.1 "Принятие заявок от управляющих организаций на участие в конкурсе"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егесоя С.И.	X	X	07.02.2020	07.02.2020	выполнено в срок	нет	X
4.2.4	Мероприятие 2.04 "Сфинансирование капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов"	К 14204	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егесоя С.И.	08.06.2020	08.06.2020	01.11.2020	12.11.2020	выполнено с нарушением срока	нет	Обеспечено выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в г. Североякутске на улицах: пр. Брутоя, ул. Паромайская, ул. Жемчужногорская, ул. Ломоносова, пр. Тура, ул. Кара Маррея, ул. Советская, ул. Икитурпалакка, пр. Морской, ул. Карпыла, пр. Писебя, ул. Юбилейная, ул. Ковалова, ул. Адреттская, пр. Грунова, ул. Комсомольская, ул. Юваня, ул. Ордоникадзе, ул. Печенова. Уведомление о бюджетных ассигнованиях на областного бюджета от 25.12.2019 о предоставлении субсидии на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Архангельской области. Заключено 5 МК, первый заключен МК № 104-20-КЖКХ от 08.06.2020

	Контрольное событие 2.04.1 "Содержание заграждения на выносе козырька работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездом к дворовым территориям многоквартирных домов"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Егорова С.И.	X	X	08.06.2020	08.06.2020	выполнено в срок	нет	X	Выполнен комплекс мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Северодвинск», который направлен на улучшение экологического состояния и внешнего облика городской среды, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, парках, набережных, скверах в рамках реализации муниципальной дорожной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018-2024 годы». Заключен 21 МК и 1 отладочное задание. Первая закупочная МК № 001-20-КЖКС от 10.02.2020. Проведена проверка достоверности сведений о стоимости объекта общественной территории, описанной в заданиях МАОУ «СОИИ №6» МКД №15а по пр. Морскому, №1 по ул. Энергетиков, дворовой территории МКД №89 по ул. Ломоносова объекта благоустройства общественной территории Парковской парк север Александр Невского, дворовой территории, окруженной МКД № 9 по ул. Таларина, № 53,57 по ул. Советской, № 2,4 по ул. Пилевская. Общественный строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории МКД и общественной территории, разработана проектная документация на благоустройство общественной территории Север восточный.
4.2.5	Мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству парковых территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Егорова С.И.	10.02.2020	10.02.2020	31.12.2020	26.11.2020	выполнено в срок	нет		
	Контрольное событие 2.05.1 "Проведение проверки достоверности сведений о стоимости объектов"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Егорова С.И.	X	X	31.12.2020	04.09.2020	выполнено в срок	нет	X	
	Контрольное событие 2.05.2 "Заключение муниципального контракта (закупка) на осуществление выполнения работ по благоустройству парковых территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Егорова С.И.	X	X	10.02.2020	10.02.2020	выполнено в срок	нет	X	
4.3 Задача 3 "Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования «Северодвинск»"												
4.3.1	Мероприятие 3.01 «Сбор и уничтожение трупов бездомных животных на территории города Северодвинска»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Авдеева А.И.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет		В целях реализации мероприятий заключено 2 МК на проведение сбора павших животных, уничтожение трупов. Соблюдены «Верхнепольно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-72/469. Заключен МК 087-20-КЖКС от 19.05.2020
	Контрольное событие 3.01.1 "Заключение муниципального контракта (закупка) на осуществление сбора и уничтожение трупов бездомных животных на территории города Северодвинска"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Авдеева А.И.	X	X	19.05.2020	19.05.2020	выполнено в срок	нет	X	
4.3.3	Мероприятие 3.03 «Содержание, ремонт, капитальный ремонт общественных туалетов и мобильных туалетных кабин»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Авдеева А.И.	10.02.2020	10.02.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет		Исполнение СаидИни №42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», утверждения Минсельхозпродом СССР 05.08.1988 №4690-88, СаидИни №983-72 «Санитарные правила устройства и содержания общественных туалетов», утверждения зам. Главного государственного санитарного врача СССР 19.07.1972, №983-72. Всего заключено 3 соглашения на закупку. Первый заключенная закупка № 7 от 10.02.2020
5	Выполнение подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска»											
5.1	Задача 1 «Поддержание эксплуатационных качеств улично-дорожной железной дороги и железнодорожного перехода на пр. Морском»											



5.1.1	Мероприятие 1.01 "Выполнение работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖК"	К 15101	Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	Мероприятие реализуется на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в целях обеспечения жизнедеятельности и транспортной связи п. Белое Озеро г. Свердловска
	Контрольное событие 1.01.1 "Подписание Акта о приеме выполненных работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖК"		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	31.01.2020	31.01.2020	выполнено в срок	нет	
	Контрольное событие 1.01.2 "Подписание Акта о приеме выполненных работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖК"		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	29.02.2020	29.02.2020	выполнено в срок	нет	
	Контрольное событие 1.01.3 "Подписание Акта о приеме выполненных работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖК"		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	31.03.2020	31.03.2020	выполнено в срок	нет	
	Контрольное событие 1.01.4 "Подписание Акта о приеме выполненных работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖК"		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	30.04.2020	30.04.2020	выполнено в срок	нет	
	Контрольное событие 1.01.5 "Подписание Акта о приеме выполненных работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖК"		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	31.05.2020	31.05.2020	выполнено в срок	нет	
	Контрольное событие 1.01.6 "Подписание Акта о приеме выполненных работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖК"		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	30.06.2020	30.06.2020	выполнено в срок	нет	
	Контрольное событие 1.01.7 "Подписание Акта о приеме выполненных работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖК"		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	31.07.2020	31.07.2020	выполнено в срок	нет	
	Контрольное событие 1.01.8 "Подписание Акта о приеме выполненных работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖК"		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	31.08.2020	31.08.2020	выполнено в срок	нет	
	Контрольное событие 1.01.9 "Подписание Акта о приеме выполненных работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖК"		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	30.09.2020	30.09.2020	выполнено в срок	нет	
	Контрольное событие 1.01.10 "Подписание Акта о приеме выполненных работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖК"		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	31.10.2020	31.10.2020	выполнено в срок	нет	
	Контрольное событие 1.01.11 "Подписание Акта о приеме выполненных работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖК"		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	30.11.2020	30.11.2020	выполнено в срок	нет	
	Контрольное событие 1.01.12 "Подписание Акта о приеме выполненных работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖК"		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	

5.1.2	Мероприятие 1.02 «Возмещение недополученных доходов, связанных с перевозками подвижным составом железнодорожного железнодорожного комплекса»	К 15102	Комитет ЖСХ, ТПС	начальник планово-экономического отдела Резаев О.В.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	Возмещение недополученных доходов в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Свердловской области от 06.02.2012 № 38-пн (в ред. от 29.03.2019) № 104-пн) «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозками подвижным составом железнодорожного железнодорожного комплекса», с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Свердловской области от 27.07.2020 № 343-пн. МК ЖСХ20-П/004 заключен 21.01.2020
	Контрольное событие 1.02.1 "Заключение договора на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозками подвижным составом железнодорожного железнодорожного комплекса"		Комитет ЖСХ, ТПС	начальник планово-экономического отдела Резаев О.В.	X	X	21.01.2020	21.01.2020	выполнено в срок	нет	X
5.1.3	Мероприятие 1.03 "Выполнение работ по содержанию железнодорожного переезда"	К 15103	Комитет ЖСХ, ТПС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	Мероприятие реализуется на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в целях обеспечения транспортного сообщения жителей города
	Контрольное событие 1.03.1 "Подписание акта о приеме выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖСХ, ТПС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	31.01.2020	31.01.2020	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.03.2 "Подписание акта о приеме выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖСХ, ТПС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	29.02.2020	29.02.2020	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.03.3 "Подписание акта о приеме выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖСХ, ТПС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	31.03.2020	31.03.2020	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.03.4 "Подписание акта о приеме выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖСХ, ТПС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	30.04.2020	30.04.2020	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.03.5 "Подписание акта о приеме выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖСХ, ТПС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	31.05.2020	31.05.2020	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.03.6 "Подписание акта о приеме выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖСХ, ТПС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	30.06.2020	30.06.2020	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.03.7 "Подписание акта о приеме выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖСХ, ТПС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	31.07.2020	31.07.2020	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.03.8 "Подписание акта о приеме выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖСХ, ТПС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	31.08.2020	31.08.2020	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.03.9 "Подписание акта о приеме выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖСХ, ТПС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	30.09.2020	30.09.2020	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.03.10 "Подписание акта о приеме выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖСХ, ТПС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	31.10.2020	31.10.2020	выполнено в срок	нет	X



	Контрольное событие 1.03.11 "Подписание Акта о приеме выполненных работ по содержанию экскаваторного парка"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	30.11.2020	30.11.2020	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.03.12 "Подписание Акта о приеме выполненных работ по содержанию экскаваторского парка"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	X
5.1.4	Административное мероприятие 1.04 "Подготовка расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"	K 15104	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	30.01.2020	30.01.2020	25.12.2020	24.12.2020	выполнено в срок	нет	
	Контрольное событие 1.04.1 "Направление в Финансовое управление Расчетной, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	31.01.2020	31.01.2020	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.04.2 "Направление в Финансовое управление Расчетной, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	26.02.2020	26.02.2020	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.04.3 "Направление в Финансовое управление Расчетной, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	27.03.2020	27.03.2020	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.04.4 "Направление в Финансовое управление Расчетной, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	29.04.2020	29.04.2020	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.04.5 "Направление в Финансовое управление Расчетной, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	26.05.2020	26.05.2020	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.04.5 "Направление в Финансовое управление Расчетной, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	26.06.2020	26.06.2020	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.04.6 "Направление в Финансовое управление Расчетной, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	24.07.2020	24.07.2020	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.04.7 "Направление в Финансовое управление Расчетной, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	27.08.2020	27.08.2020	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.04.8 "Направление в Финансовое управление Расчетной, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	06.10.2020	28.09.2020	выполнено в срок	нет	X

Возмещение недополученных доходов в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Свердлованска от 06.02.2012 № 38-па (в ред. от 29.03.2019 № 104-па) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозками подвальных составов углекислого железнодорожного комплекса», с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Свердлованска от 27.07.2020 № 343-па

	Контрольное событие 1.04.9 "Направление в Финансовое управление Решением, определяющим размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Рязань О.В.	X	X	03.11.2020	23.10.2020	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.04.10 "Направление в Финансовое управление Решением, определяющим размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Рязань О.В.	X	X	04.12.2020	26.11.2020	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.04.11 "Направление в Финансовое управление Решением, определяющим размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Рязань О.В.	X	X	23.12.2020	24.12.2020	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.04.12 "Направление в Финансовое управление Решением, определяющим размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Рязань О.В.	X	X	28.12.2020	24.12.2020	выполнено в срок	нет	X
6	Выполнение обеспечительной подпрограммы										
6.1	1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Севродвинска										
6.1.1	Мероприятие 1.01 "Расходы на руководство и управление ответственного исполнителя муниципальной программы - Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Севродвинска"	K 19101	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Рязань О.В.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	Обеспечена деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы по выполнению полномочий по решению вопроса местного значения, за исключением переданных государственных полномочий Архангельской области
6.1.2	Мероприятие 1.02 Создание резерва финансовых средств для предоставления и оказания послужившей чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве, включая закупку топлива	K 19102	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егоров С.И.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	Мероприятие реализуется в соответствии с требованиями статьи 11 пункта 2 подпункта «д» Федерального Закона от 12.12.1994 №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального Закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»
	Контрольное событие 1.02.1 "Создание резерва финансовых средств для предоставления и оказания послужившей чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве, включая закупку топлива"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егоров С.И.	X	X	01.01.2020	01.01.2020	выполнено в срок	нет	X
6.1.3	Административное мероприятие 2.01. «Заключение муниципальных контрактов (закупки) для муниципальных нужд в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках полномочий Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Севродвинска»	K 19201	Комитет ЖСХ, ТИС	Гл. бухгалтер - начальник ОБУМО Орлова А.А.	13.01.2020	13.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	Реализация мероприятия осуществляется с помощью показателей - количеством заключенных муниципальных контрактов для муниципальных нужд
	Контрольное событие 2.01.1 "Ведение перечня муниципальных контрактов и договоров"		Комитет ЖСХ, ТИС	Гл. бухгалтер - начальник ОБУМО Орлова А.А.	X	X	13.01.2020	13.01.2020	выполнено в срок	нет	X
6.2	2. Административные мероприятия										
6.2.1	Административное мероприятие 2.02. «Разработка планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности подведомственных предприятий жилищно-коммунального хозяйства»	K 19202	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Рязань О.В.	01.09.2020	01.09.2020	31.10.2020	31.10.2020	выполнено в срок	нет	Реализация мероприятия осуществляется на основании постановления Администрации Севродвинска от 01.07.2010 №256-па «Об утверждении Порядка составления и утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений муниципальной администрации Севродвинска», описывается с помощью показателей - количеством разработанных и утвержденных Планов ФХД на очередной финансовый год Программы ФХД на 2021 год утверждена распорядителем заместителем Главы Администрации Севродвинска от 09.11.2020 №236-пр



Контрольное событие 2.02.1 "Утверждение НПА "Об утверждении Программы финансового-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений" префектуры Свердловской области"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Рязань О.В.	X	X	01.11.2020	09.11.2020	выполнено с нарушением срока	нет	X	Мероприятие реализуется в целях приведения муниципальной программы в соответствие Решением Совета депутатов Свердловской области. Постановление Администрации Свердловской области от 07.02.2020 №47-пн, постановление Администрации Свердловской области от 24.03.2020 №141-пн, постановление Администрации Свердловской области от 03.11.2020 №440-пн
7. Внесение изменений в муниципальную программу		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Рязань О.В.								
Контрольное событие "Утверждение НПА "О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования "Свердловск"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Рязань О.В.	X	X	24.03.2020	24.03.2020	выполнено в срок	нет	X	
Контрольное событие "Утверждение НПА "О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования "Свердловск"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Рязань О.В.	X	X	31.12.2020	03.11.2020	выполнено в срок	нет	X	

4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Наименования критерия	Всего по плану мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий, (N)	В том числе				количество контрольных событий, (КС)
		количество мероприятий, (M)	количество административных мероприятий, (AM)	количество контрольных событий, (КС)	количество мероприятий, (M)	
Выполнено в срок	141	44	4	93		
Выполнено с нарушением сроков	6	3	0	3		
Не выполнено	1	0	0	1		
Итого	148	47	4	97	97,30	

Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВ пд) высокая, (баллов)

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОТЗ Администрации Свердловской области  
"15" 01 2021 год

В.М. Магомедов

И.о. председателя Комитета ЖСКХ, ТИС  
"15" 01 2021 год

Д.С. Кривошекова

Кривошекова Ольга Владимировна  
58-71-95

