

**Сведения о реализации региональных проектов в муниципальном образовании «Северодвинск» по состоянию на 30.09.2021**

№ проекта	Наименование регионального проекта	№	Наименование мероприятия регионального проекта	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение	Объем финансирования в 2021 году, тыс. руб.						Срок реализации		Муниципальные контракты (реестровые номера)	Оплата выполненных работ по контрактам, тыс рублей	Ответственный исполнитель					
						Федеральный бюджет (в рамках соглашения)		Областной бюджет (в рамках соглашения)		Местный бюджет (в рамках соглашения)		Внебюджетные источники*					Всего				
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				План	Факт			
1	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (национальный проект «Жилье и городская среда»)	1	Выполнение работ, на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции	Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» Мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов»	Дополнительное соглашение от 19.05.2021 № 7 к соглашению от 30 мая 2019 года № 11/2019 о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области	0,00	0,00	0,000	7 037,26	4 408,05	459,26	232,00	390 521,58	227 363,04	398 018,10	232 003,09	Срок ввода объектов в эксплуатацию: многоквартирный дом в квартале 028 – 30.09.2021 многоквартирный дом в квартале 009 – до 14.09.2021 многоквартирный дом в квартале 028 – до 30.08.2022	30.09.2021	№ 329020181372000003 № 329020181372000020 №329020181372000034	141 991,26 53 663,13 53 372,18	Туфанов М.А.
						2 374,39	2 374,39	124,97	124,97	122 468,42	122 468,42	124 967,78	124 967,78	118 820,47	53 663,13	мероприятие реализуется с нарушением срока					
						1 583,48	1 019,59	180,22	53,66	117 056,77	52 589,88	154 229,85	53 372,18	мероприятие реализуется							
						3 079,39	1 014,07	154,07	53,37	150 996,39	52 304,74	Нераспределенные лимиты			0,00						
						0,00	0,00	2 867,20	967,60	106,70	50,90	145 722,10	49 574,20	148 696,00	50 992,70	31.12.2021	Мероприятие реализуется		50 592,70	Терехов Т.В.	
						0,00	0,00	98,68	98,68	5,19	5,19	5 089,68	5 089,68	5 193,55	5 193,55	31.12.2021	23.08.2021			Сухрана Л.А.	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Строительство коллектора до 30.09.2022	Реализация мероприятия приостановлена в связи с проведением экологической экспертизы	№ 3290201813721000001 контракт распротору		Туфанов М.А.	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Строительный контроль при строительстве коллектора (в сроки основного контракта)	№ 3290201813721000004 контракт распротору					
						281 880,00	281 880,00	5 752,65	5 752,65	287,92	287,92	287 920,57	287 920,57	287 920,57	287 920,57	Срок ввода объекта в эксплуатацию – 02.08.2021	14.09.2021	№ 3290201813719000000	288 358,46	Туфанов М.А.	
						0,00	0,00	2 946,21	1 131,68	30 041,07	25 300,00	0,00	0,00	3 928,28	1 508,90	31.12.2021	Мероприятие реализуется		1 508,90		
						0,00	0,00	2 946,21	1 131,68	30 041,07	25 300,00	0,00	0,00	3 928,28	1 508,90	31.12.2021	Мероприятие реализуется (зарплата плата, оплата электроэнергия)		25 300,00	Попа С.Г.	
						168 193,55	129 664,75	122,80	94,40	86 678,85	66 631,70	0,00	0,00	254 995,20	196 390,85	30.09.2021	18.08.2021	№ 001-21-КЖКХ от 25.02.2021	196 390,85	Спирин С.Н.	
						93 749,10	93 749,10	68,45	68,45	48 313,74	48 313,74	0,00	0,00	142 131,29	142 131,29	30.09.2021	11.10.2021 (работы приняты, оплата производится в соответствии с контрактом)	№ 001-21-КЖКХ от 25.02.2022			
						38 528,80	0,00	28,13	0,00	19 855,92	0,00	0,00	0,00	58 412,85	0,00	30.09.2021	18.06.2021 (снятие цены контракта)	№ 001-21-КЖКХ от 26.02.2021			
						11 933,97	11 933,97	8,71	8,44	6 150,19	5 958,96	0,00	0,00	18 092,87	17 901,37	30.09.2021	22.07.2021	№ 001-21-КЖКХ от 27.02.2021			
						23 981,68	23 981,68	17,51	17,51	12 359,00	12 359,00	0,00	0,00	36 358,19	36 358,19	30.09.2021					
						0,00	0,00	480,15	470,81	59,35	58,19	0,00	0,00	539,50	529,00	16.06.2021	08.06.2021	№ 21КЖКХ-155 от 17.05.2021	529,00	Спирин С.Н.	

№ проекта	Наименование регионального проекта	№	Наименование мероприятия регионального проекта	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение	Объем финансирования в 2021 году, тыс. руб.						Срок реализации		Муниципальные контракты (реестровые номера)	Оплата выполненных работ по контрактам, тыс. рублей	Ответственный исполнитель						
						Федеральный бюджет (в рамках соглашения)		Областной бюджет (в рамках соглашения)		Местный бюджет (в рамках соглашения)							Внебюджетные источники*		Всего			
	Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"		Обеспечение условий для вовлечения обучающихся в муниципальные образовательные организации в деятельности профнаставников-транспортного травматизма (учреждения общего образования)	Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска»		0,00	0,00	445,70	445,70	148,57	148,57	0,00	0,00	594,27	594,27	31.12.2021	Мероприятие реализуется		594,27	Попа С.Г.		
Формирование современной комфортной городской среды																						
8	Формирование комфортной городской среды (национальный проект «Жилье и городская среда»)	7	Благоустройство общественной территории	Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального округа образования «Северодвинск» подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск»	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды 2021 году и на плановый период 2022, 2023 годы от 04.02.2021 № 11730000-1-2021-009	38 895,58	6 882,30	793,79	140,46	20 525,51	4 476,33	488,56	418,21	60 703,44	11 917,30				7163,22	Спирин С.И.		
		7.1	Благоустройство сквера ветеранов в городе Северодвинске	мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»	38 895,58	6 882,30	793,79	140,46	793,79	140,46	0,00	0,00	40 483,16	7 163,22	15.08.2021		268-20-КЖКХ от 14.12.2020		7163,22			
		7.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
		7.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
		7а	Благоустройство общественной территории	мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»	0,00	0,00	0,00	0,00	13 469,51	2 502,57	0,00	0,00	13 469,51	2 502,57						2 502,57		
			Благоустройство сквера ветеранов в городе Северодвинске		0,00	0,00	0,00	0,00	4 196,43	46,69	0,00	0,00	4 196,43	46,69	15.08.2021		268-20-КЖКХ от 14.12.20		46,69			
			Благоустройство сквера ветеранов в городе Северодвинске (в части озеленения)		0,00	0,00	0,00	0,00	5 983,77	570,43	0,00	0,00	5 983,77	570,43	15.10.2021		258-20-КЖКХ от 11.12.20		570,43			
			Общественная территория, ограниченная территориями МАОУ "СОИИ № 6", многоквартирного дома № 1 по переулку Эмеретики, многоквартирного дома № 85 по ул. Ломоносова и зданием № 15а стр. 1 по Авторский надзор за ходом производства работ по благоустройству сквера ветеранов в городе Северодвинске		0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,65	1 026,65	0,00	0,00	1 026,65	1 026,65	01.07.2021	05.08.2021			1 026,65			
			Строительный контроль за работами по благоустройству сквера ветеранов в городе Северодвинске		0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	15.10.2021		21КЖКХ-051 от 25.02.2021		0,00			
			Строительный контроль за работами по благоустройству сквера ветеранов в городе Северодвинске		0,00	0,00	0,00	0,00	119,20	0,00	0,00	0,00	119,20	0,00	15.10.2021		21КЖКХ-065 от 26.03.2021		0,00			
			Дизайн-проект благоустройства зеленой зоны на ул. Мира в г.Северодвинске. (Урбанистический стиль)		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	19.03.2021	19.03.2021		21КЖКХ-071 от 12.03.2021		100,00		
			Дизайн-проект благоустройства зеленой зоны на ул. Мира в г.Северодвинске. (Классический стиль)		0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	99,50	0,00	0,00	99,50	99,50	19.03.2021	19.03.2021		21КЖКХ-072 от 12.03.2021		99,50		
			Дизайн-проект благоустройства зеленой зоны на ул. Мира в г.Северодвинске. (Френчифоаж)		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	19.03.2021	19.03.2021		21КЖКХ-073 от 12.03.2021		100,00		
			Строительный контроль за работами по благоустройству ОТ, ограниченной территориями МАОУ "СОИИ № 6",		0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	01.07.2021	03.09.2021		21КЖКХ-100 от 12.04.2021		11,00		
			Разработка проекта благоустройства ОТ ул. Ломоносова (от пр. Труда до пр. Труда)		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	20.06.2021	07.09.2021		21КЖКХ-118 от 26.04.2021		95,00		
			Установка скейт-парка Приморский парк		0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	01.06.2021	19.07.2021		21КЖКХ-132 от 14.05.2021		16,00		
			Установка силовых щитов в сквере ветеранов		0,00	0,00	0,00	0,00	195,30	195,30	0,00	0,00	195,30	195,30	11.08.2021	10.09.2021		21КЖКХ-254 от 23.07.2021				
			Работы по укладке брусчатки в сквере ветеранов		0,00	0,00	0,00	0,00	316,39	0,00	0,00	0,00	316,39	0,00	15.08.2021			Согласование закупки № 50				
			Информационные щиты на благоустроенные территории.		0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	242,00	242,00	21.06.2021	23.08.2021		21КЖКХ-157 от 20.05.2021		242,00		
			Разработка проектов благоустройства ОТ (Веселые нотки, Труда (у Татяны), Архангельская-Ломоносова)		0,00	0,00	0,00	0,00	369,28	0,00	0,00	0,00	369,28	0,00	26.07.2021			21КЖКХ-148 от 17.05.2021		0,00		
			Подготовка ПСД на благоустройство зеленой зоны на улице Мира в городе Северодвинске		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			8	Благоустройство дворовых территорий	Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск»	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды 2021 году и на плановый период 2022, 2023 годы от 04.02.2021 № 11730000-1-2021-009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Спирин С.И.
			8.1		мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			8.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			8.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					Нераспределенные лимиты по мероприятиям 7а,8а		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		8а	Благоустройство дворовой территории	мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207,17	1 833,30	488,56	418,21	2 695,73	2 251,51								
			Благоустройство дворовой территории ул.Ломоносова,89		0,00	0,00	0,00	2 115,25	1 820,38	488,56	418,21	2 603,81	2 238,59	02.08.2021		117-21-КЖКХ от 07.06.2021		2 238,59				
			Строительный контроль за работами по благоустройству дворовой территории ул.Ломоносова,89		0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	02.08.2021		21КЖКХ-187 от 07.06.2021		0,00				
			Лабораторного испытания песчаной и песчано-гравийной смеси на ДТ ул. Ломоносова, д. 89		0,00	0,00	0,00	12,92	12,92	0,00	0,00	12,92	12,92	16.08.2021	19.08.2021		Согласование закупки № 52		12,92			

№ проекта	Наименование регионального проекта	№	Наименование мероприятия регионального проекта	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение	Объем финансирования в 2021 году, тыс. руб.								Срок реализации		Муниципальные контракты (ресурсные номера)	Оплата выполненных работ по контрактам, тыс. рублей	Ответственный исполнитель
						Федеральный бюджет (в рамках соглашения)		Областной бюджет (в рамках соглашения)		Местный бюджет (в рамках соглашений)		Внебюджетные источники*						
						0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	20.10.2021		21КЖКХ-310 от 20.09.2021
			Экспертиза бетонной тротуарной плитки на ДТ ул. Ломоносова, д. 89			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
			Нераспределенные лимиты по мероприятиям 7а,8а			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Итого по мероприятиям 7,7а,8,8а			38 895,38	6 882,30	793,79	140,46	16 470,47	4 476,33	488,56	418,21	56 648,40	11 917,30			
													0,00					

\* - внебюджетные источники:  
 средства граждан  
 фонд содействия реформированию ЖКХ