

УТВЕРЖДЕН
Председатель Комитета ЖКХ, ТИС
С.Н. Спирин

«01» февраля 2023 год

Отчет о выполнении

Плана реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования

«Северодвинск»

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

1. План реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2022 год утвержден Заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству 01.02.2022.
2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы:

Таблица 2.1

| № п/п | Дата утверждения внесенных изменений в план реализации муниципальной программы | Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы |
|-------|--|--|
| 1 | 01.10.2022 | В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 02.12.2022 № 467-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» и решением Совета депутатов Северодвинска от 08.09.2022 № 96 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» уменьшены бюджетные ассигнования мероприятий подпрограммы 1. Исключены: мероприятие 1.08 «Выполнение работ по модернизации системы отопления объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска», мероприятие 1.14 «Замена дверных и оконных блоков в МАУ «Молодежный центр», мероприятие 1.19 «Модернизация систем вентиляции и кондиционирования, включая разработку проектной документации объектов, подведомственных Управлению культуры и туризма Администрации Северодвинска», мероприятие 2.01 «Установка экономичной водоразборной арматуры беконтактных смесителей на объектах Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска», мероприятие 1.01 подпрограммы 2 «Установка общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» |

3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:

Таблица 3.1

| № | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия | Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия) | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы | Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя | Срок начала мероприятия/наступления контрольного события | | Срок окончания мероприятия/наступления контрольного события | | 10 | 11 | 12 |
|----|--|---|--|---|--|---|---|---|----|----|----|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 1 | Выполнение Подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов самоуправления» | | | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов самоуправления» | P11000 | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1 «Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления» | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-----|--|
| <p>Мероприятие 1.01. «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергооберегающих технологий объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска»</p> | Р11101 | ОМЗ и МТО УКиГ | Начальник ОМЗ и МТО УКиГ Чаленко М.В. | 01.03.2022 | 25.02.2022 | 20.10.2022 | 15.03.2022 | Выполнено в срок | нет | <p>Закуплено 300 единиц энергооберегающих ламп и светильников в библиотеки города (МБУ «МБС»). Мероприятие реализовано в полном объеме.</p> |
| <p>1. Мероприятие 1.04. «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергооберегающих технологий в здании Администрации Северодвинска»</p> | Р11104 | УД (МКУ «Центр МТО» | Начальник УД Повева О.В. (директор МКУ «Центр МТО») | 01.04.2022 | 20.06.2022 | 25.12.2022 | 26.08.2022 | Выполнено в срок | нет | <p>Выполнены работы по установке энергоэффективных источников света в здании Администрации Северодвинска в количестве 74 ед.</p> |
| <p>1. Мероприятие 1.05 «Замена и ремонт дверных и оконных блоков объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска»</p> | Р11105 | ОМЗ и МТО УКиГ | Начальник ОМЗ и МТО УКиГ Чаленко М.В. | 01.03.2022 | 06.07.2022 | 25.12.2022 | 09.08.2022 | Выполнено в срок | нет | <p>12,42 кв.м. энергоэффективных окон установлено в здании городского краеведческого музея (МБУК «СГКМ»). Мероприятие реализовано в полном объеме.</p> |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|---|--|------------|------------|------------|---|--|-----|
| | | | | | | | | Реализация мероприятий начата ранее плановой даты в связи с необходимостью замены оконных блоков для проведения проверки надзорными органами. | Выполнена замена оконных блоков на энергоберегающие в МАОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 11», МАОУ «СТ №14». Общая площадь – 125,89 м2 | |
| 1. 1. 4. | Мероприятие 1.06 «Замена дверных и оконных блоков управления образования Администрации Свердловской» | Р11106 | ОМЗ и МТО УО | Начальник ОМЗ и МТО УО Шевченко Т.М. | 15.03.2022 | 14.02.2022 | 20.10.2022 | 11.10.2022 | Выполнено в срок | |
| 1. 1. 5. | Административное мероприятие 1.11 «Проведение мониторинга использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов самоуправления» | Р11111 | ОМЗ и МТО УО, ОМЗ и МТО УКиТ, УД (МКУ "Центр МТО"), ОФКис (МАУ "СП "Строитель") | Начальник ОМЗ и МТО УО Шевченко Т.М., начальник ОМЗ и МТО УКиТ Чаленко М.В., начальник УД Попова О.В., директор МКУ «Центр МТО»), начальник ОФКис Ветера А.В., директор МАУ «СП «Строитель») | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Выполнено в срок | нет |
| | | | | | | | | | В соответствии с письмом Правительства Архангельской области от 11.07.2012 №203/1-13/2172 срок сдачи отчетности - 25 число месяца следующего за отчетным кварталом. Отчеты по потреблению энергетических ресурсов по бюджетным учреждениям заполнены в системе КИАС в установленные сроки (25.01.2022, 25.04.2022, 25.07.2022, 25.10.2022) | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------|----------|
| <p>Контрольное событие 1.11.1 «Отчеты об использовании энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления за 2022 год размещены в Комплексной информационно-аналитической системе Архангельской области в соответствии с Положением о государственной информационной системе Архангельской области, утвержденным постановлением правительства Архангельской области от 11.10.2011 № 356-пп (в редакции от 18.10.2016)</p> | | <p>ОМЗ и МТО УО, ОМЗ и МТО УЖиТ, УД (МКУ "Центр МТО"), ОФКис (МАУ "СШ "Строитель")</p> | <p>Начальник ОМЗ и МТО УО Шевченко Т.М., начальник ОМЗ и МТО УЖиТ Чаленко М.В., начальник УД Попова О.В. (директор МКУ «Центр МТО»), начальник ОФКис Вегера А.В., директор МАУ «СШ «Строитель»)</p> | <p>X</p> | <p>X</p> | <p>25.01.2022</p> | <p>25.01.2022</p> | <p>Выполнено в срок</p> | <p>нет</p> | <p>X</p> |
| <p>1. 1. 6.</p> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------|----------|
| <p>Контрольное событие 1.11.3 «Отчеты об использовании энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления за 1 полугодие 2022 года размещены в Комплексной информационно-аналитической системе Архангельской области в соответствии с Положением о государственной информационно и системе Архангельской области, утвержденным постановлением правительства Архангельской области от 11.10.2011 № 356-пп (в редакции от 18.10.2016)</p> | | <p>ОМЗ и МТО УО, ОМЗ и МТО УКит, УД (МКУ "Центр МТО"), ОФКис (МАУ "СПИ "Строитель")</p> | <p>Начальник ОМЗ и МТО УО Шевченко Т.М., начальник ОМЗ и МТО УКит Чаленко М.В., начальник УД Попова О.В. (директор МКУ «Центр МТО»), начальни к ОФКис Вегера А.В., директор МАУ «СПИ «Строитель»»</p> | <p>X</p> | <p>X</p> | <p>25.07.2022</p> | <p>25.07.2022</p> | <p>Выполнено в срок</p> | <p>нет</p> | <p>X</p> |
|---|--|---|---|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------|----------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|--|---|------------|-----------|------------|------------|------------------|-----|--|
| | <p>Контрольное событие 1.11.4 «Отчеты об использовании энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления за 9 месяцев 2022 году</p> <p>Размещены в Комплексной информационно-аналитической системе</p> <p>Архангельской области в соответствии с Положением о государственной информационно-аналитической системе Архангельской области, утвержденным постановлением правительства Архангельской области от 11.10.2011 № 356-пп (в редакции от 18.10.2016)</p> | | <p>ОМЗ и МТО УО, ОМЗ и МТО УЖиТ, УД (МКУ "Центр МТО"), ОФКис (МАУ "СШ "Строитель")</p> | <p>Начальник ОМЗ и МТО УО Шевченко Т.М., начальник ОМЗ и МТО УЖиТ Чаленко М.В., начальник УД Попова О.В. (директор МКУ «Центр МТО»), начальник ОФКис Вегера А.В. (директор МАУ «СШ «Строитель»)</p> | X | X | 25.10.2022 | 25.10.2022 | Выполнено в срок | нет | X |
| 1. 1. 10 | <p>Мероприятие 1.20 «Разработка программного комплекса системы мониторинга электрической энергии»</p> | Р11120 | Комитет ЖКХ, ТИС | Главный специалист КЖКХ, ТИС Никулина Н.В. | 01.04.2022 | 1.04.2022 | 25.12.2022 | 07.10.2022 | Выполнено в срок | нет | Выполнены работы по разработке программного комплекса системы электрического мониторинга |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------|--|
| <p>Контрольное событие 2.01.1 «Заключены муниципальные контракты с подрядчиками на выполнение работ по установке индвизуальных приборов учета горячей и холодной воды в муниципальных помещениях многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»</p> | | <p>ОЭТИС Комитета ЖКХ, ТИС</p> | <p>Главный специалист КЖКХ, ТИС - Косьмин О.А.</p> | <p>X</p> | <p>X</p> | <p>01.12.2022</p> | <p>02.06.2022</p> | <p>Выполнено в срок</p> | <p>нет</p> | <p>X</p> |
| <p>Административное мероприятие 2.02.«Предоставление информации жителям о необходимости оснащения жилых помещений многоквартирных домов</p> | <p>Р12202</p> | <p>ОЭТИС Комитета ЖКХ, ТИС, управляющие организации</p> | <p>Начальник ОЭТИС Комитета ЖКХ, ТИС, Горшкова Г.Н.</p> | <p>10.01.2022</p> | <p>10.01.2022</p> | <p>29.12.2022</p> | <p>29.12.2022</p> | <p>Выполнено в срок</p> | <p>нет</p> | <p>Управляющими организациями проводится работа по информированию жителей о необходимости установки индвизуальных приборов учета энергетических ресурсов в жилых</p> |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| индивидуальны ми приборами учета энергетических ресурсов» | | | | | | | | | помещениях, а также оснащении муниципальных помещений приборами учета за счет средств местного бюджета |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Таблица 4.1

| Наименование критерия | Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N) | В том числе | | |
|---|---|-----------------------------------|--|---|
| | | количество мероприятий, (M) | количество административных мероприятий, (AM) | количество контрольных событий, (KС) |
| Выполнено в срок | 16 | 7 | 4 | 5 |
| Выполнено с нарушением срока | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Не выполнено | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 16 | 7 | 4 | 5 |
| Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (С_{пл}), (баллов) | | | | 100 |
| Группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы | | | | Высокая |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления экономики

"09" 02 2023 год


Ю.В. Чешкая
(подпись) / (инициалы, фамилия)

И.о. начальника Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска

"31" 01 2023 год


I.P. Борисова
(подпись) / (инициалы, фамилия)

Начальник Управления образования Администрации Северодвинска

"31" 01 2023 год


E.N. Комарова
(подпись) / (инициалы, фамилия)

Начальник Управления делами Администрации Северодвинска

"31" 01 2023 год


O.V. Попова
(подпись) / (инициалы, фамилия)

Начальник Управления общественных связей и молодежной политики

"31" 01 2023 год


I.D. Леонтьев
(подпись) / (инициалы, фамилия)

Начальник Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска

"31" 01 2023 год


A.V. Вегера
(подпись) / (инициалы, фамилия)

Соловьев Антон Александрович
58-32-92