

УТВЕРЖДЕН
Председатель Комитета ЖСКХ, ГИС
Спирин С.Н.

« 11 » февраля 2020 год

Отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» за 2020 год

1. План реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2020 год утвержден Заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству 01.02.2020.

2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» в 2020 году:

Таблица 1

№	Дата утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы	Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятий, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры	Оценка достижения показателей результата реализации мероприятия, административного мероприятия		
			плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия по реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события	Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятий, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры	Оценка достижения показателей результата реализации мероприятия, административного мероприятия		

3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» за 2020 год

1	2	3	4	5	дата	дата	дата	дата	10	11	12
1	Выполнение Подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов самоуправления»	P11000									
1.1.	Задача 1 «Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органах местного самоуправления»										
1.1.1.	Мероприятие 1.01. «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска»	P11101	ФЭО УКИТ	Начальник ФЭО - гл. бухгалтер УКИТ Фатеева Т.С.	01.04.2020	22.03.2020	20.09.2020	01.09.2020	Выполнено в срок	нет	Выполнены работы по замене светильников, ламп на энергосберегающие в количестве 867 ед., в МБУ «Муниципальная библиотечная система», МАУК «Северодвинский драматический театр», в МБУ ДО ДМШ № 36,

	<p>Мероприятие 1.02. «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергооберегающих технологий объектов Управления образования Администрации Северодвинска»</p>	Р11102	ОМЗиМТО УО	<p>Начальник ОМЗиМТО УО Шевченко Т.М.</p>	01.04.2020	16.03.2020	20.09.2020	02.10.2020	<p>Выполнено с нарушением срока</p>	<p>В связи с переносом бюджетных ассигнований на сессии Совета депутатов, состоявшейся в сентябре, работы были выполнены в 4 квартале</p>	<p>Выполнена замена светильников на энергооберегающие в количестве 454 ед. в 5-ти образовательных организациях (МБДОУ № 1 «Золотой петушок» акт выполненных работ от 02.10.2020, МБДОУ № 19 «Снежинка» акт выполненных работ от 20.04.2020, МБДОУ № 46 «Калинка» акт выполненных работ от 23.03.2020, МБДОУ № 74 «Винни-Пух» акт выполненных работ от 02.03.20, МАДОУ № 82 «Гусельки» акт выполненных работ от 31.08.2020)</p>
--	---	--------	------------	---	------------	------------	------------	------------	-------------------------------------	---	--

1.1.3.	<p>Мероприятие 1.04. «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергоберегающих технологий объектов Администрации Северодвинска»</p>	Р11104	УД (МКУ «Центр МТО»	Начальник УД Попова О.В. (директор МКУ «Центр МТО»)	01.03.2020	22.06.2020	25.12.2020	17.12.2020	Выполнено в срок	нет	<p>Заключено 3 муниципальных контракта на поставку светодиодных светильников (от 22.06.2020 №126-20-ЦМТО работы приняты 07.08.2020, от 27.10.2020 № 218-20-ЦМТО работы приняты 01.12.2020, от 30.11.2020 № 250-20-ЦМТО работы приняты 17.12.2020) Всего поставлено энергоберегающих светильников в количестве 176 ед.</p>
--------	---	--------	---------------------	---	------------	------------	------------	------------	------------------	-----	---

1.1.4.	Мероприятие 1.05 «Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективные объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска»	Р11105	ФЭО УКИТ	Начальник ФЭО- гл.бухгалтер УКИТ Фатеева Т.С.	01.03.2020	14.05.2020	25.12.2020	30.09.2020	Выполнено в срок	нет	Выполнены работы по замене оконных блоков на энергоэффективные общей площадью 182,91 кв. м. в 4-х учреждениях. Акт подписан 30.09.2020.
--------	--	--------	----------	---	------------	------------	------------	------------	------------------	-----	---

1.1.5. Мероприятие 1.06. «Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективные объектов Управления образования Администрации Северодвинска»	Р11106	ОМЭЯМТО УО	Начальник ОМЭЯМТО УО Шевченко Т.М.	15.03.2020	26.02.2020	20.09.2020	03.11.2020	Выполнено с нарушением срока. МАДОУ № 44 требовалось установить оконные блоки с толщиной коробки 72 мм, был заключен договор с ООО «Завод окон», в связи с длительным изготовлением блоков в сборе работы были выполнены 03.11.2020	нет	Выполнены работы по замене оконных блоков на энергоэффективные общей площадью 614,3 кв. м в 10-ти образовательных организациях (МБДОУ № 15 «Черемушка» акт от 22.04.20, МБДОУ № 19 «Снежинка» акт от 24.08.20, МБДОУ № 27 «Сказка» акт от 15.09.20, МБДОУ № 27 «Сказка» акт от 16.09.20, МАДОУ № 34 «Золотой ключик» акт от 28.04.2020, МБДОУ № 69 «Дюймовочка» акт от 30.08.2019, МАДОУ № 44 «Веселые нотки» акт от 03.11.20, МБДОУ № 62 «Родничек» акт от 13.05.2020, МБДОУ № 79 «Мальчиш-Кибальчиш» акт от 03.07.2020, МАДОУ № 82 «Гусельки» акт от 20.08.2020, МАОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 24» акт от 10.07.2020)
---	--------	------------	--	------------	------------	------------	------------	---	-----	--

1.1.6.	Административное мероприятие 1.11 «Проведение мониторинга использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов самоуправления»	Р11111	ОМЗиМТО УО, ФЭО УКит, УД (МКУ «Центр МТО»), ОФКис (МАСОУ «Строитель»), УОСИМП (МАУ "Молодежный центр")	Начальник ОМЗиМТО УО Шевченко Т.М., начальник ФЭО-гл.бухгалтер УКит Фатеева Т.С., начальник УД Попова О.В. (директор МКУ «Центр МТО»), начальник ОФКис Вегера А.В., директор МАСОУ «Строитель» Каченко С.В.)начальник УОСИМП Леонтьев И.Д. (директор МАУ «Молодежный центр» Ключник Т.Н.)	10.01.2020	10.01.2020	31.12.2020	29.12.2020	Выполнено в срок	нет	В соответствии с письмом Правительства Архангельской области от 11.07.2012 №203/1-13/2172 срок сдачи отчетности - 25 число месяца следующего за отчетным кварталом. Отчеты по потреблению энергетических ресурсов по бюджетным учреждениям заполнены в системе КИАС в установленные сроки (25.01.2020, 25.04.2020, 25.07.2020, 25.10.2020)
--------	--	--------	--	---	------------	------------	------------	------------	------------------	-----	--

1.1.7.	<p>Контрольное событие 1.11.1 «Отчеты об использовании энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления за 2018 год размещены в КИАС Архангельской области в соответствии с Положением о государственной информационной системе Архангельской области, утвержденным постановлением правительства Архангельской области от 11.10.2011 № 356-пш (в редакции от 18.10.2016)</p>		<p>ОМЗиМТО УО, ФЭО УКит, УД (МКУ «Дентр МТО»), ОФКиС (МАСОУ «Строитель»), УОСяМП (МАУ "Молодежный центр")</p>	<p>Начальник ОМЗиМТО УО Шевченко Т.М., начальник ФЭО-гл. бухгалтер УКит Фатеева Т.С., начальник УД Попова О.В. (директор МКУ «Дентр МТО»), начальник ОФКиС Ветера А.В. (директор МАСОУ «Строитель» Каченко С.В.) начальник УОСяМП Леонтьев И.Д. (директор МАУ «Молодежный центр» Клюжжик Т.Н.)</p>	X	X	25.01.2020	25.01.2020	Выполнено в срок	нет	X
--------	--	--	---	--	---	---	------------	------------	------------------	-----	---

1.1.8.	<p>Контрольное событие 1.11.2 «Отчеты об использовании энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления за I квартал 2019 г размещены в КИАС Архангельской области в соответствии с Положением о государственной информационной системе Архангельской области, утвержденным постановлением правительства Архангельской области от 11.10.2011 № 356-п (в редакции от 18.10.2016)</p>		<p>ОМЗиМТО УО, ФЭО УКиТ, УД (МКУ «Центр МТО»), ОФКиС МАСОУ «Строитель»), УОСяМП (МАУ "Молодежный центр")</p>	<p>Начальник ОМЗиМТО УО Шевченко Т.М., начальник ФЭО- гл. бухгалтер УКиТ Фатеева Т.С., начальник УД Попова О.В.(директор МКУ «Центр МТО»), начальн ик ОФКиС Вегера А.В.(директор МАСОУ «Строитель» Ткаченко С.В.)начальник УОСяМП Леонтьев И.Д. (директор МАУ «Молодежный центр» Клюжник Т.Н.)</p>	X	X	25.04.2020	25.04.2020	Выполнено в срок	нет	X
--------	---	--	---	--	---	---	------------	------------	------------------	-----	---

1.1.9.	<p>аналитической системе Архангельской области в соответствии с Положением о государственной информационной системе Архангельской области, утвержденным постановлением правительства Архангельской области от 11.10.2011 № 356-пп (в редакции от 18.10.2016)</p>		<p>ОМЗиМТО УО, ФЭО УЖит УД (МКУ «Центр МТО»), ОФКис МАСОУ («Строитель»), УОСисМП (МАУ "Молодежный центр")</p>	<p>Начальник ОМЗиМТО УО Шевченко Т.М., начальник ФЭО- гл.бухгалтер УЖит Фатеева Т.С., начальник УД Попова О.В.(директор МКУ «Центр МТО»), начальн ик ОФКис Вегера А.В.(директор МАСОУ «Строитель» Ткаченко С.В.)начальник УОСисМП Леонтьев И.Д. (директор МАУ «Молодежный центр» Клюжник Т.Н.)</p>	X

1.1.10.	<p>Контрольное событие 1.11.4 «Отчеты об использовании энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления за 9 месяцев 2019 г. размещены в КИАС Архангельской области в соответствии с Положением о государственной информационной системе Архангельской области, утвержденным постановлением правительства Архангельской области от 11.10.2011 № 356-пп (в редакции от 18.10.2016)</p>		<p>ОМЗиМТО УО, ФЭО УКит, УД (МКУ «Центр МТО»), ОФКиС (МАСОУ «Строитель»), УОСяМП (МАУ "Молодежный центр")</p>	<p>Начальник ОМЗиМТО УО Шевченко Т.М., начальник ФЭО- гл.бухгалтер УКит Фатеева Т.С., начальник УД Попова О.В.(директор МКУ «Центр МТО»), начальн ик ОФКиС Вегера А.В.(директор МАСОУ «Строитель» Ткаченко С.В.)начальник УОСяМП Леонтьев И.Д. (директор МАУ «Молодежный центр» Клюжник Т.Н.)</p>	X	X	25.10.2020	25.10.2020	Выполнено в срок	нет	X
---------	---	--	---	---	---	---	------------	------------	------------------	-----	---

1.1.11.	Мероприятие 1.13 «Замена дверных и оконных блоков в здании Комитета ЖКХ, ТИС Администрации Северодвинска»	Р11113	Комитет ЖКХ, ТИС	Ведущий специалист КЖКХ, ТИС - Волокитина Е.В.	01.04.2020	06.03.2020	25.12.2020	20.12.2020	Выполнено в срок	нет	В соответствии с МК от 06.03.20 № 20КЖКХ-068, выполнены работы по замене дверных и оконных блоков на энергоэффективные общей площадью 34,35 кв.м. в здании Комитета ЖКХ, ТИС. Акты выполненных работ подписаны 20.12.2020
1.1.12.	Мероприятие 1.14 «Замена дверных и оконных блоков в МАУ «Молодежный центр»	Р11114	УОСИМП (МАУ «Молодежный центр»)	Начальник УОСИМП Леонтьев И.Д. (директор МАУ «Молодежный центр» Клюжник Т.Н.)	01.03.2020	01.03.2020	01.09.2020	31.08.2020	Выполнено в срок	нет	В соответствии с договором выполнены работы по замене оконных блоков на энергоэффективные общей площадью 29,58 кв.м. в здании МАУ «Молодежный центр» акт выполненных работ подписан 31.08.20.

1.1.13.	Мероприятие 1.17 «Выполнение работ по ремонту индивидуального теплого пункта в здании Комитета ЖКХ, ТИС Администрации Северодвинска»	Р11117	Комитет ЖКХ, ТИС	Ведущий специалист КЖКХ, ТИС - Волокитина Е.В.	01.04.2020	-	25.12.2020	-	Не выполнено	нет	Муниципальный контракт не был заключен в связи с длительной безлзнью подрядчика СОВИД-19
1.2.	Задача 2 «Снижение объемов потребления используемого водоснабжения на объектах социальной сферы»										
1.2.1	Административное мероприятие 2.02. «Предоставление информации потребителям объектов социальной сферы о необходимости ресурсосбережения»	Р11202	ФЭО УКИТ	Начальник ФЭО-гл.бухгалтер УКИТ Фатеева Т.С.	10.01.2020	10.01.2020	29.12.2020	20.12.2020	Выполнено в срок	нет	Проведено совещание 20.05.2020 по вопросам соблюдения гидравлических и температурных режимов работы систем теплопотребления объектов социальной сферы, рациональному потреблению энергоресурсов
2	Выполнение Подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»										
2.1.	Задача 1 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения коллективных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах»										

2.1.1.	<p>Мероприятие 1.01. «Установка общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Оплата муниципальной доли»</p>	P12101	<p>ОЭТис Комитета ЖКХ, Тис</p>	<p>Начальник ОЭТис Комитета ЖКХ, Тис Маштаков А.Н.</p>		01.03.2020	02.03.2020	25.12.2020	25.12.2020	Выполнено в срок	нет	<p>Заключены соглашения с ресурсоснабжающим организациями АО «ПО «Севмаш» № ЖКХ20-П015 от 01.03.2020, ПАО «ТГК- 2» ЖКХ20-П005 от 01.03.2020 на оплату муниципальной доли за установленные общедомовые приборы учета холодной воды и тепловой энергии и теплоносителя в многоквартирных домах.</p>
--------	---	--------	--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------------	-----	---

<p>Контрольное событие 1.01.1 «Заключено соглашение с ресурсоснабжающей организацией АО «ПО «Севмаш» на оплату муниципальной доли за установленные общедомовые приборы учета холодной воды в многоквартирных домах в соответствии с Правилами оплаты выполненных работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов за счет средств местного бюджета, утвержденными постановлением Администрации Северодвинска от 09.04.2013 № 127-па (в редакции от 23.05.2016)</p>		<p>ОЭТис Комитета ЖКХ, Тис</p>	<p>Начальник ОЭТис Комитета ЖКХ, Тис Маштаков А.Н.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>30.03.2020</p>	<p>02.03.2020</p>	<p>Выполнено в срок</p>	<p>нет</p>	<p>Заключено соглашение с АО «ПО «Севмаш» № ЖКХ20-П015 от 02.03.2020</p>
--	--	--	--	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------------	------------	--

<p>2.1.3.</p> <p>Контрольное событие 1.01.2</p> <p>«Заключено соглашение с ресурсоснабжающей организацией ПАО «ТГК-2» на оплату муниципальной доли за установленные общедомовые приборы учета тепловой энергии и теплоносителя в многоквартирных домах» в соответствии с Правилами оплаты выполненных работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов за счет средств местного бюджета, утвержденными постановлением Администрации Свердловинска от 09.04.2013 № 127-па (в редакции от 23.05.2016)</p>		<p>ОЭТис Комитета ЖКХ, Тис</p>	<p>Начальник ОЭТис Комитета ЖКХ, Тис Магтаков А.Н.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>30.03.2020</p>	<p>02.03.2020</p>	<p>Выполнено в срок</p>	<p>нет</p>	<p>Заключено соглашение с ПАО "ТГК-2" № ЖКХ20-П015 от 02.03.2020</p>
---	--	--	--	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------------	------------	--

2.1.4.	Административное мероприятие 1.02. «Предоставление информации жителям о возможных решениях по энергоберегающим мероприятиям и по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов»	Р12102	ОЭТЭС Комитета ЖКХ, Тис, управляющие организации	Начальник ОЭТЭС Комитета ЖКХ, Тис, Маштаков А.Н.	10.01.2020	10.01.2020	29.12.2020	29.12.2020	Выполнено в срок	нет	Управляющими организациями проводится работа по информированию жителей по внедрению в многоквартирных домах возможных мероприятий в области энергобережения и повышения энергетической эффективности.
2.2.	Задача 2 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах»										

2.2.1.	<p>Мероприятие 2.01. «Установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов»</p>	Р12201	ОЭТЭС Комитета ЖКХ, ТЭС	Начальник ОЭТЭС Комитета ЖКХ, ТЭС Маштаков А.Н.	01.02.2020	27.01.2020	29.12.2020	20.12.2020	Выполнено в срок	нет	<p>Заключено 6 муниципальных контракта (от 27.01.2020 № 20КЖХХ-013, от 15.04.20 № 20КЖХХ-133, от 20.04.2020 № 20КЖХХ- 134, согласование закупки от 25.06.2020, от 06.07.2020 № 20-КЖХХ- 227, от 06.11.2020 №20- КЖХХ-353 на выполнение работ по установке (замене) индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов (ИПУ). Акты выполненных работ подписаны 20 декабря 2020 г. Выполнены работы по установке ИПУ 53 шт. торичей воды, 50 шт. холодной воды, замене 121 ИПУ электрической энергии, в муниципальных жилых помещениях многоквартирных домов.</p>
--------	---	--------	-------------------------------	---	------------	------------	------------	------------	------------------	-----	--

2.2.2.	<p>Контрольное событие 2.01.1 «Заключены муниципальные контракты с подрядчиками на выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в муниципальных помещениях многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»</p>		<p>ОЭТЭС Комитета ЖКХ, ТЭС</p>	<p>Начальник ОЭТЭС Комитета ЖКХ, ТЭС Мапшаков А.Н.</p>	X	X	01.12.2020	20.12.2020	Выполнено в срок	X
--------	---	--	--	--	---	---	------------	------------	------------------	---

2.2.3.	<p>Контрольное событие 2.01.2 «Заключены муниципальные контракты с подрядчиками на выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета электрической энергии в муниципальных помещениях многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»</p>		<p>ОЭТЭС Комитета ЖКХ, ТЭС</p>	<p>Начальник ОЭТЭС Комитета ЖКХ, ТЭС Мапшаков А.Н.</p>	X	X	01.12.2020	30.07.2020	Выполнено в срок	нет
--------	---	--	--	--	---	---	------------	------------	------------------	-----

2.2.4.	<p>Контрольное событие 2.01.3 «Заключены муниципальные контракты с подрядчиками на выполнение работ по установке индустриальных приборов учета газа в муниципальных помещениях (общежитиях) в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»</p>		<p>ОЭТЭС Комитета ЖКХ, ТЭС</p>	<p>Начальник ОЭТЭС Комитета ЖКХ, ТЭС Мапшаков А.Н.</p>	X	X	01.12.2019	05.08.2019	Выполнено в срок	нет
--------	--	--	--	--	---	---	------------	------------	------------------	-----

	Административное мероприятие 2.02.«Предоставление информации жителям о необходимости оснащения жилых помещений многоквартирных домов индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов»		ОЭТис Комитета ЖКХ, Тис, управляющие организации	Начальник ОЭТис Комитета ЖКХ, Тис Маштаков А.Н.	10.01.2020	10.01.2020	29.12.2020	29.12.2020	Выполнено в срок	нет	Управляющими организациями проводится работа по информированию жителей о необходимости установки индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в жилых помещениях, а также оснащении муниципальных помещений приборами учета за счет средств местного бюджета
2.2.5.	Внесение изменений в муниципальную программу		ОЭТис Комитета ЖКХ, Тис	-	По мере необходимости						Постановление Администрации Северодвинска от 26.02.2020 № 73-па, 04.06.2020 № 269-па

ФЭО УЖиГ - финансово-экономический отдел Управления культуры и туризма, ОМЗиМТО УО - отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения Управления образования, ОфКис (МАСОУ «Строитель») - отдел физической культуры и спорта (МАСОУ «Строитель»), УД - Управление делами (МКУ «Центр МТО»), УОСМП - Управление общественных связей и молодежной политики (МАУ «Молодежный центр»)

4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» за 2020 год

Наименование критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий)	В том числе		
		Количество мероприятий	количество административных мероприятий	количество контрольных событий
Выполнено в срок	20	7	4	9
Выполнено с нарушением срока	2	2	0	0
Не выполнено	1	1	0	0
Итого	23	10	4	9
Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВ_{пл}), (баллов)				91,3

4.1 Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы проводится согласно следующей формуле:

$$СВ_{пл} = \frac{M_{ср} \cdot AM_{ср} \cdot K_{ср} + M_{не} \cdot AM_{не} \cdot K_{не} + M_{нв} \cdot AM_{нв} \cdot K_{нв} + M_{кн} \cdot AM_{кн} \cdot K_{кн}}{N_{ср}}$$

где:

$M_{ср}, AM_{ср}, K_{ср}$ - количество выполненных мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий,

$M_{не}, AM_{не}, K_{не}$ - количество мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий, выполненных с нарушением срока,

$M_{нв}, AM_{нв}, K_{нв}$ - количество невыполненных мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий,

$M_{кн}, AM_{кн}, K_{кн}$ - общее количество мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий, предусмотренных планов реализации муниципальной программы.

Бальная оценка критерия определяется следующим образом:

Наименование критерия	Обозначение	Бальная оценка критерия
Выполнено в срок	$R_{ср}$	100
Выполнено с нарушением срока	$R_{не}$	50
Не выполнено	$R_{нв}$	0

Степень выполнения плана реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» за 2020 год:

$$С_{вл} = \frac{(7+4+9) \cdot 100 + (2+0+0) \cdot 50 + (1+0+0) \cdot 0}{23} = 91,3$$

Степень выполнения плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» за 2020 год высокая.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры и туризма
Администрации Северодвинска

 Е.В. Михайленко

Начальник Управления образования Администрации Северодвинска

 О.Г. Попа

Начальник Управления делами Администрации Северодвинска

 О.В. Попова

Начальник Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска

 А.В. Ветера

Начальник Управления общественных связей и молодежной политики

 И. Д. Леонтьев

Начальник Управления экономики Администрации Северодвинска

 Ю. В. Челкава

Горшкова Галина Николаевна
58-32-92

