


УТВЕРЖДЕН

Заместитель Главы Администрации Северовиниска по городскому хозяйству
(должность)


О.К. Ковальчук
(подпись)
«01» декабря 2022 год

Отчет о выполнении
Плана реализации муниципальной программы
«Развитие жилищного строительства Северовиниска»
на 2021 год

Ответственный исполнитель: Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северовиниска
Сополнители: Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северовиниска;

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северовиниска
Комитет по управлению муниципальным имуществом

1. План реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северовиниска» на 2021 год утвержден заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству О.К. Ковальчук 29.03.2021.
2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы:

№ п/п	Дата утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы	Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы
1	30.09.2021	Изменения в план реализации муниципальной программы внесены на основании решений Советов депутатов Северовиниска от 18.02.2021 № 316 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северовиниска «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 22.04.2021 № 338 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северовиниска «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 24.06.2021 № 347 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северовиниска «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». На основании заключенных соглашений и муниципальных контрактов уточнены сроки реализации отдельных мероприятий и контрольных событий.

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (состоителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия	
				плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Выполнение подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северовиниска»										
1.1	Задача 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северовиниске»										
1.1.1	Мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов»	G11101	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено в срок	Нет	Обеспечено введение в эксплуатацию многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 6,73 тыс. кв. м

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы (административного мероприятия)	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	4	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя муниципальной программы)	5	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателей результата реализации мероприятия, административного мероприятия
						6	7	8	9			
1	2	3								10	11	12
	Контрольное событие 1.01.1 «Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на строительство многоквартирного дома в квартале 028 г. Свердловинска Архангельской области»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.09.2021	16.06.2021	Выполнено в срок	Нет	X	
	Контрольное событие 1.01.2 «Получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в квартале 029 г. Свердловинска Архангельской области»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X		01.11.2021	30.09.2021	Выполнено в срок	Нет	X	
	Контрольное событие 1.01.3 «Получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в квартале 009 г. Свердловинска Архангельской области»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X		31.12.2021	30.12.2021	Выполнено в срок	Нет	X	
1.2 Задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»												
1.2.1	Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах»	G11201	Отдел муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом	Начальник отдела Туйбова А.А.			01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Нет	Выполнены мероприятия по изъятию у собственников жилых помещений путем предоставления равноценного возмещения в денежной форме в рамках реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
1.2.2	Административное мероприятие 2.02 «Подготовка технической документации для осуществления конкурсных процедур по разборке домов в рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда»	G11202	Отдел жилищного хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи	Начальник отдела Елешева С.И.			01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Нет	Обеспечена подготовка технической документации для проведения муниципальной закупки по разборке (сносу) аварийных многоквартирных домов

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.3	Мероприятие 2.03 «Выполнение мероприятий по переселению собственников жилых помещений из аварийного жилищного фонда в рамках программы переселения»	G11203	Отдел муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом	Начальник отдела Тужбова А.А.	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено в срок	Нет	Выполнены мероприятия по переселению собственников жилых помещений из аварийного жилищного фонда в рамках реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
2 Выполнение подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»											
2.1 Задача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры»											
2.1.1.	Мероприятие 1.01 «Строительство автомобильной дороги к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск – Онега»	G12101	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2021	01.01.2021	01.07.2021	04.05.2021	Выполнено в срок	Нет	Объект "Мост через р. Каракта" внесен в ЕГРН
2.1.2.	Мероприятие 1.03 «Реконструкция проспекта Победы на участке от ул. Кирякина до пр. Морской г. Северодвинск»	G12103	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	-	Не выполнено	Подразчиком нарушены сроки выполнения работ, установленные муниципальными контрактами от 01.03.2021 № 21АДМ-089 и № 21АДМ-090. По итогам завершения работ подрядчику будут предъявлены штрафные санкции	-
	Контрольное событие 1.03.1 «Заключен муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по корректировке проектной документации по объекту»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.07.2021	01.03.2021	Выполнено в срок	Нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	4	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по их нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Контрольное событие 1.03.2 «Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по объекту»	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	X		Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуракин А.Г.	X	X	31.12.2021	-	Не выполнено	Положительное заключение государственной экспертизы в течение отчетного года не получено по причине нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, установленных муниципальными контрактами от 01.03.2021 № 21АДМ-089 и № 21АДМ-090	X
Мероприятие 1.04 «Строительство дороги по продолжению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солнечным шоссе в г. Северодвинске»	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	G12104		Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуракин А.Г.	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	25.11.2021	Выполнено в срок	Нет	Строительство автомобильной дороги завершено. Объект введен в эксплуатацию
Контрольное событие 1.04.1 «Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в»	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	X		Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуракин А.Г.	X	X	01.12.2021	21.10.2021	Выполнено в срок	Нет	X
Мероприятие 1.06 «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кульма в городе Северодвинске (I очереди I этапа берегоукрепительных сооружений)»	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	G12106		Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуракин А.Г.	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено в срок	Нет	На объекте выполнены работы в соответствии с муниципальным контрактом
Мероприятие 1.07 «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске»	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	G12107		Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуракин А.Г.	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено в срок	Нет	На объекте выполнены работы в соответствии с муниципальным контрактом
Контрольное событие 1.07.1 «Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету»	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	X		Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуракин А.Г.	X	X	30.05.2021	22.03.2021	Выполнено в срок	Нет	X
Мероприятие 1.09 «Проектирование и строительство инженерных сетей»	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	G12109		Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуракин А.Г.	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	28.12.2021	Выполнено в срок	Нет	Выполнено строительство линий уличного освещения
Мероприятие 1.10 «Обеспечение территории комплексной жилой застройки объектами инженерной инфраструктуры»	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	G12110		Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуракин А.Г.	01.04.2021	01.04.2021	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено в срок	Нет	Исполнено решение суда по обеспечению земельного участка инженерной инфраструктурой

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.8	Мероприятие 1.18 «Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области»	G12118	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено в срок	Нет	Начаты работы по корректировке проектной документации
2.1.9	Контрольное событие 1.18.1 «Заключен муниципальный контракт на корректировку проектной документации»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.12.2021	12.11.2021	Выполнено в срок	Нет	X
2.1.10	Мероприятие 1.21 «Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске»	G12121	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено в срок	Нет	На объекте выполнены работы в соответствии с муниципальным контрактом
2.1.11	Мероприятие 1.22 «Завершение строительства мостового перехода через реку Малая Кульма на Солонском шоссе в г. Северодвинске Архангельской области»	G12122	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.03.2021	01.03.2021	31.12.2021	27.12.2021	Выполнено в срок	Нет	Объект введен в эксплуатацию
2.1.12	Контрольное событие 1.22.1 «Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	31.12.2021	27.12.2021	Выполнено в срок	Нет	X
2.1.13	Мероприятие 1.26 «Проектирование и строительство автомобильного проезда к детскому саду в квартале 167 г. Северодвинска Архангельской области»	G12126	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.03.2021	01.03.2021	31.12.2021	28.12.2021	Выполнено в срок	Нет	Объект введен в эксплуатацию
2.1.14	Контрольное событие 1.26.1 «Заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.03.2021	01.03.2021	Выполнено в срок	Нет	X
2.1.15	Контрольное событие 1.26.2 «Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	31.12.2021	16.12.2021	Выполнено в срок	Нет	X
Задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры»											
2.2.1	Мероприятие 2.07 «Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в квартале 167 г. Северодвинска Архангельской области»	G12207	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	23.11.2021	Выполнено в срок	Нет	Строительство детского сада с бассейном завершено. Объект введен в эксплуатацию
	Контрольное событие 2.07.1 «Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	31.10.2021	14.09.2021	Выполнено в срок	Нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы Руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.2	Мероприятие 2.14 «Реконструкция объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» в г. Северодвинске Архангельской области»	G12214	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2021	01.01.2021	01.09.2021	20.08.2021	Выполнено в срок	Нет	Завершена корректировка проектной документации
	Контрольное событие 2.14.1 «Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектной документации на реконструкцию объекта»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	05.08.2021	03.08.2021	Выполнено в срок	Нет	X
	Контрольное событие 2.14.2 «Проектная документация на реконструкцию объекта утверждена приказом начальника Управления градостроительства и земельных отношений»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	12.08.2021	09.08.2021	Выполнено в срок	Нет	X
2.2.3	Мероприятие 2.15 «Проектирование и строительство культурного-досугового учреждения в с. Нёнокса»	G12213	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	-	Не выполнено	Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, установленные муниципальным контрактом от 16.11.2020 № 20АДМ-394 и муниципальным контрактом от 23.11.2020 № 20АДМ-395. По итогам завершения работ подрядчику будут предъявлены штрафные санкции	-

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы Руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по их нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 2.15.1 «Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на реконструкцию объекта»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чурьяк А.Г.	X	X	20.12.2021	-	Не выполнено	Положительное заключение государственной экспертизы в течение отчетного года не получено по причине нарушения Порядком сроков выполнения работ, установленных муниципальным контрактом от 16.11.2020 № 20АДМ-394 и муниципальным контрактом от 23.11.2020 № 20АДМ-395	X
	Контрольное событие 2.15.2 «Проектная документация на строительство объекта утверждена приказом начальника Управления градостроительства и земельных отношений»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чурьяк А.Г.	X	X	31.12.2021	-	Не выполнено	Проектная документация не утверждена по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы	X
3 Выполнение подпрограммы 3 «Развитие градостроительства»											
3.1 Задача 1 «Оптимизация системы территориального планирования муниципального образования «Северовинское»											
3.1.1	Мероприятие 1.02 «Подготовка проектов планировки и проектов межевания территорий кварталов с проведением инженерно-геологических изысканий»	G13102	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	-	Не выполнено	Нет	-
3.2 Задача 2 «Реализация градостроительной политики»											
3.2.1	Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и выдача архитектурно-планировочных заданий»	G15201	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено в срок	Нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача архитектурно-планировочных заданий», утвержденным постановлением Администрации Северовинска от 21.08.2014 № 411-па

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события (административной программы)	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы Руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия/наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.2	Административное мероприятие 2.02 «Выдача разрешений (ордеров) на проведение (производство) земляных работ»	G13202	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено в срок	Нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача разрешений на производство земляных работ», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 21.08.2014 № 408-гв
	Контрольное событие 2.02.1 «Информация для федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг за 4 квартал 2020 года размещена в автоматизированной системе "Управление"»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	X	X	20.01.2021	19.01.2021	Выполнено в срок	Нет	X
	Контрольное событие 2.02.2 «Информация для федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг за 1 квартал 2021 года размещена в автоматизированной системе "Управление"»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	X	X	15.04.2021	14.04.2021	Выполнено в срок	Нет	X
	Контрольное событие 2.02.3 «Информация для федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг за 2 квартал 2021 года размещена в автоматизированной системе "Управление"»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	X	X	15.07.2021	02.07.2021	Выполнено в срок	Нет	X
	Контрольное событие 2.02.4 «Информация для федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг за 3 квартал 2021 года размещена в автоматизированной системе "Управление"»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	X	X	15.10.2021	07.10.2021	Выполнено в срок	Нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.3	Административное мероприятие 2.03 «Подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»	G13203	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено в срок	Нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденным постановлением Администрации Свердловска от 26.08.2014 № 418-па
3.2.4	Административное мероприятие 2.04 «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства»	G13204	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено в срок	Нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденным постановлением Администрации Свердловска от 01.12.2016 № 598-па
3.2.5	Административное мероприятие 2.05 «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»	G13205	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено в срок	Нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности», утвержденным постановлением Администрации Свердловска от 08.07.2014 № 314-па
3.2.6	Административное мероприятие 2.06 «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»	G13206	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено в срок	Нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства», утвержденным постановлением Администрации Свердловска от 21.08.2014 № 409-па

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия/наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и мер нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.7	Административное мероприятие 2.08 «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о подготовке документации по планировке территории»	G13208	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено в срок	Нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о подготовке документации по планировке территории», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 01.09.2014 № 434-па
3.2.8	Административное мероприятие 2.10 «Подготовка и выдача разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства»	G13210	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено в срок	Нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 21.08.2014 № 410-па
3.2.9	Административное мероприятие 2.11 «Подготовка и выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»	G13211	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено в срок	Нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 08.08.2014 № 367-па
3.2.10	Административное мероприятие 2.12 «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка»	G13212	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено в срок	Нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 26.06.2014 № 288-па

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по их реализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.11	Административное мероприятие 2.13 «Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование адреса»	G13213	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено в срок	Нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его адреса», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 28.12.2015 № 628-па
3.3 Задача 3 «Обеспечение эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами муниципальными образованиями «Северодвинск»»											
3.3.1	Мероприятие 3.01 «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию»	G13301	Отдел по земельным отношениям Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Шульман Е.Н.	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено в срок	Нет	Сформированы земельные участки для муниципальных нужд
3.3.2	Административное мероприятие 3.02 «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута для размещения объектов, вид которых устанавливается Правительством Российской Федерации»	G13302	Отдел по земельным отношениям Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Шульман Е.Н.	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено в срок	Нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута для размещения объектов, вид которых устанавливается Правительством Российской Федерации», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 12.12.2018 № 490-па
3.3.3	Административное мероприятие 3.03 «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов»	G13303	Отдел по земельным отношениям Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Шульман Е.Н.	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено в срок	Нет	Муниципальные услуги предоставлены в соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.11.2018 № 468-па, от 30.11.2018 № 469-па, от 30.11.2018 № 470-па

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по их нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Выполнение подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей»										
4.1	Задача 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей»										
4.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Утверждение правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы»	G14101	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршина М.А.	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено в срок	Нет	Обеспечена разработка и утверждение правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы
4.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Формирование списка претендентов на получение социальных выплат»	G14102	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршина М.А.	01.05.2021	01.06.2020	01.06.2021	01.06.2021	Выполнено в срок	Нет	Обеспечено формирование списка претендентов на получение социальных выплат
4.1.3	Контрольное событие 1.02.1 «Список молодых семей - участников подпрограммы направлен в администрацию Губернатора и Правительства Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршина М.А.	X	X	31.05.2021	30.05.2021	Выполнено в срок	Нет	X
4.1.3	Мероприятие 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям (в рамках текущего финансового года)»	G14103	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршина М.А.	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено в срок	Нет	Обеспечено улучшение жилищных условий молодых семей с помощью социальных выплат
	Контрольное событие 1.03.1 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за IV квартал 2020 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршина М.А.	X	X	12.01.2021	12.01.2021	Выполнено в срок	Нет	X
	Контрольное событие 1.03.2 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за I квартал 2021 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршина М.А.	X	X	05.04.2021	06.04.2021	Выполнено в срок	Нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по реализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 1.03.3 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за II квартал 2021 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	05.07.2021	06.07.2021	Выполнено в срок	Нет	X
	Контрольное событие 1.03.4 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за III квартал 2021 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	05.10.2021	09.10.2021	Выполнено в срок	Нет	X
5	Выполнение подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»										
5.1.	Задача 1 «Обеспечение финансовой поддержки жителей Северодвинска»										
5.1.1	Мероприятие 1.01 «Предоставление на строительство и приобретение жилья»	G15101	Отдел учета и распределения жилья муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.01.2021	Выполнено в срок	Нет	Обеспечено улучшение жилищных условий за счет субсидии из местного бюджета
	Контрольное событие 1.01.1 «Утвержден список претендентов на получение субсидий на строительство или приобретение жилья»	X	Отдел учета и распределения жилья муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	01.07.2021	22.07.2021	Выполнено с нарушением срока	Список претендентов на получение субсидии утвержден позднее запланированного срока в связи с поздним сроком доведения лимитов (по итогам решения Совета депутатов Северодвинска от 24.06.2021)	X
	Контрольное событие 1.01.2 «Средства субсидии на строительство и приобретение жилья перечислены на счета граждан»	X	Отдел учета и распределения жилья муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	24.12.2021	24.12.2021	Выполнено в срок	Нет	X
5.2.	Задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»										

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятий, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по их реализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1	Административное мероприятие 2.01 «Выдача государственных жилищных сертификатов гражданам, относящимся к категориям, установленным федеральным законодательством»	G15201	Отдел учета и распределения жилых помещений муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено в срок	Нет	В течение года гражданам оказаны консультации по условиям получения государственных жилищных сертификатов
5.2.2	Мероприятие 2.02 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»	G15202	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено в срок	Нет	Обеспечено предоставление жилых помещений десяти детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
	Контрольное событие 2.02.1 «Конкурсная документация на приобретение жилых помещений направлена в Управление муниципального заказа Администрации Северодвинска»	X	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	X	X	01.12.2021	01.12.2021	Выполнено в срок	Нет	X
	Контрольное событие 2.02.2 «Утверждены распоряжения Администрации Северодвинска о включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд»	X	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	X	X	15.12.2021	15.12.2021	Выполнено в срок	Нет	X
	Контрольное событие 2.02.3 «Заключены договоры найма о предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда»	X	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	X	X	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено в срок	Нет	X
5.2.3	Административное мероприятие 2.03 «Подготовка проектов постановлений Администрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»	G15203	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	01.01.2021	01.01.2021	24.12.2021	24.12.2021	Выполнено в срок	Нет	Обеспечена подготовка проектов постановлений Администрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по их реализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 2.03.1 «Утверждены постановления Администрации Североволгинска о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»	X	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	X	X	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено в срок	Нет	X

4. оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы:

Таблица 4.1

Наименование критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N)	В том числе		количество контрольных событий, (КС)
		количество мероприятий, (M)	количество административных мероприятий, (AM)	
Выполнено в срок	62	19	17	26
Выполнено с нарушением срока	1	3	1	1
Не выполнено	6	22	17	3
Итого	69			30
Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВП), (баллов)				90,58
Группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы				высокая

Начальник Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Североволгинска
 " " _____ 2022 год
 (подпись)  А.А. Туфанов

СОГЛАСОВАНО:
 Председатель Комитета по управлению муниципальными имуществом Администрации Североволгинска
 В.В. Терноват
 (подпись)

Пресседелитель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Североволгинска
 С.Н. Спирин
 (подпись)

Начальник Управления муниципального жилищного фонда Администрации Североволгинска
 И.В. Соснин
 (подпись)

Начальник Управления экономики
 Ю.В. Чельская
 (подпись)

Завиская Мария Владимировна
 58-54-12
